

DECLARACION DEL SERVIDOR: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FORMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4600001097

CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 10
PERIODO: 01/08/18 AL 30/08/19


Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Prope	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
										ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
										CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
SRO	TP115	Néstor Pardo / Hector Barahona / Norberto Rocha	SRO-00-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampeano					30,00	0,78%			\$ 209.407,50	\$	\$ 209.407,50	\$
LPL	TP119	Juan Peña / Silva Riquelme / Román Torres / Julio Morales / Luciano Belmar	LPL-21-01-17	RTI	REFUERZO DE RED LA PLATA					854,00	18,12%	30,00		\$ 4.357.540,00	\$	209.407,50	\$ 4.567.047,50
SRO	TP127	Miguel Navarro / Mariano Ludueña / Rubén Landoni / David Cabrer / Nicolas Neriolo / Eduardo Scherer	SRO-00-01-17	RTI	Expansión del Sist Pampeano Norte y Este (1° y 2°) para el Ramal Pampeano Transil Piglio					321,00	8,39%	30,00		\$ 2.341.623,25	\$	209.407,50	\$ 2.551.030,75
MPL	TP129	Enrique Riquelme / Cristian Agüero / Sebastian Rosa / Patricio Chavarría / Carlos Matricardi	NEC-00-01-018	RTI	Renovación Red Antigua en Neochico					31,00	0,80%			\$ 216.480,75	\$	\$	\$ 216.480,75
SMN	TP130	Sebastian Pastor / Patricio Chavarría / Jose Noriega / Hector	LOB-00-01-16	RTI	Renovación Red Antigua en San Miguel del Monte					148,00	3,82%			\$ 1.033.521,00	\$	\$	\$ 1.033.521,00
MPL	TP131	Patricio Chavarría / Jose Noriega / Hector	NEC-00-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARKER-NECOCHIA					22,00	0,57%			\$ 153.031,50	\$	\$	\$ 153.031,50
LPL, OLA, SRO, BBL, MPL	TP132	Luciano Belmar / Nicolas Neriolo / Julio Morales		RTI	Refuerzo Sistema Protección Católica 2018					113,00	2,82%			\$ 788.107,25	\$	\$	\$ 788.107,25
LPL, OLA, SRO, BBL, MPL	TP133	Opalio Chavarría / Patricio Chavarría	LPL-00-01-18, CH-00-01-18, LOB-00-01-18, SRO-00-01-18, BBL-00-01-18, NEC-00-01-18, LPL-00-01-18, TAN-00-01-18, TAR-00-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Católica 2018					57,00	1,47%			\$ 388.045,25	\$	\$	\$ 388.045,25
LPL, OLA, SRO, BBL, MPL	TP134	Ruben Landoni	LPL-00-01-18, CH-00-01-18, LOB-00-01-18, SRO-00-01-18, BBL-00-01-18, NEC-00-01-18, LPL-00-01-18, TAN-00-01-18, TAR-00-01-18	RTI	Refuerzo Sistema Protección Católica 2018					50,00	1,37%			\$ 370.112,25	\$	\$	\$ 370.112,25
MPL	TP135	Néstor Rodríguez / Luis Alderete / Abraham Pardo / Oscar Enrique / Rubén Rodríguez / Hector Virocas / Sergio Gomez / Rubén Rosales / Ernesto Pardo / Maximiliano Mora / Ricardo Pardo / Norberto Rocha / Patricio Chavarría / Rubén Landoni / Gerardo Soriano / Victor Rueda / Norberto Rocha / Eduardo Scherer / Juan Ramirez / Jose Vazquez / Gerardo Soriano / Norberto Rocha / Rubén Rodríguez	MPL-22-01-18	RTI	Expansión de los Sistemas Tandil, Mar del Plata y La Costa					1.257,00	33,51%	150,00		\$ 9.057.275,25	\$	1.047.487,50	\$ 10.104.762,75
OLA	TP137	Gerardo Soriano	OLA-02-00-18	RTI	Construcción de Escalera ERP en Sierra Chica		3870	\$ 5.863,25	\$ 22.702.575,00	48,00	1,19%			\$ 321.220,50	\$	\$	\$ 321.220,50
MPL	TP138	Jorge Fernandez / Gerardo Soriano / Patricio Chavarría / Rubén Rodríguez	MPL-02-01-18	RTI	Instalación de ERP Asapardo					168,00	4,29%			\$ 1.158.219,50	\$	\$	\$ 1.158.219,50
LPL	TP139	Patricio Chavarría / Rubén Rodríguez	CH-02-01-18	RTI	Instalación de ERP Veda					73,00	1,89%			\$ 598.777,25	\$	\$	\$ 598.777,25

Item

TÜV Rheinland Argentina S.A.
TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ING. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR

ING. SERGIO G. GARCIA
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA



comit

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4809001097

CERTIFICADO N° 10
PERIODO: 01/09/19 AL 30/09/19

[illegible]

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

~~1. The first of these is the fact that the~~
~~2. second is the fact that the~~
~~3. third is the fact that the~~
~~4. fourth is the fact that the~~
~~5. fifth is the fact that the~~
~~6. sixth is the fact that the~~
~~7. seventh is the fact that the~~
~~8. eighth is the fact that the~~
~~9. ninth is the fact that the~~
~~10. tenth is the fact that the~~



CAMUZZI GAS PAMPEANA 9 A.


CERTIFICADO Nº 19
PERIODO: 01/08/19 AL 30/08/19

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4600001097

ADICIONAL PROVISIÓN DE VEHÍCULO 4X4 PARA INSPECTOR															
Unidad de Negocio	Pedido N°	Inspector	Código Obra	RTI / Propia	Obra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ÍTEM				CERTIFICADO	
										ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL
										CANT.		CANT.			
										ACUMULADO		ACUMULADO			
SRO	TP-15	Nolas Persio / Hector Vercesi / Marcelo Navarrete / Angelo Barahona / Horacio	SRO-20-01-17	RTI	Expansión Sistema Pampetro						22.00		\$ 42.196,44	\$ -	\$ 42.196,44
SRO	TP-27	Nolas Persio / Marcelo Navarrete / Rubén Jandori / Danilo Oberra	SRO-20-01-17	RTI	Expansión del Sist Pampetro Norte y Este (1° Etapa) Ref Ramal Pamp Este Transf Pigua	30,00					347,50		\$ 608.012,34	\$ 57.540,80	\$ 665.553,14
MPL	TP-21	Sebastian Pestoni / Patricio Chaves / Jose Nolas	NEC-20-01-17	RTI	EXPANSION SISTEMA BARRERA-NEOCHEA						22.00		\$ 42.196,44	\$ -	\$ 42.196,44
LPL, OLA, SRO, BCL, OLA	TP-02	Licardo Benar / Nicolas Persio / Julio		RTI	Refuerzo Sistema Protección Cables 2018						11.00		\$ 21.089,22	\$ -	\$ 21.089,22

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

[illegible]



PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 46600001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 10
PERIODO: 01/08/19 AL 30/09/19


[illegible]

10/ Mercedes Argentina S.A.
Cable: Pampa Company
Asunción

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA / SUR

~~ING. FRANCESCO SAGULA
Via Mazzini, 10 - TORINO
Cassa del Credito, ex Officio
Comptabile, 223 - Tel. 219994~~

ING. ALEJANDRO LORENZO
/GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANO



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACION



DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CATEICADA DE ORRA EN EL AMBITO DE COR

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMILLEZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 10
PERIODO: 01/09/19 AL 30/09/19

SRC	TP158	Heitor Vercosa / Sergio Scatena	SRC-20-01-17	RT1	Sat Pump Norte - Loop Pampasano Tropical Sta Rosa-Grã Pico
SRC	TP161	João Noriega / Christian Goody / Pedro Estuán / João Noronha / João Cristiano / Daniel Harshar / Daniel Suarez	SRC-20-01-17	RT1	Loop Gasoducto Saturno-Urburu
LFL	TP163	Melior Capdev / José Vieira	LFL-01-01-19	RT1	Remoção Gb. Alimentação a Chalcosim

[illegible]**TOTAL PROPIAS:**

TOTAL PROPIAS:	\$ 48,951,380.93
	181,13%

INSPECTORES MES TERCEROS

INSPECTORES MES TERCEROS																				
Unidad de Negocios	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Terceros	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO						
										ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
										CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%					
LPL	TP122-3ra	Juan Pelti / Copada Matias / Cristian Barroso / Juan Ramirez	TERCEROS	TERCEROS	SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA LOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA						240,00	6,43%	30,00	279,00	\$	1.798.829,25	\$	208.487,50	\$	977.825,00
MPL	TP121-3ra	Mariano Laranduburu / Maximiliano Moura / Raul Marcato / Horacio Roche / Emiliano Saez	TERCEROS	TERCEROS	Suministro GN por Red en la localidad de Chicas						202,00	5,22%		202,00	\$	1.410.618,50	\$	-	\$	1.410.618,50
LPL	TP125-3ra	Emiliano Morici	TERCEROS	TERCEROS	Construcción e instalación de nueva EPP de Bichmanas						270,00	6,98%	23,00	293,00	\$	1.688.477,60	\$	186.214,75	\$	2.546.092,25
OLA-SRO	TP140-3ra	Gerardo Paves / Gerardo Serrano / Cristian Agüero / Jorge Fernandez / Ruben Landini / Mariano	TERCEROS	TERCEROS	Reparos y Rehabilitación de Troncos de GNC / GNP						153,00	3,95%		153,00	\$	1.098.437,25	\$	-	\$	1.098.437,25
SRO	TP143-3ra		TERCEROS	TERCEROS	Exención de Red en Sta Rosa y Tor	3000		\$ 6.683,25	\$ 20.040.750,00		283,00	6,90%	30,00	283,00	\$	1.826.584,75	\$	208.487,50	\$	2.546.092,25
SRO	TP144-3ra	Maximiliano Moura / Horacio Roche / Donald Basso	TERCEROS	TERCEROS	Exención de la Red de Distribución en Sta Rosa y GN a Guaminí y Laguna Añeta						182,00	4,19%		182,00	\$	1.131.286,50	\$	-	\$	1.131.286,50
OLA	TP145-3ra	Ignacio Muller	TERCEROS	TERCEROS	Comunicación de 3.170 Mts Cte 40						255,00	6,59%	30,00	285,00	\$	1.780.726,75	\$	208.487,50	\$	1.990.236,25
OLA	TP146-3ra	Oswaldo Diopels	TERCEROS	TERCEROS	Comunicación de 3.170 Mts Cte 40						183,00	4,21%		183,00	\$	1.130.268,75	\$	-	\$	1.130.268,75
	TP153-3ra	Tomas Nazarenavi	TERCEROS	TERCEROS	Ampliación de la Red El Provincial 0 de Julio						115,00	2,97%	30,00	145,00	\$	885.073,75	\$	208.487,50	\$	1.012.571,25
	TP160-3ra	Juan Ramirez	TERCEROS	TERCEROS	Ampliación de Redes de PE en Ferri, Arenal y Cerebolas						47,00	1,21%	14,00	61,00	\$	328.212,75	\$	97.785,50	\$	405.978,25
SUBTOTAL INSPECTORES MES									1.870,00	48,50%	157,00		3.098,00		\$	-	\$	-	\$	

ADICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO

[illegible]

ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR

[illegible]

100

2006-07-08

අනුරාධපුර

DESIGNACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 460001007

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 10
PERIODO: 01/08/19 AL 30/08/19

TOTAL TERCEROS:	\$ 13.715.073,99	\$ 65,47%	\$ 1.713.540,85	\$ 5,32%	\$ 14.828.554,84	\$ 70,78%
-----------------	------------------	-----------	-----------------	----------	------------------	-----------


Item	Unidad de Negocio	Precio N°	Coordinador	Código Obra	Código POC/GAS / Propia / Tercero	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACTUAL	ACUMULADO
							Obra/m²	300	\$ 4.933,25	\$ 2.513.970,00	228,00	5,96%	228,00	30,00	1.592.181,00	71,67%	209.497,50	1.801.678,50
SUBTOTAL COORDINADOR INSPECTORES MES											228,00	5,96%	228,00	30,00	1.592.181,00	71,67%	209.497,50	1.801.678,50


Item	Unidad de Negocio	Precio N°	Inspector	Código Obra	Tercero	Otra	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO			
											ANTERIOR	%	CANT.	%	ANTERIOR	%	ACTUAL	ACUMULADO
							Vehiculos	1	\$ 1.918,02	\$ 1.918,02								
SUBTOTAL ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA																		

TOTAL COORDINADOR:	\$ 1.592.181,00	\$ 63,33%	\$ 209.497,50	\$ 8,33%	\$ 1.801.678,50	\$ 71,67%
--------------------	-----------------	-----------	---------------	----------	-----------------	-----------

TOTAL CONTRATO:	\$ 41.928.030,30
-----------------	------------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 64.258.575,92	\$ 153,26%	\$ 8.427.397,74	\$ 20,10%	\$ 72.685.973,66	\$ 173,36%
AVANCE DEL CONTRATO						


Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR


Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO N° 10
PERIODO: 01/09/19 AL 30/09/19

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 480007090

INSPECTORES MES TALLER PROPIAS										CERTIFICADO										
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				ANTERIOR				ACTUAL			
									ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL	
									CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%	CANT.	%
	TTP310	Eduardo Scherer / Luciano Belmar / Gustavo Chocron / Julio Morales / Juan Kalkema / Paulo Cabezas Chavallier	BBL-02-02-18	Consortio: AESA Construcciones y Servicios S.A.					5,00	2,08%			\$	49.663,30	\$	-	\$	49.663,30		
	TTP312	Humberto Marzano	NEC-09-01-18	VALVTRONIC S.A					1,00	0,42%			\$	9.932,66	\$	-	\$	9.932,66		
	TTP326	Horacio Salgado	BBL-02-01-18, SRO-02-02-18, OLA-02-02-18	Prima Cia del Sur					1,00	0,42%			\$	9.932,66	\$	-	\$	9.932,66		
	TTP334	Joan Rivero / Julio Morales / Juan Kalkema / Maximiliano Britos / Alfredo Liederer	TAN-50-01-18	M ROYO S A C I I F Y F					1,00	0,42%			\$	9.932,66	\$	-	\$	9.932,66		
	TTP335	Eduardo Scherer / Sergio Molinaro / Juan Kalkema	CHI-02-01-18	Komalia					1,25	0,52%			\$	12.415,83	\$	-	\$	12.415,83		
	TTP336	Humberto Marzano / Juan Kalkema	TAN-50-01-18	VALVTRONIC S.A					3,65	1,52%			\$	36.254,21	\$	-	\$	36.254,21		
	TTP337	Maximiliano Britos / Eduardo Scherer / Fabian Gomez / Leandro Gomez / Ponciano Potes / Gerardo Serrano / Pablo Borrell	GNC-04-18	Targa SRL					51,00	21,25%			\$	506.565,66	\$	-	\$	506.565,66		
	TTP338	Juan Kalkema / Eduardo Scherer	TAN-50-01-18	Valmec S.A.					1,00	0,42%			\$	9.932,66	\$	-	\$	9.932,66		
	TTP340	Juan Pablo Salas	NEC-09-01-18	Vakua					9,00	3,75%			\$	89.393,94	\$	-	\$	89.393,94		
	TTP341	Alfredo Sabatini	MPL-22-01-18	PEITEL SA									\$	-	\$	-	\$	-		
	TTP342	Molinaro / Daniel Berbergi / Eduardo Scherer	MPL-22-01-18	WORCESTER					11,00	4,58%			\$	109.259,26	\$	-	\$	109.259,26		
	TTP344	Daniel Berbergi / Angel Rodriguez / Horacio Ruben Rocha / Daniel Sarmudio / Eduardo Scherer / Gustavo Chocron / Jose Velasquez / Daniel Sarmudio / Gustavo Chocron	MPL-22-01-18	WORCESTER					22,00	9,17%			\$	218.518,52	\$	-	\$	218.518,52		
	TTP345	Humberto Marzano	TAR-02-02-19	VALVTRONIC S.A					0,90	0,38%			\$	8.939,39	\$	-	\$	8.939,39		
	TTP347	Angel Rodriguez / Gerardo Serrano / Julio Morales / Juan Kalkema / Pedro Belaricourt	TAR-01-01-19; CHI-20-01-19; TAN-20-01-19	M ROYO S A C I I F Y F					8,25	3,44%			\$	81.944,45	\$	-	\$	81.944,45		
	TTP348	Carlos Mariscotti / Julio Morales / Raul Marciano / Matias Capeda		M ROYO S.A.C.I.I.F. y F.					19,75	8,23%			\$	196.170,04	\$	-	\$	196.170,04		
	TTP349	LPL-BBL-SRO		GUAYABERA S.A.					0,50	0,21%			\$	4.966,33	\$	-	\$	4.966,33		
	TTP350	Humberto Marzano	MPL-09-02-18	EKA TECNICA S.A.					1,00	0,42%			\$	9.932,66	\$	-	\$	9.932,66		
	TTP356	Eduardo Scherer	LPL-06-02-19	LANIN MEDIA S.A					1,00	0,42%			\$	9.932,66	\$	-	\$	9.932,66		
	TTP358	Raul Marciano	LPL-06-02-19	LANIN MEDIA S.A					1,50	0,63%			\$	14.899,99	\$	-	\$	14.899,99		
		Carlos Mariscotti / Raul Marciano	PIC-02-02-19	TECNIAK																

ING. EDUARDO M. MIDANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. EDUARDO M. MIDANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. EDUARDO M. MIDANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

TTP359	Carlos Mariscotti / Felice Corso	LPL-06-02-19	BMI Austral S.R.L.
TTP361	Gustavo Chocron / Alfredo Liederer	TAR-02-02-19	EKA TECNICA S.A.
TTP362	Gustavo Chocron / Alfredo Liederer / Edlardo Scherer	BBL-09-03-19	EKA TECNICA S.A.
TTP363	Horacio Ruben Roda / Raúl Marciano / Fabio Perlat / Ivan Fernandez	CHI-02-02-19-SRO-02-02-19	Finder Arg S.A.
TTP364	Horacio Ruben Roda / Raúl Marciano / Ivan Fernandez	TAR-02-02-19	Finder Arg S.A.
TTP365	Alfredo Liederer / Gustavo Chocron / Omar Correa	BBL-09-02-19	Tecoli SRL
TTP366	Matias Cepeda / Norberto Sanabria / Felice Corso / Gustavo Chocron / Ivan Fernandez / Miguel Danos	CHI-02-03-19	Tormene Americana S.A. / INDEMET S.A.
TTP368	Pablo Bortoli	LPL-06-02-19	PROTAN S.A.
TTP369	Carlos Mariscotti / Joan Rivero / Daniel Samudio / Matias Cepeda	PEH-22-01-19	M ROYO S A C I I F Y F
TTP370	Gerardo Serrano / Norberto Sanabria	TAR-01-01-19	ESFEROMATIC S.A.
TTP373	Gerardo Serrano / Norberto Sanabria / Eduardo Fierro	MPL-01-01-19	ESFEROMATIC S.A.
TTP374	Eduardo Scherer / Jose Velasquez	PEH-22-01-19	M ROYO S A C I I F Y F
TTP376	Eduardo Fierro	MPL-09-02-18	VALMEC S.A.
TTP380	Leandro Gomez	PEH-22-01-19	TECNIARK S.A.
TTP382	Daniel Samudio / Eduardo Scherer / Joan Rivero	PEH-22-01-19	INDAVE S.A.
TTP388	Ivan Fernandez	MPL-09-02-18	GORA S.A.
TTP389	Humberto Manzano	TAR-02-02-19	VALVTRONIC S.A.
TTP391	Ivan Fernandez	PIC-09-01-19	KOMALIA S.A.
TTP392	Daniel Samudio	MPL-09-02-18	Esferomatic S.A.
TTP395	Ivan Fernandez	BBL-02-03-19	Tormene Americana S.A.

SUBTOTAL INSPECTORES TALLER

309,30	128,88%	9,00	318,30	132,63%	\$ 3.072.171,74	\$ 89.393,94	\$ 3.161.565,68
--------	---------	------	--------	---------	-----------------	--------------	-----------------

TOTAL PROPIAS:	\$ 3.072.171,74	\$ 89.393,94	\$ 3.161.565,68
	85,92%	3,75%	132,63%

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
TTP330		Leandro Gomez / Angelo Barahona / Hector Vercesi / Federico Kugler	TERCEROS	NEHUEL S.R.L.		3,00	2,50%	\$ 29.797,98
TTP331		Luciano Belmar / Eduardo Scherer / Cristian Agüero / Juan Kalksma	TERCEROS	S. Integral SRL		1,00	0,83%	\$ 9.932,66

MEDICION DEL ITEM		CERTIFICADO	
ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL
CANT.	%	CANT.	%
3,00	2,50%	3,00	2,50%
1,00	0,83%	1,00	0,83%

Ing. Eduardo M. Milano
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR

Ing. Sergio Sagula
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Panpeana

TTP343	Eduardo Scherer / Juan Kalkisma	TERCEROS	FINDER ARG S.A.
TTP346	Humberto Manzano	TERCEROS	VALTRONIC S.A.
TTP351	Eduardo Scherer	TERCEROS	GEOTEX S.R.L.
TTP352	Julio Morales / Juan Kalkisma / Pedro Betancourt / Carlos Mariscotti / Horacio Ruben Rocha / Matias Cepeda / Eduardo Scherer / Daniel Samudio	TERCEROS	EXGADET
TTP353	Juan Kalkisma / Pedro Betancourt / Gerardo Serrano / Matias Cepeda / Raul Marcano	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.
TTP354	Juan Kalkisma / Pedro Betancourt / Gerardo Serrano / Matias Cepeda / Raul Marcano	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.
TTP360	Matias Cepeda	TERCEROS	J CURI E HILO
TTP367	Humberto Manzano	TERCEROS	VALTRONIC S.A.
TTP371	Oswaldo Diaz	TERCEROS	EPTA ARGENTINA S.A.
TTP372	Alfredo Liederer	TERCEROS	EKA TECNICA S.A.
TTP375	Eduardo Scherer / Gustavo Chocron / Alfredo Liederer	TERCEROS	SENALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA
TTP377	Gustavo Chocron / Fabio Ferlat	TERCEROS	INDAVE S.A.
TTP378	Alfredo Liederer	TERCEROS	SENALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA
TTP379	Joan Rivero	TERCEROS	SENALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA
TTP381	Joan Rivero	TERCEROS	MAGNALUN S.A.
TTP384	Oswaldo Diaz	TERCEROS	VALMEC S.A.
TTP385	Joan Rivero	TERCEROS	BAHISA S.R.L.
TTP387	Joan Rivero	TERCEROS	LANIN MEDIA S.A.
TTP390	Joan Rivero	TERCEROS	ESFEROMATIC S.A.
TTP393	Joan Rivero	TERCEROS	BAHISA S.A.


3,00	2,50%			3,00	2,50%	\$	29.797,98	\$	-	\$	29.797,98
0,40	0,33%			0,40	0,33%	\$	3.973,06	\$	-	\$	3.973,06
0,50	0,42%			0,50	0,42%	\$	4.966,33	\$	-	\$	4.966,33
17,00	14,17%			17,00	14,17%	\$	168.855,22	\$	-	\$	168.855,22
1,50	1,25%			1,50	1,25%	\$	14.898,99	\$	-	\$	14.898,99
2,50	2,08%			2,50	2,08%	\$	24.631,65	\$	-	\$	24.631,65
0,50	0,42%			0,50	0,42%	\$	4.966,33	\$	-	\$	4.966,33
2,00	1,67%			2,00	1,67%	\$	19.865,32	\$	-	\$	19.865,32
1,00	0,83%			1,00	0,83%	\$	9.932,66	\$	-	\$	9.932,66
1,75	1,46%			1,75	0,73%	\$	17.382,16	\$	-	\$	17.382,16
2,00	1,67%			2,00	0,83%	\$	19.865,32	\$	-	\$	19.865,32
4,00	3,33%			4,00	1,67%	\$	39.730,64	\$	-	\$	39.730,64
0,50	0,42%			0,50	0,21%	\$	4.966,33	\$	-	\$	4.966,33
1,00	0,83%			1,00	0,42%	\$	9.932,66	\$	-	\$	9.932,66
1,00	0,83%			1,00	0,42%	\$	9.932,66	\$	-	\$	9.932,66
0,50	0,42%			0,50	0,21%	\$	4.966,33	\$	-	\$	4.966,33
0,50	0,42%			0,50	0,21%	\$	4.966,33	\$	-	\$	4.966,33
1,00	0,83%			1,00	0,63%	\$	9.932,66	\$	4.966,33	\$	14.898,99
1,00	0,83%			1,00	0,42%	\$	9.932,66	\$	9.932,66	\$	9.932,66
				0,50	0,21%	\$	-	\$	4.966,33	\$	4.966,33
				0,50	0,21%	\$	-	\$	-	\$	-
44,65	37,21%	2,00		46,65	32,52%	\$	443.493,27	\$	19.865,32	\$	463.358,59
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER											
\$ 1.191.919,20											
\$ 9.932,66											
Dia 120,00											


TOTAL TERCEROS:	\$	443.493,27	\$	19.865,32	\$	463.358,59
		37,21%		1,67%		38,88%

TOTAL CONTRATO:	\$	3.575.757,60
-----------------	----	--------------

TOTAL CERTIFICADO
AVANCE DEL CONTRATO

\$	3.515.665,01	\$	109.259,26	\$	3.624.924,27
	98,32%		3,06%		101,38%


Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA / SUR


Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

FIRMA PROVEEDOR

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Calle Abasco 600
Buenos Aires

ING. EDUARDO M. MILANC
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA SUR