Camuzzi Gas Pampeana S.A.
AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

MURVE SRL MURVE SRL Calle 29 1566 1900 La Plata

PEDIDO: 4500073897

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 14.06.2019 Documento de pago 2000015645 Proveedor nro. 1733

1 / 1 Página

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
		00000003 14.06.2019 0000074 14.06.2019	179,335.69- 717,342.75	0.00 94,742.30	179,335.69- 622,600.45
TOTAL GENE	ERAL		538,007.06	94,742.30	443,264.76

CUENTAS A PAGAR GCIA.FINANCIERA FIRMANTES DE CHEQUES

ORIGINAL

MURVE S. R. L.

COD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00002

Fecha de Emisión: 07/05/2019

Comp. Nro: 00000074

Razón Social: MURVE SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD

LIMITADA

Domicilio Comercial: 29 1566 Dpto:1 - La Plata Sudeste Calle 50

Ambas Veredas, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708319089

Ingresos Brutos: 30-70831908-9

Fecha de Inicio de Actividades: 12/05/2003

Período Facturado Desde:

07/05/2019

Hasta: 07/05/2019

Fecha de Vto. para el pago: 07/05/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA:

IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

de Buenos Aires

Condición de venta:

Códig

igo	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA	-
	FACTURAMOS CERTIFICADO Nº1 OBRA: AMPLIACIÓN RED DE GAS BARRIO	1,00	unidades	592845,25	0.00	592845,25	21%	717342,75	

- CONTRATO 4500073897 - CÓDIGO: LPL-02/19

Cr. JAVIER AGROMAYOR

07 MAY 2019

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

RECIBIDO CO. LA PLATA

RUBÉN SISLIAUSKAS AREA PECNICA
Camuzza Campena S.A.

Ing. ERNEST La Plata Jefe Tecnico Pampeana Camuzzi Sas

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JUAN E MOYA

LIC. FEDERICO MATHEOS Resp Administracion in air Comuni Gas Pernocar Unidad de Negocio La Pia

Descripción	Detalle Alic. %	Importe
Per./Ret. de Impuesto a las Gananci		0,00
Per./Ret. de IVA		0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00
Impuestos Internos		0,00
Impuestos Municipales		0,00
	Importe Otros Tributos: \$	0,00

Importe Neto Gravado: \$	592845,25
IVA 27%: \$	0,00
IVA 21%: \$	124497,50
IVA 10.5%: \$	0,00
IVA 5%: \$	0,00
IVA 2.5%: \$	0,00
IVA 0%: \$	0,00
mporte Otros Tributos: \$	0,00
Importe Total: \$	717342,75

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE Nº: 69199607511335

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2019

el detalle de la operación



307083190890010000269199607511335201905177

CERTIFICADO Nº 1

Calle 29 N° 1566 dpto. 1 / Tel-fax: 0221 453-5984 / La Plata 1900 / e-mail: murvesrl@yahoo.com.ar

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE POLIETILENO EN EL BARRIO UBICADO ENTRE LAS CALLES 18 A 18 BIS Y DE 125 A 126, DE LA CIUDAD DE BERISSO.

CONTRATO Nº: 4500073897 CODIGO DE OBRA: MONTO CONTRACTUAL: \$ 1.679.745,75 FECHA: 02/05/2019

PERIODO: ABRIL 2019

					PRECIO	PRECIO	%			MEDICI	ON ITEM			MI	EDICION OF	BRA	CERTIFICADO		0
ubro I	Item DESCRIPCION	DESCRIPCION		cant	UNIT	TOTAL	SOBRE	ANTE	RIOR	ACT	UAL	ACUM	ULADO	%	%	%		CERTIFICAL	0
							OBRA	CANT	%	CANT	%	CANT	%	ANT	ACT	ACUM	ANT	ACTUAL	ACUM
1		DOCUMENTACIÓN						1000-75	gest virge								0.5 6119		
	1.1	Proyecto Constructivo	Globa	1	83.900,00	83,900,00	4,99			1,00	100,00	1,00	100,00	W-40	4,99	4,99	200	83900,00	83900,00
	1.2	Planos conforme a obra	Globa	1	84.000,00	84.000,00	5,00								de bat				
H		CAÑERÍAS - Provisión e Instalación						The state of											
	11.1	Instalación de cañerías												PARTIE N		Elsasia			SOUTH STATE OF THE SECOND
11	.1.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11									Calcarding								
11.	1.1.	Materiales y mano de obra, fusionado, bajado a zanja y tapado, reparación de veredas y pavimento	netro	740	615,34	455.351,60	27,11			740	100,00	740,00	100,00		27,11	27,11		455351,60	455351,60
11	.1.2	Cañería de Øn 90 mm - SDR 11					VIII OF												
11.	1.2.	Materiales y mano de obra, fusionado, bajado a zanja y tapado, reparación de veredas y pavimento	netro	380	1.312,26	498.658,80	29,69												
1	11.2	Conexiones a cañerías existentes				The saying service		M-15	Base &	L. Control				- AL - 1/5					
11	.2.1	Cañeria de PE Øn 90 mm (a instalar) con Cañeria de Acero Øn 76mm (existente)	Jnida	1	53.593,65	53.593,65	3,19			1	100,00	1,00	100,00		3,19	3,19		53593,65	53593,65
		Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final			i eparei											a de la constanta de la consta			
11	.3.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11	netro	740	4,33	3.204,20	0,19	THE R								2000			
11	.3.2	Cañería de Øn 90 mm - SDR 11	netro	380	18,89	7.178,20	0,43			100	5/15/4								
		Instalación de servicios integrales, empalmados, perforados y amurados.																	
111	11.1	Instalación de servicios integrales, emplamados y perforados (según indicado en Art.	Inida	106	4.659,05	493.859,30	29,40	1											
Т	OTA	AL GENERAL				1.679.745,75	100,00 %								35,29	35,29		592.845,25	592.845,2

APROBO PLANILLA

MURVE S.R.L. ENRIQUE MURACE SOCIO DERENTE

CONTRATISTA

APROBO MEDICION

APROBO CERTIFICADO

FECHA:

RUBÉN SISLIAUSKAS ÁREA TÉCNICA Jamuzzi Gas Pampegna, S.A.,

Ing. ALEJANDRO BUCCOLINI INSPECCION DE OBRAS Camuzzi Gas Pampeana

JERETECHICO U. OPERATIVA Plata Camuzzi Gas Pampeana

GERENTE MOYA......
GERENTE MYSAM OPERATIVA
Unided de Naciocio La Pista
Gamuszi Gas Pampagad Sin

GERENCIA TECNICA-SEDE CENTRAL

1233 ORIGINAL

MURVE S. R. L.

COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: MURVE SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD

LIMITADA

Domicilio Comercial: 29 1566 Dpto:1 - La Plata Sudeste Calle 50

Ambas Veredas, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708319089

Ingresos Brutos: 30-70831908-9

Fecha de Emisión: 07/05/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 12/05/2003

Período Facturado Desde:

07/05/2019

Hasta: 07/05/2019

Fecha de Vto. para el pago: 07/05/2019

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000003

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA:

IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta:

Cóc

Cheque

digo	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO 25% SOBRE FACTURA	1.00	unidades	148211,31	0.00	148211,31	21%	179335,69

A N° 00002-00000074

LIC FEDERICO MATHEOS LIC. FEDERICU MATHERS
Resp. Adjoints fraction in or Compact Gas Parties
Minister de Necesie La Pia CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

N F. MOYA

Camuzzi Gas Pampeana S.A. Cr. JAVIER AGROMAYOR

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A


07 MAY 2019

RECIBIDO CO. LA PLATA

DIAPOLLA Ing. ERNES Jefe Tecnico U.W. Va Plata Camuzzi Gap Pampeana

RUBÉN SISLIAUSKAS AREA TECNICA
Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alic. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Gananci	as		0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	148211,31
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Internos			0,00	IVA 21%: \$	31124,38
Impuestos Municipales			0,00		
	Importe Otro	s Tributos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
				IVA 5%: \$	0,00
				IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
				Importe Otros Tributos: \$	0,00
				Importe Total: \$	179335,69



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69199608294455

Fecha de Vto. de CAE: 17/05/2019

el detalle de la operación



307083190890030000269199608294455201905173