Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

ING. y CONST. CIVILES IKAU SA ING. Y CONST. CIVILES IKAU SA CALLE 79 N° 99 6620 CHIVILCOY . PROV. de BS. AS.

PEDIDO: 4500068148

### **ORDEN DE PAGO**

Fecha de pago 04.01.2019 Documento de pago 2000000402 Proveedor nro. 17022

1 / 1 Página

Documento Factura Fecha	/to. Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
600010729 FA 0002A00000045 04	1,089,205.82	129,670.66	959,535.16
FOTAL GENERAL	1,089,205.82	129,670.66	959,535.16

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

ORIGINAL A

# **INGENIERIA &** CONSTRUCCIONES CIVILES

COD 01

## **FACTURA**

Punto de Venta: 00002

Razón Social: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES

I.K.A.U. S.A.

Domicilio Comercial: 79 99 - Chivilcoy, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30714699950

Ingresos Brutos: 30-71469995-0

Fecha de Emisión: 03/12/2018

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

Período Facturado Desde:

01/10/2018

Hasta: 31/10/2018

Fecha de Vto. para el pago: 06/12/2018

Comp. Nro: 00000045

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA:

IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta:

Código

Cuenta Corriente

0	Producto / Servicio	Cantidad U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA	
	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE GAS BARRIO PROCREAR - CHIVIL COY - CODIGO	1,00 unidades	900170,10	0,00	900170,10	/21%	1089205,82	-

DE OBRA: CHI-50-01-18 - LOCACION DE 7 OBRA Nº 4500068148 - CERTIFICADO Nº 2

1000 208721



Camuzzi Gas Pampeana S.A. Cr. JAVIER AGROMAYOR ERADO

eria y Construcci diviles Ikau S.A Ing. Adrian Martin Presidente

Ing. ERNESTO IAFOLLA Jefe Tecnico U.N. Ja Plata Carnuzzi Gas Parripeana

**Otros Tributos** Descripción Detalle Importe Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias 0,00 Per./Ret. de IVA 0.00 Per./Ret. Ingresos Brutos 0.00 Impuestos Internos 0,00 Impuestos Municipales 0,00 Importe Otros Tributos: \$ 0.00 LOS ELEMENTOS

HAN SIDO RECIBIDOS EN CANTIDAD SERVICIOS EACT DE CONFORMIDA LUJAN LATESSA Sector Compres

Comprobante Autorizado

Importe Neto Gravado: \$ 900170,10 IVA 27%: \$ 0,00 IVA 21%: \$ 189035,72 IVA 10.5%: \$ 0,00 IVA 5%: \$ 0,00 IVA 2.5%: \$ 0,00 0,00 IVA 0%: \$ Importe Otros Tributos: \$ 0,00

C.O. Chyvicoy - UN LOF zzi Gás Pampsana

Pág. 1/1

CAE N°: 68490669972845 Fecha de Vto. de CAE: 13/12/2018

Importe Total: \$

ERNESTO CIMADEVILLA O. CHIVILLOY - U.N. LA PLATA CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALBERTO F. CASCO Responsable C.O. Chivilcoy Camuzzi Gas Pampeana Unidad de legocio La Piata

MARIA JULIA FORASTIERO Asistente Comercial C.O. CHIVILCOY- U.N. LA PLATA CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

> ENNAS.A. CAMUZZI GAS PAM JUAN F. MOYA

1089205,82

Apoderado

#### ORIGINAL

# **INGENIERIA &** CONSTRUCCIONES CIVILES

COD. 03

## **NOTA DE CRÉDITO**

Razón Social: INGENIERIA & CONSTRUCCIONES CIVILES

I.K.A.U. S.A.

Domicilio Comercial: 79 99 - Chivilcoy, Buenos Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00002

Comp. Nro: 00000017

Fecha de Emisión: 06/12/2018

CUIT: 30714699950

Ingresos Brutos: 30-71469995-0

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2014

Período Facturado Desde:

01/10/2018

Hasta: 31/10/2018

Fecha de Vto. para el pago: 06/12/2018

CUIT: 30657864281

Condición de venta:

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

IVA Responsable Inscripto Condición frente al IVA:

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Fac. A: 00002-00000045

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO DE LA FACTURA Nº 45 -	1,00	unidades	45008,51	0,00	45008,5	1 21%	54460,30

CORRESPONDE A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED E GAS NATURAL EN EL BARRIO PROCREAR -CHIVILCOY - CHI-50-01-18 - LOCACION Nº 4500068148 -APLICABLE AL CERTIFICADO Nº 2

Cuenta Corriente



C.P.N. JAVIER A ROMAYOR Jele Comercial Unidad de Negodio La Plata

a y Construcciones viles Ika Ing. Adrian Martin Pre

Otros Tributos			V /	
Descripción	Detalle	Alíc % Importe	•/	
Per./Ret. de Impuesto a las Gana	ancias	0,00	1	
Per./Ret. de IVA		0,00	Importe Neto Gravado: \$	45008,51/
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00		
Impuestos Internos		0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Municipales		0,00	IVA 21%: \$	9451,79
	Importe Otro	s Tributos; \$ 0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
105 100	MEN OS SIN A ROS	(/	IVA 5%: \$	0,00
HAN SHILL	Cl-4 . 18811 . 1 1 2 2 2	LUJAN LATESSA	IVA 2.5%: \$	0,00
	DE CAME ORGAN		IVA 0%: \$	0,00
	Ca	O. Chiyicoy - UN La Plata 3 amuzzi Gas Pampeana	Importe Otros Tributos: \$	0,00
4 12	<b>10</b>	3	Importe Total: \$	54460,30

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

ERHESTO CHMADEVILLA Asistente Técnico C.O. CHIVILCOY - U.N. LA PLATA CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ALBERTO F. CASCO Responsable C.O. Chivicoy Camuzzi Gas Pampeana Unidad Negocio La

Fecha de Vto. de CAE: 16/12/2018

CAE N°: 68490670374139

Ing. ERNESTO JAFOLLA Jefe Técnico UN. La Plata Carnelizzi Gas Pampeana

DE LOC	CACION	DE OBRA: 4500068148		a l		MONTO TOT	AL DE LA O	BRA:	\$ 2,039,901.5	50				FECHA:	03/12/2018	
		图 医急性炎 医神经节原始 医乳腺素质 医髓	UNIDAD		PRECIO	PRECIO	M. Distan		MEDICIO			79/11/3/4	CERTIFICADO			
RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	DE MEDIDA	CANT.	UNITARIO	TOTAL	CANT.	RIOR	CANT.	WAL %	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	Observaciones
1	1.1	Proyecto Constructivo (Según lo indicado en el Artículo III-1.1 del Pliego). Máximo: 5% del total de la Obra	GI	1	95500	95,500.00	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	95,500.00	0.00	95,500.00	
	1.2	Planos conforme a obra (Según lo indicado en el Articulo III-1.2 del Pliego). Mínimo: 5% del total de la Obra	GI	1	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2		Provision e instalacion de cañerias														
	2.1	Cañería de Øn 90 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeo, instalación, fusiones y tapado de zanjas.	Mts.	1426	415.50	592,503.00	535.00	37.52	720.00	50,49	1,255.00	88,01	222,292.50	299,160.00	521,452.50	
	2.2	Cañería de Øn 63 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeo, instalación, fusiones y tapado de zanjas.	Mts.	20	368.80	7,376.00	0.00	0.00	22.00	110.00	22.00	110.00	0.00	8,113.60	8,113.60	
	2.3	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11. Materiales y mano de obra zanjeo, instalación, fusiones y tapado de zanjas.	Mts.	2472	356.50	881,268.00	1,050.00	42.48	1,300.00	52.59	2,350.00	95.06	374,325.00	463,450.00	837,775.00	
3	3.1	Instalación de servicios integrales, empalmados y perforados	UN	130	1,358.50	176,605.00	0.00	0.00	69.00	53.08	69.00	53.08	0.00	93,736.50	93,736.50	
4	4.1	Reparación de veredas y contrapisos	M²	85	1,785.50	151,767.50	0.00	0.00	20.00	23.53	0.00	0.00	0.00	35,710.00	0.00	
5	5.1	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final (Según lo indicado en el Artículo II-2-6 del Pliego)	UN	1	16,582.00	16,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	
6	6.1	Zanjeo y tapada pozos de empalme a cañería existente	UN	1	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
H TOTAL	18.15		Physical S	1300							The Car			THE PART		

ngenieria y Construcciones Civiles Ikari S.A. Ing. Advan Martin CONTRATISTA

INSPECTOR

ERNESTO CHARDEVILLA
Aeistente Jacnico
C.O. CHIVILCOY- U.N.-LA PLATA
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Responsable C.O. Chivildoy
Camuzalities Pampeana
Unidad de Negocio La Piata

Ing. ERNESTO IAFOTA

PENERATE AND THE PLANT OF PRAINIZZI GAS Pampeana

GERENTE DE LA UNIDAD OPERATIVA

FECHA:

GERENCIA TECNICA - SEDE CENTRAL

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JUAN F. MOYA Apoderado

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 19 DIC 2018

> RECIBIDO CO. LA PLATA