Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

INGENIERIA GAMAR SA INGENIERIA GAMAR SA Moreno 3750 7600 MAR DEL PLATA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 05.04.2019 Documento de pago 2000008957 Proveedor nro. 5168

1 / 1 Página

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000108	NC 00002A	00000115 05.04.2019	1,102,940.13-	0.00	1,102,940.13-
1600001880	FA 00002A	.00002231 05.04.2019	3,676,467.12	462,806.24	3,213,660.88
TOTAL GENE	RAL		2,573,526.99	462,806.24	2,110,720.75

PEDIDO: 4500068485

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

Camuzzi Gas Pampeana

MGEA	Z.	INGENIERIA GAMAR S.A.														
¥ 86	32	OBRA. MISTALACION ERP AZOPARDO - MAR DEL PLATA - PCIA DE BS AS														
ğ	200	CODIGO DE OBRA MPL-02-01-18		5	UNIDAD DE NEGOCIOS	500S	Mar del Ptata	ğ					CERTIFICADO Nº:		2 (Dos)	
SE S	SHY	CONTRATISTA INGENIERIA GAMAR SA		Ü	CENTRO OPERATIVO	Ò	Mar del Plata	Į.	•				PERIODO	<u></u>	Enero 2019	
OCAC	NON	LOCACION DE OBRA 4500068485		3.	MONTO TOTAL DE OBRA (4/ IVA)	OBRA (s/ IVA)	*	6,363,5	3,365,594,89				FECHA.	31,8	31,01,2019	
	L		ŀ	-	PRECHO	PRECIO			MEDICION ITEM	TEX			CERTIFICADO	ADO.		
UBRC	RUBRO ITEM	DESCRIPCIÓN	CMD	E S	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	ð	ACTUAL	¥.	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	1	ACUMULADO	0.88
				1	(\$ SIN IVA)	(\$ SIN IVA)	CANET	×	CANT %	CANT	T.	\$	57	-	*	
* 1 × 5	Section 2	DOCUMENTACIÓN	the Direction of the		ماموراليجائي ما المهرافي الزيمانية جياري بيد برايول (پيوانان)	A Commence of the Commence of		_	1							
-	7	Proyecto Constructivo Miximo 5% del total de la obra	Global	-	409338.04	409338:0	8	****			100.00%	M 409,338.04	20.0		409,338.04	
	1,2	Planos conforme a obra Minimo 3% del total de la obra	Gotsal	,	425063 13	425063.1										
		THE CONSTRUCCION ENSINATION	To Complete Commence		A CHARLES TO A CHARLES OF THE CHARLE	W. S. C. S. C.	-	-		_						
	111	Instalación de cañerias de planta y válvulas principales	 ত	, yi	114482.11	114482 1			_							
	Ξ	II.2 Instalación de cañenas y conexiones de entrada y salida	Ö	-	4404399 53	4404369.9	-		960 090	- 8	80.00%	¥	2,642,639,96	96.6	2,642,639.96	
1	Ë	II.3. Montaje de sistemas de regulación y medición	<u>.</u> ত	-	116947 48	116947.5				_						
1	4.	Instalación de equipos de medición	ថ	÷	71827 68	7,1827.7				_				÷		
	=	II.5. Telemedición	B		71827 68	71827 7		***			_		-			
	=	II.6 Construcción de accesos, basés para montaje y canatizaciones	Ö	1	51332136	513322.0										
	11.7	7 Construcción de cámaras para válvulas	ਲ		485305 15	485305.2								7		_
ĺ	=	II.8 Construcción de recurbas y muros	5	1	1236758 20	1236758.2	0.28	28.00%	0.32 32 (32.00%	%00:00	346,292,30	72.30 395,762.62	7,62	742,054.82	_
	===	8.9. instalaciones eléctricas	G	,	123723.55	123723.6			-		-					L
	223	8.10 Protección Anticonosiva y Puesta a Trena	ij		91311.55	91311.8	1.00	******		_	100 00%		91.91.55		91,311.55	
- ■	ļ	HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN														
	Ē	II.1 Habiitación y Puesta en Marcha	ō		54179.0	54179.0					_		-			
	E	III.2 Desafectación de instalaciones	ŧ	+	70917.3	70917.3	-						_			Ŀ
≥	1	Geornelanaciación (Según lo Indicado en el ardiculo III-1.8 del Anaxo)				- 2 may - 1					(
	2	W1 Geometernomerion	Global	-	176192'06	1781921	1									-
		TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTICHPO FINANCIERO 8	TO DE AN	S PO	HINANCIERO	8,365,594,89		4VAMCE	AVANCE DE OBRA (LPL):		16.44%	\$ \$46,541,89	•	3,038,402,36	\$ 3,885,344,47	
		Aprobación de la Medición.			(-				-		- The second sec	4-yegedd y salve gadau y dygodd		
					(_	_	_		~						

HIG PAUTO MARTINEZ INGENIERIA GAMAR S.A. PRESIDENTE

RATISTA

ING ALEJANDRO LORENZO CAMUZZI GAS PAMPEANA

一位出 CANULL

CAMUZZI GAS P.

MIGUEL A ECHEZARRETA MANTENIMENTO U.N. MAR DEL PLATA U.N. MAR DEL PLATA Camuzzi Gas Pamiesna S.A.

GERENCIA SAGULA GERENCIA TÉONICA Jele del Depto, de Obras Camazzi Bas Pampéana

N MAR DEL PLATA SALERNO

Ing-Matias TBAÑEZ Gerencia Tecnica Departamento de obras Camiszi gas Pampeana / sur

ORIGINAL

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Comp. Nro: 00000115

Punto de Venta: 00002

Fecha de Emisión: 01/03/2019

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2019

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos Aires

30% DEL MONTO ACTUAL

CUIT: 30657864281

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Período Facturado Desde: 01/03/2019 Hasta: 01/03/2019

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente Fac. A: 00002-00002231

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO POR DCTO DE ANTICIPO FINANCIFRO	1,00	otras unidades	911520,77	0,00	911520,77	21%	1102940,13

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	911520,7
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	<u>-</u>	•
Impuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,0
Impuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	191419,3
	Importe Otros Tribu	ıtos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,0
	•		,	IVA 5%: \$	0,0
				IVA 2.5%: \$	0,0
				IVA 0%: \$	0,0
				Importe Otros Tributos: \$	0,0
				Importe Total: \$	1102940,1

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69098771295322

Fecha de Vto. de CAE: 11/03/2019

307088442480030000269098771295322201903116

DUPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Punto de Venta: 00002

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 01/03/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00000115

Período Facturado Desde: 01/03/2019 Hasta: 01/03/2019 Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente Fac. A: 00002-00002231

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO POR DCTO DE ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL MONTO ACTUAL	1,00	otras unidades	911520,77	0,00	911520,77	21%	1102940,13

Otros Tributos								
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe					
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	'		0,00					
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	911520,77			
Per./Ret. Ingresos Brutos		0,00		•	0,00			
		0,00	·					
mpuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	191419,36			
	Importe Otros Tribu	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,00			
			-,	IVA 5%: \$	0,00			
				IVA 2.5%: \$	0,00			
				IVA 0%: \$	0,00			
				Importe Otros Tributos: \$	0,00			
				Importe Total: \$	1102940,13			

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69098771295322

Fecha de Vto. de CAE: 11/03/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la o



TRIPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Emisión: 01/03/2019

Punto de Venta: 00002

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00000115

Período Facturado Desde: 01/03/2019 Hasta: 01/03/2019 Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente Fac. A: 00002-00002231

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO POR DCTO DE ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL MONTO ACTUAL	1,00	otras unidades	911520,77	0,00	911520,77	21%	1102940,13

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	911520
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	
Impuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0
Impuestos Municipales	ales		0,00	IVA 21%: \$	191419
	Importe Otros Tribu	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0
		•	-,	IVA 5%: \$	0
				IVA 2.5%: \$	0
				IVA 0%: \$	0
				Importe Otros Tributos: \$	0
				Importe Total: \$	1102940

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69098771295322

Fecha de Vto. de CAE: 11/03/2019

ORIGINAL

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

ACOD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00002

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

IVA Responsable Inscripto

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 01/03/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00002231

Período Facturado Desde: 01/03/2019 Hasta: 01/03/2019 Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Condición frente al IVA:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 2 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTARTO 4500068485	1,00	otras unidades	3038402,58	0,00	3038402,58	21%	3676467,12

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	3038402,
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	•
mpuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,0
mpuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	638064,5
	Importe Otros Tribu	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,0
			-,	IVA 5%: \$	0,0
				IVA 2.5%: \$	0,0
				IVA 0%: \$	0,0
				Importe Otros Tributos: \$	0,0
				Importe Total: \$	3676467,1



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69098770799650

Fecha de Vto. de CAE: 11/03/2019

esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operació



DUPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

ACOD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00002

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 01/03/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00002231

Período Facturado Desde: 01/03/2019 Hasta: 01/03/2019 Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

CONTARTO 4500068485

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 2 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO	1,00	otras unidades	3038402,58	0,00	3038402,58	21%	3676467,12

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	'		0,00		
er./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	3038402,5
er./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	•
mpuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,00
npuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	638064,5
	Importe Otros Tributos: \$	0.00	IVA 10.5%: \$	0,0	
			-,	IVA 5%: \$	0,0
				IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
				Importe Otros Tributos: \$	0,0
				Importe Total: \$	3676467,12



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69098770799650

Fecha de Vto. de CAE: 11/03/2019



TRIPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

COD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00002231

Fecha de Emisión: 01/03/2019

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Fecha de Vto. para el pago: 01/04/2019

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

01/03/2019

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Hasta: 01/03/2019

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Período Facturado Desde:

CUIT: 30657864281

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 2 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTARTO 4500068485	1,00	otras unidades	3038402,58	0,00	3038402,58	21%	3676467,12

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
er./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	3038402,
er./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	,
npuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,0
npuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	638064,5
	Importe Otros Tributos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,0	
	,	•	-,	IVA 5%: \$	0,0
				IVA 2.5%: \$	0,0
				IVA 0%: \$	0,0
				Importe Otros Tributos: \$	0,0
				Importe Total: \$	3676467,1



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69098770799650

Fecha de Vto. de CAE: 11/03/2019

