Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

GAMA NETWORKS S.A GAMA NETWORKS S.A Av. Antartida Argentina 920 1836 Llavallol

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 09.03.2020 Documento de pago 2000005481 Proveedor nro. 17098

1 / 1 Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000136 OT 0003A00000021 09.03.2020	202,732.71-	0.00	202,732.71
1600001051 OT 0003A00000046 09.03.2020	810,930.85	102,557.62	708,373.23
TOTAL GENERAL	608,198.14	102,557.62	505,640.52

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	





NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPYMES

Nº: 0003-00000021

Fecha: 05/02/2020

CUIT: 30-70753522-5 Conv.Mult.:902-787095-3 Inicio de Actividades: 10/04/2001

GAMA NETWORKS S.A.

Av. Antartida Argentina 920, Llavallol BUENOS AIRES info@gamanetworkssa.com

I.V.A. Responsable Inscripto

Fecha de Vto. para el pago05/03/2020

Periodo facturado desde 05/02/2020

hasta:05/02/2020

CBU del Emisor: 0170351920000030056921

Razón Social: Camuzzi Gas Pampeana S.A.

C.U.I.T.: 30657864281

Domicilio: A. Moreau de Justo 240 piso 3

Condicion de venta: Cuenta Corriente

Localidad: - Capital Federal

Provincia: Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Subtotal
1.00	DESACOPIO DE ANTICIPO	164156.04	164156.04

Detalle de impuestos:

Descripción	Alic. %	Importe
Impuesto al Valor Agregado	General 21.00	34472.77
DN38/11 PBSAS	2.50	4103.90

Notas:

O/C 4500077446

Corresp. a la Fc.Crèd. Nº 3-46

Total de Detalles:

-164156.04

Total de Conceptos:
Total de Impuestos:

-38576.67

0.00

TOTAL:

\$

-202732.71

Código AFIP

(NÔÙSFÂ00U0 I Î X 8 A 2 O DÂ)

CAE: **70065644098815** Vencimiento: **05/02/2020**





FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MIPYMES

Nº: 0003-00000046

Fecha: 05/02/2020

info@gamanetworkssa.com

I.V.A. Responsable Inscripto

GAMA NETWORKS S.A.Av. Antartida Argentina 920, Llavallol BUENOS AIRES

CUIT: 30-70753522-5 Conv.Mult.:902-787095-3 Inicio de Actividades: 10/04/2001

Fecha de Vto. para el pago05/03/2020

Periodo facturado desde 05/02/2020

hasta:05/02/2020

CBU del Emisor: 0170351920000030056921

Razón Social: Camuzzi Gas Pampeana S.A.

C.U.I.T.: 30657864281

Domicilio: A. Moreau de Justo 240 piso 3

Condicion de venta: Cuenta Corriente

Localidad: - Capital Federal

Provincia: Capital Federal

Condición frente al IVA: Responsable Inscripto

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Subtotal
1.00	AVANCE DE OBRA	656624.17	656624.17

Detalle de impuestos:

DescripciónAlic. %ImporteImpuesto al Valor AgregadoGeneral 21.00137891.08DN38/11 PBSAS2.5016415.60

Notas:

O/C 4500077446 Certif. Nº 5 Total de Detalles:

656624.17

0.00

Total de Conceptos:
Total de Impuestos:

154306.68

TOTAL:

\$

810930.85

Código AFIP

(NÔÙSFÂ00U0 I Î WNÃ I 20DÆ)

CAE: **70065643930536** Vencimiento: **05/02/2020**

CERTIFICADO Nº: 5 (cinco)

744 000 24

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

UNIDAD DE NEGOCIOS: Pigüé OBRA: Instalación de Odorfzador Felipe Solá - Danegueira CONTRATISTA: Gama Networks S.A. OCACION DE OBRA: Felipe Solá, F CODIGO DE OBRA; PIG-02-02-19

A. Gama Networks S.A.			MONTO DE	MONTO DE OBRA (s/ IVA): \$		5,367,500,00							PERÍODO:	ene-20
JE OBRA: Felipe Solá, Pcis de Buenos Aires	***************************************												FECHA:	31/01/2020
	L	Ĺ	PRECIO	PRECIO			MEDICION ITEM	I TEM		-		CERTIFICADO		
DESCRIPCIÓN	UND. CANT.		UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	STOR.	ACTUAL	¥	ACUMULADO	ogo	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBSERVACIONES
		É	(SSM NA)	(\$ BIR IVA)	CANT	*	CANT	74	CANT	×	**		4	
pocumentación														
Proyecto Constructive (Maximo 5%)	5	5 2	286,256,67	\$ 286,266,67	1	400,001	0	%ac'a		100,00%	\$ 286,266,57	·	\$ 286,266,67	
Documentación conforme a obra (minimo 5%)	8	\$ 2	288.286,67	\$ 286,256,67		%00'0	-	0,00%	-	%00'0		49		
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN														
Monteje y conexionado de equipos de medición	1	\$ 7	715,686,67	\$ 715,686,67	6,0	30,00%	6'0	%ao'oɛ	9'0	3600'09	\$ 214,700,00	\$ 214.700,00	\$ 429,400,00	
Montaje y consistenado del odorizador	20	2 2	715.886,67	\$ 715,688,67	7'0	70,00%	1,0	10,00%	9'0	3600'08	79,896,003 \$	19'995'11' \$	\$ 572,533,34	
Construcción de platesa, veradas, bases para montajes y canalizaciones	<u>ت</u>	\$ 4	447.291,67	\$ 447.291,57	•	100,00%	0	%00'0	<u>-</u>	100,00%	447,291,67	s,	\$ 447,291,67	
Construcción, de camara de medición	٠ ق	8	447,291,67	\$ 447.291,67	8,0	80,00%	0,1	10,00%	6,0	%00'06	\$ 357,833,34	\$ 44.729,17	\$ 402.562,50	
Construcción de caminos	G	\$	447.291,67	\$ 447,291,67	8'0	80,00%	0,1	10,00%	6,0	90,00%	\$ 357.833,34	\$ 44.729,17	\$ 402.562,50	
Construcción do cerco olimpico	G	2	447,291,67	\$ 447,291,57	6'0	%00'05	. 1,0	10,00%		100,00%	402.562,50	\$ 44.729,17	\$ 447,291,67	
instalaciones eléctricas	2	7 5	447.291,67	\$ 447,291,67	0	%0000	4'0	40,00%	, 1 *,0	40,00%	- \$	5 178.915,67	\$ 178,916,67	
Protección anticomosivas y puesta a tierra	7	\$ 2	288.285,67	\$ 286,268,67	0,55	55,00%	0,2	20,00%	0,75	75,00%	\$ 157.446,87	\$ 57,253,33	\$ 214,700,00	
НАВІЦТАСІОН														
Habilitación y puesta en marcha	- ق	\$ 4	447.291,57	\$ 447.291,67		%00'0		9600'0		%00°0	\$	- \$	- \$	
GEOREFERENCIACIÓN											•			
Georeferendación	- ق	\$	398.816,63	383,616,83	0	%00'0	0	9,00,0	0	%00'0	•	•	. s	
		TOTAL	SINIVA	TOTAL SIN IVA \$ 6.387,500,00		*	ANCE DE	AVANCE DE CIBRA: 63,00%	%00"		\$ 2.724.909,85	\$ 656.624,17	\$ 3.381.525,02	

4

9. 11.7

5.

2 ==

₽

TEM

E.B ... 2

BUARRA OSV**A**L

February 102, 20210

Aprobación de la Certificación:

JAMA NETWORKS S.A. RODRIGO YANEZ JEFE DE OBRA

WICHEL RUDY 02-20-20

CAMPZZ GAS DEL BIE

THE TECNICO THE THE THE

Ing. ALEJA CAMILITY SEBASTAN A. RIVERO GERENCA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMBZZI GAS PAMPEANA I SUR

Africa del Depto, de Obras Camuzzi Gas Pampesin? NG XERGIO SAGULA