Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

MEGA ENERGÍAS SA MEGA ENERGÍAS SA Acceso Hipólito Yrigoyen 191 6070 Lincoln- Prov. de Bs. As.-

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 29.04.2019 Documento de pago 2000011178 Proveedor nro. 16956

1 / 1 Página

1600003343 FA 0	001A00000141 29.04.2019	1,187,208.60	144,291.51	1,042,917.09
TOTAL GENERAL		1,187,208.60	144,291.51	1,042,917.09

PEDIDO: 4500071635

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



MEGA ENERGÍAS S.A. ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191

CÓDIGO NRO.: 01

Responsable Inscripto

FACTURA NRO.: FECHA EMISIÓN: C. U. I. T .:

0001-00000141 11/04/2019 33-71559785-9

I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

CP: 6070 LINCOLN SEÑORES:

CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Responsable Inscripto

DOMICILIO:

30-65786428-1

MOREAU DE JUSTO A.AV 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal

CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO: 11/05/2019

LUGAR DE ENVÍO:

ENTREGAR EN: DOMICILIO:

BUENOS AIRES - LOBERÍA Y SAN CAYETANO

S/N 3 CP: 7635 Buenos Aires

UM ITEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN P.UNITARIO OG OBRA DE GAS 1,000 961302,510000 961302,51 CARGO EXTRA GENERAL:

SUB TOTAL

961302,51

IMPUESTOS:

IVA 21%

961302,51

201873.53

PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON

961302,51

24032.56

TOTAL

PES 1187208,60

SON: PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 60/100

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

CORRESPONDE A CERTIFICADO Nº 2 v.0

OBRA: 4500071635.

CODIGO DE OBRA: NEC 51-01-18

Construcción de Redes de PE en las Localidades de Loberia y San Cayetano, Centro Operativo Necochea

CTO. IMPUTACIÓN

MPUTACION NET - SLOWISS

IMPUTACION

APUTACION

DESTING

MPUTO

NA MARIA JENSEN ASIST COMERCIAL Centro Operativo Necochea

MARCELO EDUARDO TORRES Resp. CENTRO OPERATIVO NECOCHEA

IMPRESO POR: MEGA ENERGÍAS S.A. - ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191

NEGOCIO BE

EGA ENERGIAS S.A. Marcelo E. Lombardo REPRESENTANTE TECNICO

CP: 6070 LINCOLN

C.A.E:69159869403987 FECHA DE IMPRESIÓN: 11/04/2019

FECHA DE VTO: 21/04/2019

3371559785901000169159869403987201904215

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

UNIDAD DE NEGOCIOS: MAR DE PLATA CENTRO OPERATIVO: NECOCHEA OBRA: Construcción de Redes de PE en las Localidades de Lobería y San Cayetano, Centro Operativo Necochea

CONTRATIST, MEGA ENERGIAS S.A. LOCACION DE OBRA: 4500071635

MONTO TOTAL DE OBRA (s/ IVA) \$ 2.850.255,29

CODIGO DE OBRA: NEC 51-01-18

CERTIFICADO Nº: 2 V.0 PERÍODO:

11/04/2019 **ABRIL 19** FECHA:

1	1			H	PRECIO	PRECIO			MEDICION ITEM	ITEM		-		CERTIFICADO		
-	1	NOCOGOCOSOC	LIND. CANT	-	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	RIOR	ACTUAL	1	ACUMULADO	ADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBSERVACIO
OBK	KUBKO HEM	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	i .	_	(\$ SIN IVA)	(\$ SIN IVA)	CANT		CANT	%	CANT	%	\$	57	•	
3 ex		CANERAS														
	Ξ	(4)														
	1.1.	1.1.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00 \$	\$ 620.367,45	620.367,45	0,95	%00'56	90'0	2,00%	1,00	100,00%	589.349,07	31.018,37	620.367,45	
	2	Provisión e Instalación cañeria Proyecto 15-002898-00-18														
	1.2.1	1.2.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00 \$	\$ 582.350,68	582.350,68	96'0		90'0	2,00%	1,00	100,00%	553.233,15	29.117,53	582.350,68	
	2	Provisión e instalación cafferla Proyecto 15-002899-00-18														11.00
	1.3.1	1.3.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00 \$	\$ 861.883,94	861.883,94			-	100,00%	-	100,00%	1	861.883,94	861.883,94	
	4	Provisión e Instalación caferia Proyecto 15-002900-00-18										4	4			
	1.4.1	.i.4.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Global	1,00 \$	\$ 615.212,98	615.212,98	96'0		0,05	100,00%	1,00	100,00%	584.452,33	30.760,65	615.212,98	
	<u></u>	Provisión e Instalación cañeria Proyecto 15-002951-00-18														
	1.5.1	5.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Globaí	1,00 \$	\$ 170.440,24	170.440,24	96'0		0,05	100,00%	1,00	100,00%	161.918,23	8.522,01	170.440,24	
		7 77		TOT.	AL SIN IVA	TOTAL SIN IVA \$ 2.850.255,29	7	AVA	AVANCE DE OBRA:	JBRA:	190,00%		\$, 1.888.952,78	\$ 961.302,51	, 2.850.255,29	

INSPECCION DE OBRA

Aprobación de

CAMPAZEGAS BON FANTS STORES ASSERTE NEWNOODS CO. N.C.O. N.

GENERAL UNIDAD DE NEGOCIOS

ANAS.A RPES GERENCIA TECNICA

MARIA ELENA MACHADO

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIO BS. AS. SUR CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



Empresa: Camuzzi Gas del Sur / Pampeana

Responsable de la Información:

Número de contrato / contratista:


Periodo (Trimestre) / año:

Lic. Hugo Espinosa CONCURSO Nº: MPL-03/18 OBRA Nº: NEC 51-01-18 DESCRIPCIÓN: "Extensión de redes de gas en San Cayetano y Loberla"

MARZO 2019

	Cantidad	Horas		Cantidad	Cantidad de Accidentes Personales	ersonales			Días perdidos	Accidentes In-itinere	n-itinere
Personal	ep ep	Hombre		Sin Dias Perdidos	erdidos		Con	Fatales	(Por Accidentes	Cantidad	Días Perdidos
	Personal	Trabajadas	1° Auxilios	Tratamiento F	Tareas	Total	Perdidos		Con Días Perd) [7]		
			9	4							
Contratistas	2	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ACCIDENTES VEHICULARES				
Cantidad de	Cantidad Accidentes	Km. Recorridos	Días fuera de servicio	Personal Accidentado	Días Perdidos
		m	Secretary Control	Section 1997	1
3	0	5380	0	0	



+54 2355 432 380/432781 Belgraro 79 Lincoln (6070), Buenos Arres Afgentina OT AUMINISTRACION CORNERS

+54 2355 422247/424143 Ruto 188 Km 225 - Parque Industria: Lincom (6070), Bueros Airos, Argentina FABRICA SALTUS

GERENTE CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. MARIA ÉLENA MACHADO