

IRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. DRESN DE COMBO ALCONTD ATO SM. ARMANIMO

PLANILLA DE CERTIFICACION

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

291.979,02 336.410,61 361,800,09 7,337,559,72 463.358,01 3,770,337,78 2,012,116,29 198.768,47 139,642,14 717,252,81 B18.810,73 201,979,02 CERTIFICADO 463.358.01 \$ 20,079,02 1,053,063,42 717.252,81 361.800,09 6,518,748,00 3.478,358,78 2.012.116,29 335,410,51 190.421,10 196,768,47 939,410,76 139,842,14 ING. EDUARDO M. MILANO
GERENGIA TECNICA
DETO, DE OBRAS
GANUZZI GAS PAMPEANA I SUR 4,20% 1,89% 29,87% 15,35% 2,92% 1.47% 1,37% 0,78% 8,19% 600 3,82% 3,2% 166,00 73,99 317,00 148,00 113,00 30,00 50,00 8 57.00 8 22,00 3,33% .. \$ 129,00 89 5,53% 2,43% 34,23% 1,53% 14,10% 2,62% 1,47% 1,37% 8.10% %08<sup>'</sup>0 3,82% 0,57% 0,78% 168,00 73,00 1.027,00 46.00 113,00 86.9 148,00 57,08 53,00 30,00 317,00 3,8 22,00 \$24.564.321,90 Precio Total Ocod. Pasto Cara Xing 6.347,37 Precto Unitario Carribdad 3870 Unidad Expension dei Sist Pampeano Norte y Este (\* Espa) Ref Ramai Pamp Este Transf Pigüe Contituodos de Escalera ERP en Sierra Chica EXPANSION SISTEMA BARKER-NECOCHEA Expansión de los Slatemes Tandil, Mar del Plata y De la Costa REFUERZO DE RED LA PLATA Renovación Rad Antigua en San Miguel del Monte instalación de ERP Azoperdo Refuerzo Sistema Protección Calódica 2018 Refuerzo Statema Protección Cetódica 2018 Refuerzo Sistema Protección Catódica 2018 enovación Red Antigua en scochez Instalación de ERP Vedia 9 RTI / Prople € € 듔 Ē Ē Ę Ë Ē Ë Ē Ē 뎚 LPL06-01-18, CHL06-01-18, L08-06-01-18, 08-01-18, SBL-08-01-18, MPL-08-01-18, OLE-06-01-18, OLE-06-01-18, TAN-06-01-18, TAN-06-01-18 LPL08-01-18, CHI-08-01-18, LDB-08-01-18, SRO-08-01-18, BBL-08-01-18, MPL-08-01-18, NEC-08-01-18, CHI-08-01-18, TAN-08-01-18, TAN-08-01-18, TAR-06-01-18 CHH02-01-18 MPL-02-01-18 NEC-03-01-018 MPL-22-01-18 OLA-02-03-18 LOB-03-01-18 Código Obra LPL-21-01-17 Gerardo Serrano Jorge Fernandez / Alejandro Baron Alejandro Baron / Pedro Strate Rober ( Cristae Rober ) Season Agen ( Cristae Robercan ) Talks Bearcan ( Talks Macrosia ) Marce Creed Postro ( Season Pettor ( Season Pettor ) Wards ( Marce Olavara ) 25c Natice Olavara ) 25c Natice Olavara ) 25c Marenze / Lusar Banderze / Lusar Banderze / Lusar Banderze / Luzar Banderze / Luzar Banderze / Luzar Banderze / Luzar Banderze / Carperze / Garperze / Garperze / Garperze / Marchan Sanderze / Luzar Banderze / Banderz Nicolas Merelo / Hector Verces / Marcelo Navarrete / Angelo Barahona / Honaclo Rorbs
Ivan Pelu / Silva Ruarte
/ Osvaldo Bijarra /
Romel Torres / Julio
Morales / Luciano Osvaldo Chapela / Patricio Chavama Ruben Landoni TP139 TP137 TP138 17133 TP138 Pedido N FM36 TP132 10 12 12 TP115 19119 TP127 17-120 173 LPL, OLA, SRO. 88L, MPL LPL, OLA. SRO, BBL. MPL 럸 Unided de Negocios LPL, OLA. SRO, BBL MPL 풀 ş SRO Ē S MP, ŝ ğ E



CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 04/07/19 AL 31/07/19

Jayon na Chias San Transcenda

## PLANILLA DE CERTIFICACION

Camuzzi Gas Pampeana

TAY RH														PERIODOS	The section of the se	
W CONTRACTOR	AND ARGENTINA S.A.														PERIODO: 01/07/19 AL 31/07/19	
Ļ	1. 40000010B/															
BBL-MPL TP14	TP141 Eduardo Scherer /	ans 09-01-18 09-01-18	Ē	Cambio de Calentador en Sierra de la Ventera e instalación de Pte de Medición			67,00	2,23%			00'29	1,73%	4.	\$ 67,572,529	•	s 425.273,79
BBL TP:142	42 Hector Verces / Sebastian Rosas	54 BBL-02-01-18	Ē	instalection de ERP 8ACE   e instalection de ERP en Pro Rosales Pala 8s As			284,00	9,47%			264,00	7,34%	\$ 8.1	1.802.653,08 \$	•	1.802.853,08
OLA-LPL TP147	Julio Morales / Matias Cepeda / Raul Marcano		25 31	Cambro de Separad de polvo y liquido en Pita N'2-Cambro de Calentador Trenque Lauquen			182,00	4,10,1%			162,00	4,70%	2,1	1,155,221,34 \$	•	\$ 1.155.221,34
LPL-SRO-MPL TP149	Gerardo Serrano / Ivan Borregales	Of Ivan 02-01-19 / SRO- 5 10-01-19 JAPL-02-01- 5 19	Ē	Manipolimiento Calentadores			117,00	%00%			117,00	3,02%	× .	742.642.20 \$	•	\$ 742,642,29
UPL TP150	50 Tomas Gerbino	Jino LPL-02-04-18	닯	Instalection Odortzedor Pila Letama			122,00	4,07%			122,00	3,15%		774.379,14 \$	-	\$ 774,378,14
OLA TP151	H	tts / OLA-02-01-19	RI	Mantenimiento de Calentadores			45,00	1,50%			45,00	1,16%	\$ 2	285.031.85	•	
	Sz Diego Fulgend	500 BBL-21-01-19	RTI	Refuerto de Red de Bahía Blanca			75,00	2.50%	30.00	0,78%	105,00	2,71%	4	478,052,75 \$	190.421,10 \$	\$ 666,473,85
-		nar / LPL-08-01-19	Ē	Sistema de Protección Catódica Afte			82,00	2,73%	30,00	0,78%	112,00	2,89%	\$	520,484,34 \$	160.421,10	
1 pi	Sebestian Rocks	OCH-20-01-19	RTI	Remai Chivicoy Cañoria 8		L	00'09	2,00%	30,00	0,78%	00'08	2,33%		380.842,20 \$	190.421,10	
SRO TP158			RTI	Red Colonia 25 de Mayo*		Ш	37,00	1,23%	30,00	0,78%	67,00	1,73%	2	224.852.69 \$	190.421,10	
75HT THIS7	_	otes OLA-03-02-19	E	Renov de Red B* San Vloente Oteveznie			37,00	1,23%	30,00	a,78%	67,00	1,73%	\$	234.852,88 \$	190.421,10	\$ 425,273,79
SR0 TP158	Hector Verces! / Gerardo Scorians / Gerardo Scorians / Pablo Mendoza / Daniel Suarcz / Honado Rocha / Raul Dolfez	est / lans / / Dariel SRQ-20-01-17 o Rocha	RI	Stat Pamp Norte- Loop Pampeano Troncal Sta Rosa-Graf Pico			115,00	3,87%	144,00	3,72%	260,00	6,72%	· •	736.294,92. \$	P14,021,28	\$ 1.650.316,20
MPL	TP159 Ivan Bornegales	iales MPL-08-01-19	Ē	Refuerzo de Sistema de Protección			64,98	1,47%	90,00	2,78%	74.00	7,91%	14	279.284,28 \$	190.421,10	\$ 489.705,38
+	+	╀	m	Escalate en ERP Saladillo			28,00	0.83%	30,00	0,78%	56,00	1,50%	2	177,726,36 \$	190.421,10	\$ 358.147,45
<del>                                     </del>	88"		€	Loop Gesoducto Selumo-Uriburo			44,00	1,47%	98.00	2,53%	142,00	3,67%	. \$	279.284,28 \$	622,042,26	\$ 901,328,54
4 <u>7</u>	TP162 Carlos Manscotti	PEH-21-01-19	Æ	Refuerzo de Red Carlos Casares			17,00	% <i>!\$</i> '0	30,00	%92.0	47,00	21%	ь	107.905.29 \$	190,421,10	\$ 296,326,39
4	TP163 Natias Cepeda / Jos Velazouez	a / Jos LPL-01-01-19	Ē	Renovación Gio. Alimentación a Chascomus			21,00	4,07,0	24,00	0,62%	45,00	1,16%	w	133,284,77 \$	152.336,88	\$ 285,631,85
NEC	TP164 Madmillano Moura /	Moura / NEC-03-02-19	E	Renovación de Red Antigua Necoches			13,00	0,43%	30,00	0,78%	43,00	1,11%		82.515,81	190.421,10	\$ 272,636,91
$\vdash$	TP165 Federico Suarez /	artz / PEH-21-02-18	臣	Refuerzo de Red Trenque Lauquen			00,01	4,65,0	30,00	0,78%	40,00	1,53%		80.473.70 \$	190.421,10	
BBL TP1	TP165 Marcelo Navarrete	arrete BBL-06-01-19	RTI	Refuerzo de Sistema Protección			30,00	2,67%	30,00	0,78%	20'00	1,26%	*	128.947,40 \$	190,421,10 \$	\$ 317,368,50
	┢	er 0LA-03-01-19	듄	Renovación de Red en Azul Sector I					27,00	40,70%	27,00	%at,o	\$	۰ .	171.378,99	\$ 171,378,98
1	1	ł											\$	\$		

	// ACUMULADO	CANT. ANTERIOR	ING. (EEBUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DETIG. DE OBRAS DETIG. DE OBRAS CAMUZZI GÁS PAMPEANA I SUR
MEDICIÓN DEL ITEM	ACTUAL	CANT.	15.00 Ing.
	ANTERIOR		7 18 30 30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	cio Unibario Precio Total		Company of A
	Unided Certificad Precto Uniterio		
	Obra		Expensión de los Sistemas Tanist. Mar del Pieta y De la Costa
	RTI / Prools		£
	Códico Obra		MP-22-01-t8
	reports		Meere Rodiquez J Luis Aderes J Abanha Rao J Good Enque P Ruber Rodiquez J Ruber Rodiquez J Centra J Ruber Rodiquez J Centra J Ruber Rosa Mustro Sel J Jose Augusto Sel J Jose Resencer J Ruber Bestnorer J Ruber Bestnorer J Ruber Bestnorer J Ruber Bestnorer J Ruber Bestnorer J Ruber Bestnorer J Ruber Ruber J Homoto Rocha Ruber J Homoto Rocha Genero Scotter J
	Northwood Northwood		60 F4
	Unided de	Negocios	NA P

## PLANILLA DE CERTIFICACION

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 01/07/18 AL 31/07/18

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CAJIFICADA DE OBRA EN EL ANBITO DE COP

FIRMA CONTRATISTA; TUV RHEINLAND ARGENTINA 9.A. ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°; 4800601697

Ē

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

\$ 0001 0001	
18,00	19,00
100 100 3,00 1,00 1,00 1,00	1,00
医毛溢 化自成型流光度蒸光 医红白 电影 电影團	

	CONT	PROVISION DE	VEHICULO 4X4	ADICIONAL PROVISION DE VEHICULO 4X4 PARA INSPECTOR				-	ŀ				MEDICIÓN DEL ITEM					
1960   1971   1972	*****	Unided de	Podldo N	Inspector	Código Obra	RTI / Prople	Obra			Precto Total	ANTERIOR	L	ACTUAL	ACUI	MULADO		CERTIFICADO	
250   Tri12   Number Work   New Personal Section   According forms   Accodding forms   Accodding forms   Accodding forms   Accodding for		e de la constante de la consta								<b>L</b>	CANT.	_	ANT.	CANT.		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
Stop   Try   Planto Lacidon   Amongo New York   Try   Try   Try   Planto Lacidon   Amongo New York   Try   T	<u> </u>	SRO	TP/15	Nicolas Mereio / Mector Verces / Marcelo Navarrete / Angelo Barahona / Horacio Roche	SRO-26-01-17	ES.	Expansión Sistema Pampeano				22,00			22,00		\$ 38,354,	\$ S	
WP.   Third   Recoduling Section   RTI   Recoduling Section   RTI   Recoduling Section before   RTI   Recoduling Section   RTI   Recoduling Section   RTI   Recoduling Section   RTI   Reduces Sitemen Protection   RTI   Recoduling Section   RECODULING	<u> </u>	SRO	TP127	Marcelo Navanete / Marlano Landaburu / Rubén Landoni / Daniel Caberra	SRO-20-01-17	E#	Expansion del Sist Pempeano Norte y Este (1º Etapa) Ref Ramai Pamp Este Transf Pigüe				317,00			317,00		\$ 552.648		5 552,648,29
Sto Cold.   TP12   Labor Statem Protection   T100   St. 17707	<u> </u>	Ng.	19131	Sebastian Pestoni / Patrido Chavarria / Jose Noricos	NEC-20-01-17	Æ	EXPANSION SISTEMA BARKER- NECOCHEA				22,00			22,00				10
Near Rodrigue / Lists  Produce / Rodrigue / Lists  Produce / Rodrigue / Lists  Produce / Rodrigue / Lists  RTT Expendence of the Statement Tweld.  Near Allocation / Allocatio	L	LPL, OUA, SRO, BBL, MPL	TP132	Luciano Belmar / Nicolas Merelo / Julio Morales		T.R	Refuerzo Sistema Protección Catódica 2018				11,00			11,00		\$ 19.177.		\$ -
		AP.	7P13 <b>6</b>	Nezze Rodriguez / Luis Aderses / Azzer Enrique Perso, Cozo Enrique Mahan Rodriguez / Henze Versol Sergio Gomz / Auron Rosseri Henze Versol Sergio Gomz / Auron Rosseri Pasaminian Potra I Norigo ; Petro Russos Henzo Scottes / House Scottes	MPL22-01-18	RT	Expensión de los Sitamus Tendi. Mer del Pleta y De la Corto					-		19. EDUARDO	M. MILAN		5 Ec.	\$ 2.017.070.09



DENOMINANCION DEL SERVICIO; PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE COP

## PLANILLA DE CERTIFICACION

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 01/07/19 AL 31/07/19

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. Æ 듄 TP158 Hector Vercesl / SRO-20-01-17 Gerardo Socians TP161 Jose Norlega / Godoy SRO-20-01-17 LPL-01-01-19 Matfas Cepeda HRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. RADEN DE COMPRACONTRATO Nº: 4000001097 1915s 19163 SRO SRO õ

453,276,20 78,451,65 251.045,28 \$ 170.850,26 \$ 1 41.840,88 \$ 688,631,15 \$ \$ 22,022,205 78,709,28 \$ 810,77 2.758.267.97 1,976,00 142,00 8 260,00 24,00 395,00 144,00 21,96 1,581,00 116,00

TOTAL PROPIA	NAS:			
		126,41%	26.41%	152.82%

Unitable   Property   Language   Property   Property	arge i Oke	Month of the state	e comp		-			ŀ	-	ŀ			MEDICION	MEDICION DEL ÍTEM					Constitution	
Public   P		Unidad de	Padido N	manda	Códlao Obra	Terren	840				ANTERIOR	L	ACTUAL	-	ACUM	JLADO	_		CERTIFICADO	
	_	Negocios							-	 	CANT.	×	CANT.	¥	CANT.	×	ANTER	AO.	ACTUAL	ACUMULA
Harding Language   Harding Lan		로		Juan Pelu / Cepeda Matics / Cristian Barroso / Juan Ramirez	TERCEROS		SUMINISTRO DE GAS POR RED A LA EOCALIDAD DE MAXIMO PAZ, PARTIDO DE CAÑUELAS, BAGSA			 \$25 \$4 \$ 1 5 \$ \$ 1 5 \$	190,00	6,33%	28,00	952/0	219,00	9,9975		206.000,30 \$	184.070,73	
Language   Language		MPL	-	Mariano Laranduburo / Maximiliano Moura / Raul Marcano / Horado Rocha	TERCEROS		Suministro GN por Red en is iocalidad de Claraz				202,00	6,73%			202,00	5,22%		.282.168,74 \$	•	•
	L	4	TP123-3ros	Emiliano Moroni	TERCEROS		Construcción e instalación de nueva ERP en Buchanan				210,00	7,00%	30,00	9,78%	240,00	6,20%	-	.332.947,70 \$	190,421,10	v
Thirtidade   Thi	L	OLA-SRO	TP140-3ros	Ponciano Potes / Gerardo Serrano	TERCEROS		Reprueba y Rehabilitación de Trailera de GNC y GNP				153,00	5,10%			153,00	3,65%		\$ 19,721,70		
TP1443Ca	<u> </u>	SR O		Cristian Agilero / Jerge Fernandez / Ruben Landont / Martano	TERCEROS		Extensión de Red en Sta Rosa y Tosy			2110,00	204,00	6,80%	29,00	452'0	233,00	8:02 <del>%</del>		.294,865,48 \$	5,579,481	
TP1443-no   Invasce CROS   Language CROS   L	<u> </u>	SRO	TP144-3ras	Horado Rodha / Osvaldo Bitarra	TERCEROS		Externation de la Red de Distribución en Graf Pico				162,00	5,40%	<b></b>		162,00	4,19%		.028.273,94 \$	,	
TP1443-no   Consider Charles   Continue August Charles   Continue Au	<u></u>	a a	TP145-3ros	Ignado Multer	TERCEROS	П	Suministro de GN a Guamini y Leguna Alsina				195,00	8,50%	30,00	2,78%	225,00	5,81%	·	237.737,15 \$	190.421,10	,
Trop.   Tence   Tenc	<u> </u>	å	TP148-3roc	Osvaldo Chapela	TERCEROS		Construcción de 3.160 MB Glo 60 kg/cm2 08"				163,00	5,43%			163,00	4,21%		.034.621,31 5	•	,
Data Ramitez         TERCEROS         TERCEROS         TERCEROS         TERCEROS         \$ + (17.00)         0,44%         \$ - \$         <			TP153-3rec	Tomas Mastronardi	TERCEROS		Amplaction de la Red El Provincial 9 de Julio				55,00	1.83%	30,00	0,78%	85,00	2,20%	₩	348.105,35 \$	190,421,10	2
			TP169-3ros	Juan Ramirez	TERCEROS		Ampliación de Redes de PE en Ferre, Araneles y Cerabeles						17,00	0,44%	17,00	0,44%	v		107,905,29	\$
	1									L								*		\$

ADICION	L SERVICIOS L	ICIONAL SERVICIOS LOS DIAS DOMINGO	99,																	
	1000												MEDICIÓN DEL TEM	2				COACIGIFGEC		
	OURDE OF	Pedido N	Inspector	Cédigo Obra	Tercence	Ohra	Unidad	Centidad   Precio Uniterio	recto Uniberio	Precip Total	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO					
	appopular.							-		•			CANT.	CANT.		AN	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ADO
į		TP144-3ros	Osvaldo Bíjama	TERCEROS	TERCEROS	Extensión de la Red de Distribución en Graf Pico					4,00			4,00		v	62.428,28	*	- *	62,428,28
		TP145-3106	Ignado Muller	TERCEROS	TERCEROS	Suministro de GN a Guamini y Leguns Alsina	Distract	•	15.607,07		2,00			200		1.7	31.214,14 \$	**	\$	31.214,14
	췽	TP146-3ros	Osvaldo Chapela	TERCEROS	TERCEROS	Construcción de 3.160 Mts Gto 60 kg/cm2 /287					6,00			00'9/			B3.842.42 S	s	*	93.542,42
												ļ. 		1	11 11					
							SUBTOTALA	ADICIONAL SE	DICIONAL SERVICIOS LOS DIA	AS DOMINGO	12,00	L		12,00	S 1 2	\$ 1	187,284,84		. \$	167.284,64
						-								1						

ADICIONA	IL PROVISION 2	YE VEHICULO 4X4	PARA INSPECTOR										-	AND	AIII DO	1			_
								_				MEDICIÓN D	ELITEM 177C	יי בטטעוטס יי	4011		CERTIFICADO		_
	90 0000	Necion	Inspector	Código Obra	Terceros	Obra	Unidad	Centidad	Unided Centided Precto Unitario	Precto Total	ANTERIOR	ACTUAL	_	CH DOMESTICATION OF	CINC				_
į	SOCIOS N	_								۱	CANT.	CANT.	-  -	CANTAGO INC. OF	SRAS	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	_
	Ģ	T. Berne	Mariano Larandaburu /	TEOCEDOS	TEPTEDOS	Suministro GN por Red on to localidad	and market have		Commence of the	/	303.00		-	TARRET DA COLOR	STANARS	3 27 180 575		250 160 14	_
	į	2012	Maximiliano Moura	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי		de Claraz	Vehiculormes		1.743,37	_	20,22		V	WILLY TABLE PAINT					_,
										_			1		_				_
							SUBTOTALA	DICTORAL PRO	OVISION DE VEHIC	CULD 4X4 PARA	202.00		-	202.00	\$	352,160,74 \$	•	\$ 352,160,74	

Con Paths Appriling S.A. Con Paths Congenty

TOTAL TERCEROS:



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECICION CALIFICADA DE OBRA EN EL AMBITO DE CGP

FIRMA CONTRATISTA; TUV RHEBULAND ARGENTINA 8.A. ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500001097

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Camuzzi Gas Pampeana

CERTIFICADO Nº 8 PERIODO: 04/07/19 AL 31/07/19

ADOR INSPEC	NSPECTORES																	
7				210000								NEDICIÓN	MEDICIÓN DEL ITEM				CosCintent	
Negocita	Pedido N*	N* Coordinador	Código Obra	(Prode/Tensors)	Obra	Unided	Centidad	Centided Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR	8	ACTUAL		ACUMULADO	ADO			
										CANT	*	CANT.	*	CANT.	×	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
		Julio Ibaidi / Patrido				Obravinos	360	\$ 6347.37	\$ 2 285 053 20	158.00	46.67%	30.00	833%	198.00	\$500%	1.066.358.16	190421.10	1.258.779.25
		Chavarda																
						SUBTO	TAL COORD	NADOR INSPECT	ORES MES	168,00	48,67%	30,00	8,33%	195,00	\$5,00%	1,086,358,16	190,421,10 \$	1.258.779.26

3G NO	VEHICULO 4X4 P	PARA COORDINADOR																
,									<b></b>			MEDICIÓN DEL TEM	EL TEM		-		OGADISTERSO	
3 8	-N oppod	Inspector	Codigo Obra	Tercents	Obra	Unidad	Carridged	Carridded Precto Uniterio	Precio Total	ANTERIOR	2	ACTUAL		ACUMULADO	٥			
,									_	CANT.		CANT.		CANT.		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
Ħ	H	-				Vehiculo/mes	Ĭ	\$ 1.743,37					_		-	٠	. \$ .	
						SUBTOTAL AL	ICIONAL PR	VISION DE VEHIC	CULO 4X4 PARA		H				1	•	*	

\$ 41.928.830,30 TOTAL CONTRATO:

190.421,10 \$ 1.256.779,26 8,33% 55,00%

TOTAL COORDINADOR:

\$7.725.101,85 \$ 50.118.748,93 18,42% 119,53%

\$ 42.393.647,08

Command Argenhar S.A.

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

FIRMA PROVEEDOR

APODERADO

Caracon Roy over the comment of the comment of the comment of the companies.

Ing. EDUARDO M. MILANO GERENOA TECNICA DFTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA § SUR

Ing. ALEJÁNDRO LOBENZO GERENTE TÉCNICO CAMUZZI GAS PAMPEANA

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

PLANILLA DE CERTIFICACION

)

	20000		
Pedido H	ЭH	Importe	Liberar por
4500078142 1000222816	1000222816	6678878.31 Sede	Sede
4500078143	1000222817	190452.3 LPL	TdT
4500078144	1000222818	184103.89 LOB	rob
4500078145	1000222819	184103.89 SRO	SRO
4500078146 1000222820	1000222820	190452.3 OLA	OLA
4500078147 1000222821	1000222821	298375.27 CHI	СНІ
Total		7726365.96	

ING. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUF Camuzzi Gas Pampeana

PERIODO: 04/07/19 AL 31/07/19

CERTIFICADO Nº 8



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

Rem

4.514.85 180.593.80 8.126,72 178.336,38 13.544,54 9.029,69 9.029,69 9.029,69 11.287,11 32.958,37 460.514,19 99.326,59 74,494,94 45.148.45 9.029,69 81 267 ACUMULADO 49 49 69 22.574.23 CERTIFICADO ACTUAL 13.544,54 4.514,85 9.029,69 9.029,69 178.336,38 158.019,58 45.148,45 11,287,11 32.958,37 460.514,19 9.029,69 99.326,59 8.126,72 74,494,94 9.029,69 9,029,69 ANTERIOR 49 0.21% 0,42% 4.58% 8,33% 0.38% 3,44% 8.23% 1,52% 21,25% 3,75% 0,42% 0.42% 0,42% 0,52% 2,08% ACUMULADO 19,75 1.00 CANT. 1,08 20,00 3,65 51,00 90, 6,0 8,25 1,25 5,00 8, 8, MEDICIÓN DEL ITEM 1,04% CANT 2,50 0.38% 0,21% 0,42% 0,42% 0,63% 3.44% 8,23% 0.42% 0,42% 0.42% 0.52% 1,52% 21.25% 0,42% 4,58% 7,29% 2,08% ANTERIOR CANT. % 19,75 51,00 350 11,00 17,50 8 8.25 888 1,25 3,65 9 8,8 8 8 2.167.125,60 Precio Total CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. Preclo Unitario \$ 9.029,69 240,00 Cantidad Unidad ä Consordo: AESA Construcciones y Servicios S.A. M.ROYO S.A.C.I.J.F. y F. MROYOSACIIFYE MROYOSACIIFYF GUAYABERA S.A. EKA TECNICA S.A. LANIN MEDIA S.A VALVTRONIC S.A VALVTRONIC S.A Prema Cía del Sur **NORCESTER** WORCESTER Valmec S.A. Vakkua PEITEL SA Farga SRL Proveedor Komalia TAR-01-01-19; CHI-20-01-19; TAN-20-01-19 LPL-BBL-SRO MPL-09-02-18 LPL-06-02-19 NEC-09-01-18 BBL-02-01-18, SRO-02-02-18, OLA-02-02-18 TAN-50-01-18 MPL-22-01-18 TAR-02-02-19 BBL-02-02-18 TAN-50-01-18 TAN-50-01-18 MPL-22-01-18 MPL-22-01-18 Cédigo Obra CHI-02-01-18 GNC-04-18 Aifredo Sabatini Juan Kalksma / Sergio Molinaro / Daniei Berbergi / Eduardo Scherer Eduardo Scherer / Gustavo Chocron / Jose Velasquez / Daniel Samudio / Gustavo Belmar / Gustavo Chocron / Julio Morales / Juan Kalksma / Paulo Cabezas Daniel Berbergi / Angel Rodriguez / Horacio Ruben Rocha / Daniel Samudio / Humberto Manzano Angel Rodriguez / Gerardo Serrano / Julio Morales / Juan Kalksma / Pedro Eduardo Scherer / Fabian Gomez / Leandro Gomez / Ponciano Potes / Gerardo Joan Rivero / Julio Morales / Juan Kalksma / Maximiliano dolinaro / Juan Kalksma Jumberto Manzano / Joan Betancurt Carlos Mariscotti / Julio Morales / Raul Marcano / Raul Marcano Carlos Mariscotti / Raul Marcano duardo Scherer / Luciano Eduardo Scherer / Sergio Serrano / Pablo Bortoli Iuan Kalksma / Eduardo Britos / Alfredo Liederer Humberto Manzano Eduardo Scherer ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 460001090 Inspector livero Maximiliano Britos / Juan Pabio Sallas Horacio Salgado TALLER PROPIAS TTP347 TF348 Pedido N° TTP338 TTP340 TTP342 TTP344 TF334 TTP335 TTP336 TTP337 T1P310 TTP326

ing EDBARDOOM, MILANO , GERENCIA TECNICA DE OBRAS DETO. DE OBRAS CANUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Particular Properties Bas Cant Pento Gereghty Kodaledo

TECNIARK

PIG-02-02-19

TTP358

Afer del Dupul de Orres Centrali des Fempeana



8	63	s	s	G	₩.	69	s	ω,	s	s	s	s	\$	S	"
22.574,23	9.029,69	9.029,69	94.811,75	58.692,99	13.544,54	38.376,18	6,029,69	523.722.02	11.287,11	22.574,23	180.593,80	9.029,69		•	2.224.012,65
s %;	\$ %	s %	\$ %	s %e	3% \$	\$ 8%	2% \$	\$ %89	2% \$	1,04% \$	13,75% \$	3%	%6	69	123,15% \$
1,04%	0.52%	0.83%	7,29%	4,79%	0.83%	4,06%	0,42%	29,58%	0.52%	, t,		%63%	0.42%		
2,50	1,25	2.00	17,50	11,50	2,00	9,75	1,00	71,00	1,25	2,50	33,00	1,50	5	2017	295,55
	0.10%	0,42%	2.92%	2,08%	0.21%	2,29%		5,42%			5,42%	0,21%	0.42%	U,44,U	20,52%
	0.25	1.00	7.00	5.00	0,50	5,50		13,00			13,00	0.50	5	3	49,25
1,04%	0,42%	0,42%	4,38%	2,71%	0,63%	1,77%	0.42%	24,17%	0,52%	1,04%					93,88%
2,50	1.00	1,00	10,50	6,50	1.50	4,25	1,00	58,00	1.25	2,50	20,00	8			246,30
															S TALLER
															SUBTOTAL INSPECTORES TALLER
-	3 11			14 (14 14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (			3.5		ugara.		3 3 3 C	1.1		- 1	ੀ ਵੋ
															SUBTOTAL
															SUBTOTAL
BMI Austral S.R.L.	EKA TECNICA S.A.	EKA TECNICA S.A.	Finder Arg S.A.	Finder Arg S.A.	Tecol SRL	Tomene Americana S.A. / INDEMET	PROTAN SA	MROYOSACIIFYF	ESFEROMATIC S.A.	ESFEROMATIC S.A.	MROYOSACIIFYF	VA! MFC S.A.		TECNIARK S.A.	SUBTOTAL
LPL-06-02-19 BMI Austral S.R.L.		BBL-09-03-19 EKA TECNICA S.A.	CH:02-02-19-SRO-Finder Arg S.A. 02-02-19	TAR-02-02-19 Finder Arg S.A.	BBL-09-02-19 Tecoil SRL	OH-02-03-19 Tormene Americana S.A. / INDEMET	LPL-06-02-19 PROTAN S.A.		TAR-01-19 ESFEROMATIC S.A.	MPL-01-01-19 ESFEROMATIC S.A.	PEH-22-01-19 M ROYO S A C I I F Y F	MPI JOS. D. J. A. M. P.C. S. A.		PEH-22-01-19 TECNIARK S.A.	SUBTOTAL
lariscotti / Felice LPL-06-02-19 BMI Austr	Chocron / Alfredo TAR-02-02-19 EKA TECN	Chocron / Alfredo BBL-09-03-19 EKA TECN		ocha / Raul TAR-02-02-19	Teco			ott / Joan lel Samudio / PEH-22-01-19	o / Norberto TAR-01-01-19	Serrano / Norberto MPL-01-01-19 / Eduardo Fierro	therer / Jose PEH-22-01-19	MPI -09-02-18	01-70-00-100		SUBTOTAL
LPL-06-02-19 BMI Austr	Chocron / Alfredo TAR-02-02-19 EKA TECN	BBL-09-03-19 EKA TECN	Raul CH:02-02-19-SRO- 02-02-19	TAR-02-02-19	VO BBL-09-02-19 Tecoil	CHI-02-03-19	LPL-06-02-19	Carlos Mariscott / Joan Rivero / Daniel Samudio / PEH-22-01-19 Mathac Peneda	o / Norberto TAR-01-01-19	MPL-01-01-19	PEH-22-01-19	Versioner Educado Como MADI JOS 18	מושנית המשבים וואי ביסיים וואי ביסיים וואי	PEH-22-01-19	SUBTOTAL I

\$ 444.712,23 \$ 2.668.724,88	123,15%
\$ 444.712,23	20,52%
\$ 2.224.012,65	68,42%
	TOTAL PROPIAS:

13.544,54 9.029,69

4.514,85 9.029,69

297.979,77

117,385,97

2.668.724,88

444.712,23

9.029,69

88.039,48

49.663,30 \$

641.107,99

117.385,97

18.059,38

4.514.85 \$

103.841,44

45.148,45

11.287,11 18.059,38

2,257,42 \$

9.029,69

Camuzzi Gas Pampeana

158.019,58

63,207,83

11.287,11

22.574,23

ø

SPECTO	DRES MES TALL	SPECTORES MES TALLER TERCEROS								$\frac{1}{1}$	_	_				
									Æ	MEDICIÓN DEL ITEM	DEL ITEM				CERTIFICADO	
1	Dodido Nº	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Unidad   Cantidad   Precto Unitario	Precio Total	ANTERIOR	NOR	ACTUAL	점	ACUMULADO	000			
	2000							CANT	%	CANT.	×	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	TTP330	Leandro Gomez / Angelo Barahona / Hector Vercesi /	TERCEROS	NEHUEL S.R.L.				3.00	2,50%			3.00	2,50% \$	27.089,07	· •	\$ 27.089,07
	тгр331	Luciano Beimar / Eduardo Scherer / Cristian Agûero /	TERCEROS	S. Integral SRL				1,00	0,83%			1,00	0,83%	9.029,69	· •	\$ 9.029,69
	TTP343	Eduardo Scherer / Juan	TERCEROS	FINDER ARG S.A.				3.00	2,50%	-		3,00	2,50% 8	37.089,07	\$	\$ 27.089.07
	37EGIL	Himberto Manzado	TERCEROS	VALVTRONIC S.A				0,40	0.33%			0,40	0.33%	3.611.88	-	\$ 3.611,88
	TTP351	Eduardo Scherer	TERCEROS	GEOTEX S.R.L				0,50	0,42%			0,50	0,42%	4.514.85	\$	\$ 4.514,85
							A Leading Control				'	0	<			

Ing. EDUARDÓ M. MILANC GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUS

107 President Agentina S.A. Outor Penno Geneenty Appearance

Canada En Famoenne



6 <del>9</del>	<i>γ</i> ,	<i>ب</i> ه	\$ -	\$ -	\$ -	z, es	es es	€	<b>19</b> 2	69	\$ 6	5	2
9.029,69						13.544,54	4.614,85	9.029,69	4.514,85	4.514,85	9.029,69		54.178,14
<b>₩</b>	\$	÷	\$	\$	s e	\$ 2	\$	3 \$	<b>€</b> 9	69	s	φ,	*
135.445.35	13.544,54	22.574,23	4.514,85	18.059,38	9.029,69	2,257,42	13.544,54	18,059,38	•				308.363,91
v	₩	49	ş	\$	\$	\$	ь	s	69	\$	59	s	s
13.33%	1,25%	2.08%	0,42%	1,67%	0,42%	0.73%	0.83%	1,25%	0,21%	0,21%	0,42%		29,40%
16.00	1,50	2,50	09'0	2,00	1,00	1,75	2,00	3,00	09'0	0,50	1,00		40,15
0,83%													0,83%
1,00						1.50	05'0	1,00	0,50	05'0	1,00		6,00
12,50%	1,25%	2,08%	0.42%	1,67%	0,83%								28,46%
15.00	1,50	2,50	0,50	2,00	1,00	0.25	1,50	2,00					34,15
	\$ 1.083.562,80												STALLER
一直大声道 化连续分配 经基本债券													
	\$ 9.029,69												AL INSPECTORE
	120.00 \$ 9.029,69												SUBTOTAL INSPECTORES TALLER
									1				SUBTOTAL INSPECTORE
EXGADET	120.00	A. Marshall Moffet S.A.	J CURI E HIJO	VALVTRONIC S.A	EPTA ARGENTINA S.A.	EKA TECNICA S.A.	SEÑALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA	INDAVE S.A	SEÑALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA	SEÑALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA	MAGNALUN S.A.		SUBTOTAL INSPECTORE
TERCEROS	Día 120.00	TERCEROS A. Marshall Moffat S.A.	TERCEROS J CURI E HIJO	TERCEROS VALVTRONIC S.A		TERCEROS EKA TECNICA S.A.	TERCEROS SEÑALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA	TERCEROS INDAVE S.A	TERCEROS SEÑALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA	TERCEROS SEÑALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA	TERCEROS MAGNALUN S.A.		SUBTOTAL INSPECTORE
	TERCEROS A. Marshall Moffat S.A. Dia (20,00		peda TERCEROS		TERCEROS	er TERCEROS	/ Gustavo TERCEROS o Liederer		Liedener TERCEROS		Γ		SUBTOTAL INSPECTORE
TERCEROS	TERCEROS A. Marshall Moffat S.A. Día (20,00	erano TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS	Osvaldo Diaz TERCEROS	TERCEROS	/ Gustavo TERCEROS o Liederer	o Chocron / Fablo TERCEROS	Liedener TERCEROS	TERCEROS	TERCEROS		SUBTOTAL INSPECTORE

\$ 3.250.688,40	
OTAL CONTRATO:	

\$ 54.178,14 \$ 362.542,05 5,00% 33,46%

\$ 308.363,91

TOTAL TERCEROS:

18.059,38

27.089,07 4.514,85 4.514.85 9,029,69 362.542,05 \$ 2.532.376,56 \$ 498.890,37 \$ 3.031.266,93 77,90% 15,35% 93,25%

ING. EDUARDO M. MILANO GERECONICA DPTO. DE OBRAS CANIUZZI GAS PAMPEANA I SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

HIGH ALEJANDHO LORENZO GEDENTE TECNICO CAMUZZI GAS PAMPEANA

FIRMA PROVEEDOR

TW President Agenting SA Cos. Pablo Chagany Assistan

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

144,475,04

Camuzzi Gas Pampeana

13.544,54

22.574,23

Ź

Contrato Marco 4600001090	4600001090		
Pedido	ЭН	Importe	Liberar por
4500078167	1000222851	444712.25 Sede	Sede
4500078169	4500078169 1000222853	9029.69 OLA	OLA
4500078170	4500078170 1000222854	22574.23 BBL	BBL
4500078171	4500078171 1000222856	9029.69 MPL	MPL
4500078172	1000222857	9029.69	LPL
4500078173	1000222858	4514.85 SRO	SRO
Total		498890.4	

ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR