



MEGA ENERGÍAS S.A.
ACCESO HIPOLITO YRIGOEYEN 191
CP: 6070 LINCOLN



CÓDIGO NRO.: 01
Responsable Inscripto

FACTURA NRO.: 0001-00000141
FECHA EMISIÓN: 11/04/2019
C. U. I. T.: 33-71559785-9
I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

SEÑORES: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A
DOMICILIO: MOREAU DE JUSTO A.V 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal
C. U. I. T.: 30-65786428-1
CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA
LUGAR DE ENVÍO:
ENTREGAR EN: BUENOS AIRES - LOBERÍA Y SAN CAYETANO
DOMICILIO: S/N 3 CP: 7635 Buenos Aires

Responsable Inscripto

Responsable Inscripto

FECHA VENCIMIENTO: 11/05/2019

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	OG	OBRA DE GAS	Unidad	1,000	961302,510000	961302,51

CARGO EXTRA GENERAL:

SUB-TOTAL 961302,51

IMPUESTOS:

IVA 21% 961302,51 201873,53

PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON 961302,51 24032,56

TOTAL PES 1187208,60

SON: PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 60/100

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

CORRESPONDE A CERTIFICADO N° 2 v.0

OBRA: 4500071635.

CODIGO DE OBRA: NEC 51-01-18

Construcción de Redes de PE en las Localidades de Lobería y San Cayetano, Centro Operativo Necochea

MEGA ENERGÍAS S.A.
Ing. Marcelo E. Lombardo
REPRESENTANTE TÉCNICO

MARIA ELENA MACHADO
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO BS. AS. SUR
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CTO. IMPUTACIÓN

IMPUTACION NEC-51-01-18 \$ 961.302,51

IMPUTACION \$

IMPUTACION \$

DESTINO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

IMPUTO \$

AUTORIZO

ANA MARIA JENSEN
ASIST. COMERCIAL
Centro Operativo Necochea

MARCELO EDUARDO TORRES
Resp. CENTRO OPERATIVO NECOCHEA

IMPRESO POR: MEGA ENERGÍAS S.A. - ACCESO HIPOLITO YRIGOEYEN 191
CP: 6070 LINCOLN
C. U. I. T.: 33-71559785-9

ORIGINAL

C.A.E: 69159869403987
FECHA DE IMPRESIÓN: 11/04/2019
FECHA DE VTO: 21/04/2019



3371559785901000169159869403987201904215

Hoja 000216538

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



OBRA: Construcción de Redes de PE en las Localidades de Lobería y San Cayetano, Centro Operativo Necochea
UNIDAD DE NEGOCIOS: MAR DE PLATA
CENTRO OPERATIVO: NECOCHEA
MONTO TOTAL DE OBRA (S/IVA): \$ 2.850.255,29
CERTIFICADO N°: 2 v.o
PERÍODO: ABRIL 19
FECHA: 11/04/2019

RUBRO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO (\$ SIN IVA)	PRECIO TOTAL (\$ SIN IVA)	MEDICIÓN ITEM				CERTIFICADO			OBSERVACIONES	
							ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR \$	ACTUAL \$	ACUMULADO \$		
							CANT	%	CANT	%					
CANERIAS															
I.1	Provisión e Instalación cañería Proyecto 15-002875-00-14														
I.1.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada		Global	1,00	\$ 620.387,45	620.387,45	0,95	95,00%	0,05	5,00%	1,00	100,00%	589.349,07	31.018,37	620.387,45
I.2	Provisión e Instalación cañería Proyecto 15-002898-00-18														
I.2.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada		Global	1,00	\$ 582.350,88	582.350,88	0,95		0,05	5,00%	1,00	100,00%	553.233,15	29.117,53	582.350,88
I.3	Provisión e Instalación cañería Proyecto 15-002899-00-18														
I.3.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada		Global	1,00	\$ 861.883,94	861.883,94			1	100,00%	1	100,00%		861.883,94	861.883,94
I.4	Provisión e Instalación cañería Proyecto 15-002900-00-18														
I.4.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada		Global	1,00	\$ 615.212,98	615.212,98	0,95		0,05	100,00%	1,00	100,00%	584.452,33	30.760,65	615.212,98
I.5	Provisión e Instalación cañería Proyecto 15-002951-00-18														
I.5.1	Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada		Global	1,00	\$ 170.440,24	170.440,24	0,95		0,05	100,00%	1,00	100,00%	161.918,23	8.522,01	170.440,24
TOTAL SIN IVA						\$ 2.850.255,29	AVANCE DE OBRA:				100,00%	\$ 1.888.952,78	\$ 981.302,51	\$ 2.850.255,29	

Aprobación de la Certificación: Fecha:

MEGA ENERGIAS S.A.
Ing. Marcelo E. Lombardo
REPRESENTANTE TECNICO
CONTRATISTA

INSPECCION DE OBRA

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
JUDITH B. JENSEN
ASISTENTE TECNICO
C.O. NECO
GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

GERENCIA TECNICA

MARIA ELENA MACHADO
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO BS. AS. SUR
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.



WWW.MEGAENERGIAS.COM

Empresa: Camuzzi Gas del Sur / Pampeana

Responsable de la Información:

Número de contrato / contratista:

Periodo (Trimestre) / año:

Lic. Hugo Espinosa

CONCURSO N°: MPL-03/18

OBRA N°: NEC 51-01-18

DESCRIPCIÓN: "Extensión de redes de gas en San Cayetano y Lobería"

MARZO 2019

Personal	Cantidad de Personal	Horas Hombre Trabajadas	Cantidad de Accidentes Personales					Días perdidos		Accidentes In-itinere	
			Sin Dias Perdidos			Fatales	Con Dias Perdidos	(Por Accidentes Con Dias Perd) [7]	Cantidad	Dias Perdidos	
			1° Auxilios	Tratamiento médico	Tareas Restringidas						
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Contratistas	5	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACCIDENTES VEHICULARES					
Cantidad de vehículos	Cantidad Accidentes	Km. Recorridos	Días fuera de servicio	Personal Accidentado	Días Perdidos
[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
3	0	5380	0	0	

HUGO ESPINOSA
Lic. Seguridad Ocupacional
C.E. N° 1177

ADMINISTRACIÓN DE EFECTOS
+54 2355 432380/432781
Beltrano 79
Lincoln (6070), Buenos Aires, Argentina

FABRICA DE GAS T-24
+54 2355 422247/424143
Ruta 148 Km 275 - Parque Industrial
Lincoln (6070), Buenos Aires, Argentina

MARIA ELENA MACHADO
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO BS. AS. SUR
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.