

# Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

SAN JOSE - PISO 7° 83

1076 CAPITAL FEDERAL

## ORDEN DE PAGO

Fecha de pago

17.12.2019

Documento de pago

2000035266

Proveedor nro. 7584

Página

1

/

1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600010437	OT 0019A000000009	17.12.2019	246,786.87	44,409.43	202,377.44
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>246,786.87</b>	<b>44,409.43</b>	<b>202,377.44</b>
-----					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

DENOMINACION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO Nº 11  
PERIODO: 01/10/19 AL 31/10/19

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 450001030

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

INSPECTORES MES TALLER PROPIAS																	
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ÍTEM				CERTIFICADO				
									ANTERIOR			ACTUAL			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
									CANT.	%		CANT.	%				
	TTP310	Eduardo Scherer / Luciano Belmar / Gustavo Chocron / Julio Morales / Juan Kalksma / Paulo Cabezas	BBL-02-02-18	Consorcio AESA Construcciones y Servicios S.A.					5,00	2,08%		5,00	2,08%		\$ 49.663,30	\$ -	\$ 49.663,30
	TTP312	Chevallier / Humberto Manzano	NEC-09-01-18	VALVTRONIC S.A.					1,00	0,42%		1,00	0,42%		\$ 9.932,66	\$ -	\$ 9.932,66
	TTP326	Horacio Salgado	BBL-02-01-18, SRO-02-02-18, OLA-02-02-18	Prema Cia del Sur					1,00	0,42%		1,00	0,42%		\$ 9.932,66	\$ -	\$ 9.932,66
	TTP334	Joan Rivero / Julio Morales / Juan Kalksma / Maximiliano Britos / Alfredo Lederer	TAN-50-01-18	M ROYO S A C I I F Y F					1,00	0,42%		1,00	0,42%		\$ 9.932,66	\$ -	\$ 9.932,66
	TTP335	Eduardo Scherer / Sergio Molinaro / Juan Kalksma	CHI-02-01-18	Komalia					1,25	0,52%		1,25	0,52%		\$ 12.415,83	\$ -	\$ 12.415,83
	TTP336	Humberto Manzano / Joan Rivero	TAN-50-01-18	VALVTRONIC S.A.					3,65	1,52%		3,65	1,52%		\$ 36.254,21	\$ -	\$ 36.254,21
	TTP337	Maximiliano Britos / Eduardo Scherer / Fabian Gomez / Leandro Gomez / Ponciano Potes / Gerardo Serrano / Pablo Bortoli	GNC-04-18	Targa SRL					51,00	21,25%		51,00	21,25%		\$ 506.565,66	\$ -	\$ 506.565,66
	TTP338	Juan Kalksma / Eduardo Scherer	TAN-50-01-18	Valmec S.A.					1,00	0,42%		1,00	0,42%		\$ 9.932,66	\$ -	\$ 9.932,66
	TTP340	Juan Pablo Salias	NEC-09-01-18	Vaktua					9,00	3,75%		9,00	3,75%		\$ 89.393,94	\$ -	\$ 89.393,94
	TTP341	Alfredo Sabatini	MPL-22-01-18	PEITEL SA											\$ -	\$ -	\$ -
	TTP342	Juan Kalksma / Sergio Molinaro / Daniel Berbergi / Eduardo Scherer	MPL-22-01-18	WORCESTER					11,00	4,58%		11,00	4,58%		\$ 109.259,26	\$ -	\$ 109.259,26
	TTP344	Daniel Berbergi / Angel Rodriguez / Horacio Ruben Rocha / Daniel Samudio / Eduardo Scherer / Gustavo Chocron / Jose Velasquez / Daniel Samudio / Gustavo Chocron	MPL-22-01-18	WORCESTER					22,00	9,17%		22,00	9,17%		\$ 218.518,52	\$ -	\$ 218.518,52
	TTP345	Humberto Manzano	TAR-02-02-19	VALVTRONIC S.A.					0,90	0,38%		0,90	0,38%		\$ 8.939,39	\$ -	\$ 8.939,39
	TTP347	Angel Rodriguez / Gerardo Serrano / Julio Morales / Juan Kalksma / Pedro Benavente	TAR-01-01-19; CHI-20-01-19; TAN-20-01-19	M ROYO S A C I I F Y F					8,25	3,44%		8,25	3,44%		\$ 81.944,45	\$ -	\$ 81.944,45
	TTP348	Carlos Marscott / Julio Morales / Raul Marciano / Matias Capadia		M.ROYO S.A.C.I.I.F. y F.								19,75	8,23%		\$ 196.170,04	\$ -	\$ 196.170,04
	TTP349	Humberto Manzano	LPL-BBL-SRO	GUAYABERA S.A.									0,21%		\$ 4.966,33	\$ -	\$ 4.966,33
	TTP350	Eduardo Scherer	MPL-09-02-18	EKA TECNICA S.A.					1,00	0,42%			0,42%		\$ 9.932,66	\$ -	\$ 9.932,66
	TTP356	Raul Marciano	LPL-06-02-19	LANIN MEDIA S.A.					1,00	0,42%			0,42%		\$ 9.932,66	\$ -	\$ 9.932,66
	TTP358	Carlos Marscott / Raul Marciano	PIG-02-02-19	TECHNARK					1,50	0,63%			0,63%		\$ 14.898,99	\$ -	\$ 14.898,99

ING. SERGIO CASABUENA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
CAMUZZI GAS Pampeano

[illegible]

**THE**

## PLANILLA DE CERTIFICACIÓN


TOTAL TERCEROS:	\$ 463.358,59	\$ 42.213,81	\$ 505.572,39
	38,88%	3,54%	42,42%

\$ 3,575,757.60


Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUE

1. 1.000  
 2. 1.000  
 3. 1.000  
 4. 1.000  
 5. 1.000  
 6. 1.000  
 7. 1.000  
 8. 1.000  
 9. 1.000  
 10. 1.000  
 11. 1.000  
 12. 1.000  
 13. 1.000  
 14. 1.000  
 15. 1.000  
 16. 1.000  
 17. 1.000  
 18. 1.000  
 19. 1.000  
 20. 1.000  
 21. 1.000  
 22. 1.000  
 23. 1.000  
 24. 1.000  
 25. 1.000  
 26. 1.000  
 27. 1.000  
 28. 1.000  
 29. 1.000  
 30. 1.000  
 31. 1.000  
 32. 1.000  
 33. 1.000  
 34. 1.000  
 35. 1.000  
 36. 1.000  
 37. 1.000  
 38. 1.000  
 39. 1.000  
 40. 1.000  
 41. 1.000  
 42. 1.000  
 43. 1.000  
 44. 1.000  
 45. 1.000  
 46. 1.000  
 47. 1.000  
 48. 1.000  
 49. 1.000  
 50. 1.000  
 51. 1.000  
 52. 1.000  
 53. 1.000  
 54. 1.000  
 55. 1.000  
 56. 1.000  
 57. 1.000  
 58. 1.000  
 59. 1.000  
 60. 1.000  
 61. 1.000  
 62. 1.000  
 63. 1.000  
 64. 1.000  
 65. 1.000  
 66. 1.000  
 67. 1.000  
 68. 1.000  
 69. 1.000  
 70. 1.000  
 71. 1.000  
 72. 1.000  
 73. 1.000  
 74. 1.000  
 75. 1.000  
 76. 1.000  
 77. 1.000  
 78. 1.000  
 79. 1.000  
 80. 1.000  
 81. 1.000  
 82. 1.000  
 83. 1.000  
 84. 1.000  
 85. 1.000  
 86. 1.000  
 87. 1.000  
 88. 1.000  
 89. 1.000  
 90. 1.000  
 91. 1.000  
 92. 1.000  
 93. 1.000  
 94. 1.000  
 95. 1.000  
 96. 1.000  
 97. 1.000  
 98. 1.000  
 99. 1.000  
 100. 1.000


TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO				
	\$ 3.624.924,27	\$ 203.619,53	\$ 3.828.543,80	107,07%
	101,38%	5,69%		

  
 TÜV Rheinland Argentina S.A.  
 Coder Pablo Geraghty  
 Apoderado

FIRMA PROVEEDOR

  
 Ing. EDUARDO M. MILANO  
 GERENCIA TECNICA  
 DEPTO. DE OPERAS  
 CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

  
 Ing. SERGIO SAGULA  
 GERENCIA TECNICA  
 DEPTO. DE OPERAS  
 CAMUZZI GAS PAMPEANA

  
 Ing. ALEJANDRO LORENZO  
 GERENTE TECNICO  
 CAMUZZI GAS PAMPEANA

**Factura****DE CREDITO ELECTRONICA MiPyME**

Fecha: 14.11.2019

Página: 1 de 1

**Original****TÜV Rheinland Argentina S.A.**

Av. Cabildo 642 - 2º piso - C1426AAT

Tel/Fax: (5411) 4372-5033

Buenos Aires - Argentina

e-mail: tuv-argentina@ar-tuv.com

CUIT: 30-67775453-9

ING.BRUTOS: C.M. 904164707-7

INICIO DE ACTIVIDADES: 08/02/94

**IVA RESPONSABLE INSCRIPTO****SR/ES:** CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A**DIRECCION:** a Moreau de Justo 240 p3 - Ciudad de Buenos Aires  
CP(1107) Argentina**IVA:** RESPONSABLE INSCRIPTO**CUIT:** 30657864281**CONDICION DE VENTA:** hasta 45 días - Fecha Factura**FECHA DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO:** 29/12/19**SU REFERENCIA:** 700-18-0064 - SERVICIO DE INSPECCION DE TALLER CGP - Renovación AM 4600001014**NUESTRA REFERENCIA:** 1330461 / 120274519

DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
<b>Servicios:</b>	
Servicios de Inspección de Equipos y Materiales PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER - CERTIFICADO Nº 11 - PERIODO: 01/10/19 AL 31/10/19 - ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 4500001090	203.619,53
<div>Emitir cheques a la orden de TÜV Rheinland Argentina S.A. o Transferencia Electrónica Cuenta corriente Banco Santander Río S.A. (Sucursal Once) Nº 044-0020682 Razon Social: TÜV Rheinland Argentina S.A. Nº C.U.I.T. 30-67775453-9      CBU Nº 0720044120000000206822  Las partes acuerdan la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la Nación con relación a la presente relación comercial</div>	
<b>SUBTOTAL:</b>	203.619,53
<b>IMPUESTO:</b>	
<b>SUBTOTAL:</b>	203.619,53
<b>IVA (21,00%):</b>	42.760,10
<b>ARCIBA-Percep. Ventas (0,20%):</b>	407,24
<b>TOTAL (PESOS):</b>	246.786,87

Son ( PESOS ) : DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS con 87 / 100

