Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

MEGA ENERGÍAS SA MEGA ENERGÍAS SA Acceso Hipólito Yrigoyen 191 6070 Lincoln- Prov. de Bs. As.-

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 11.01.2019 Documento de pago 2000000941 Proveedor nro. 16956

1 / 1 Página

Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
A 0001A00	000112 11.01.2019	4,083,311.61	486,093.21	3,597,218.40
AL		4,083,311.61	486,093.21	3,597,218.40
	A 0001A00	A 0001A00000112 11.01.2019	A 0001A00000112 11.01.2019 4,083,311.61	A 0001A00000112 11.01.2019 4,083,311.61 486,093.21

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	



MEGA ENERGÍAS S.A. ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191 CP: 6070 LINCOLN

CÓDIGO NRO.: 01 Responsable Inscripto FACTURA NRO.: 0001-00000112 FECHA EMISIÓN: 11/12/2018 C. U. I. T.:

33-71559785-9 I. B. C. M. NRO.: 33-71559785-9

SEÑORES:

CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Responsable Inscripto

DOMICILIO: C. U. I. T.:

30-65786428-1

MOREAU DE JUSTO A.AV 240 3 CP: 1107 CIUDAD AUTONOMA DE BS. AS. - Capital Federal

FECHA VENCIMIENTO: 10/01/2019

INICIO DE ACTIVIDADES: 01/03/2017

CONDICIÓN DE VENTA: 30 DIAS FECHA FACTURA

LUGAR DE ENVÍO: ENTREGAR EN:

BUENOS AIRES - PEHUAJO

CP: 6450 PEHUAJO Buenos Aires

DOMICILIO: SIN SI TOTAL	UM	CANTIDAD	P.UNITARIC	P.TOTAL
ITEM PRODUCTO DESCRIPCIÓN	II. Ideal	1.000	3279768,360000	3279768,36
1 OG OBRA DE GAS	Unidad _			

CARGO EXTRA GENERAL:

SUB - TOTAL

3279768,36

IMPUESTOS:

IVA 21%

3279768,36

688751,36

PERCEPCION DE IIBB PCIA BS AS SEGUN PADRON

3279768,36

114791,89

TOTAL

PES 4083311,61

SON: PESOS CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE CON 61/100

TEXTO FIJO GENERAL:

COMENTARIOS:

LOCACIÓN DE OBRA 4500069469

CONTRUCCIÓN DE RED PE EN LAS LOCALIDADES DE CARLOS CASARES, TRENQUE LAUQUEN Y DAIREAUX.

LEGA ENERE AS S.A.

Marchole Combardo LAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. PRESIDENTE

PEHUAJO

1 9 DIC 2018

RECIBIDO SECTOR COMPRAS

PROV.: 16956 VTO.: CTO. IMPUTACION

MAPUTACION

IMPUTACION S IMPUTACION

51-01 13-036016

OLAUF

C.A.E:68509784504690

MESP.C O PEHUAJO MUZZI GAS PANPEANA S.A

Polary

AUT

IMPRESO POR: MEGA ENERGÍAS S.A. - ACCESO HIPOLITO YRIGOYEN 191

CP: 6070 LINCOLN C. U. I. T.: 33-71559785-9

ORIGINAL

FECHA DE IMPRESIÓN: 11/12/2018 FECHA DE VTO: 21/12/2018

33715597859010001685097845046902018122110



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

OBRA: Construcción de Redes de PE en las Localidades de Carlos Casares, T.Lauquen y Daireaux, Centro Operativo Pehuajó UNIDAD DE NEGOCIOS: OLAVARRÍA

CONTRATISTAMEGA ENERGIAS S.A.

MONTO TOTAL DE OBRA (M IVA) \$ 3.041.144,35 CENTRO OPERATIVO: PEHUAJÓ

CODIGO DE OBRA: PEH-07/18

PERIODO: FECHA:

NOVIEMBRE 18 10/12/2018 CERTIFICADO Nº: 1 v.0

ACION	E DE	LOCACION DE OBRA: 45000059455								ŀ		CERTIFICADO		
1	1		F	1	PRECIO	PRECIO	001000	MEDICION ITEM	-	LADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	OBSERVACIONES
RUBRO ITEM	TEM	DESCRIP CIÓN	-GND	CANT.	UNITARIO	TOTAL IS SIN IVAL	CANT %	CANT %	CANT %	×				
	1	CAVERUS	A CHIEF		Carl Const									
-	:	provisión o instalación cañeria Proyecto 12-002137-00-18								2000000		829 927,87	629,927,87	
+	2	Property of the Control of the Contr	Global	1.80	\$ 629,927,87	629.927.87		1 100,00%	2	100,000				
-	-	1.1.1 Apertura, Fusionado, Bajadary Teprada	-											
-	3	Provisión e Instalación cañaria Proyecto 12-002139-00-18						3000000	-	100.00%	2.0	371,592,84	371,592,84	
1	3.1	3.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada	Giobal	8.	\$ 371,592,84	371.592,84		no on						
1	1	Previsión e Instalación cañerla Proyecto 12-002141-00-18							,	400 00%		723.863,98	723.863.98	
1	1 19		Global	1,00	\$ 723.863,98	723.863,98	8	1 100,00%	2	2				
1		provisión e instalación cañeria Proyecto 12-002163-00-18								400 000		828.176,72	828.176,72	-
1	18		Global	1,00	\$ 826.176,72	828.175,72	2	1 100,00%		100,000		NAME OF THE PARTY		
1	-	provisione instalación cañeria Proyecto 12-002154-00-18						00000	,	100.00%		487.582,95	487.582,95	10
	1		Global	1,00	\$ 487 582,95	487.582,95	92	1 100,00%						
1	1	provision e instalsción cañerla Proyecto 12-002208-00-18 x										00 050 00	00.050.00	0
1	œ	Ampliacion de 10% contrato	Padolo	1 00	\$ 89.050,00	89.050.00	8	1 100,00%	1 %0	100,00%		0.000		
	-8	18.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada			_									
	-	Provision e Instalación cañaria Proyecto 12-002209-06-18 x Amentación de 50% contrato						%00 001 1	1 0%0	100,00%		60.556.00	0 80 556,00	0
1		Milhimotori et al.	Global	1.00	\$ 60.556,00	60.555,00	00	NAME NAME	100					

COMPRADO POR SAP

GERENCIA TECNICA

GERBANTE UNIDAD DE NEGOCIOS

INSPECCION DE OBRA

MEGA ENERGIAS S.A. Marcelo E. Lombardo PRESIDENTE

3,279,788,36

\$ 3.279.768,36 \$

89,018,00

89,018,00

100,00%

100,00%

89.018.00

1,00 \$89.018.00

Global

100,00%

AVANCE DE OBRA:

TOTAL SIN IVA \$ 3.279.768,35

1,00 \$ 60.556,00

Global

Provisión e instalación cañaria Proyecto 12-002210-00-18 x

110.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada

Ampliacion de 10% contrato

110

Aprobación de la Certificación

19.1 Apertura, Fusionado, Bajada y Tapada

TRADA SERV. \$ 000 21 0183 10: Seco 314988



Empresa: Camuzzi Gas del Sur / Pampeana

Responsable de la Información:

Número de contrato / contratista:


Periodo (Trimestre) / año:

Lic. Hugo Espinosa PEH 07/2018

NOVIEMBRE 2018

Cantidad			Cantidad	Serviced de Accidentes Personales	rsonales		_	Días perdidos	Accidentes in-itinere	n-itinere
Hombre Sin Dias Per Sin Dias Per Sin Dias Per Tratamiento Trabajadas 1° Auxilios Tratamiento médico médico			Caminan		MENTAL SANGERS					Dise
de Hombre Sin Dias Per Personal Trabajadas 1° Auxilios Tratamiento médico médico [1] [2] [3] [4] 40 1020 0 0				out en Gazzon			Fataloe	Por	Cantidad	Perdidos
Trabajadas			Sin Dias P	erdidos		Dias	00000	Accidentes		
Trabajadas						The second of		Con Dias		
Trabajadas Auxilius médico	TOWN THE PROPERTY OF THE PROPE	4 0	Tratamiento		Total	Perdidos		Perd) [7]		
[4] [2] [3] [4] [4] 1020 0 0	-	1 AUXIIIOS	médico					THE PERSON NAMED IN	The state of the s	1441
[1] [2] [3] [4] 40 1020 0 0			THE REAL PROPERTY.		101		181	161	[0]	[11]
10 1020 0 0	100	121	[4]	5	9	[/]	2	121	The state of the s	
7, 07	[7]	2	7.7	Charles of the latest of the l			10000	•		0
-					0	0	0	-	,	
		0	•	,						
Contratistas		State of the state of the state of								

	ACCIDENTES VEHICULARES				
Cantidad de	Cantidad Accidentes	Km. Recorridos	Dias fuera de Personal Dias Perdidos servicio Accidentado	Personal Accidentado	Dias Perdidos
vehiculos				1073	1771
1421	[13]	[14]	[15]	forl	77.7
,	C	3850		-	
,		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN			



TTD_ADMINISTRACIÓN / OFFICES -54 7355 432380/432781 Belgamo 79 Limcon (6070): Buenos Aires Aspentina

FABRICA FPECTORY

• 54 2355 432247742443

Rute 188 km 225 - Pareve industrial
Lincoln (6070). Buenos Ares. Argentino