



TÜV Rheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

4800 68942



DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN TALLER

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 450063373

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO N° 11
PERIODO: 01/09/18 AL 30/09/18

Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ÍTEM				ACUMULADO				CERTIFICADO			
									ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%
	TTP 233	Felicit, Fabio / Aquino, Carlos	LPL-02-01-17	Falher					3,00	1,67%					3,00	1,67%			20.790,87	20.790,87
		Juan Navarrete	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG 32-01-17; SRD-32-01-17; PEH-32-01-17; PEB-32-02-01-17; LPL-32-01-17; LPL-32-01-17; LPL-32-01-17; CH-32-01-17	Marvleth					3,00						3,00				20.790,87	20.790,87
	TTP240	Felicit, Fabio	NEC-21-01-17	Worcester-Valborg					1,25	0,63%					1,25	0,63%			8.652,86	8.652,86
	TTP 248	Aquino, Carlos	NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL 21-01-17	Gon					1,00	0,56%					1,00	0,56%			6.930,29	6.930,29
	TTP 253	Felicit, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valborg					0,50	0,28%					0,50	0,28%			3.465,15	3.465,15
	TTP 254	Daniel Mazzocchi / Carlos Aquino / Alfredo Sabatini / Berbergh, Gustavo / Alfredo Sabatini / Kaitas Cepeda / Sabatini / Kaitas Cepeda / Emiliano Moroni	SRD-20-01-17	M ROY O S A C I F Y F					10,50	5,83%					10,50	5,83%			72.768,05	72.768,05
	TTP 255	Eduardo Scherer / Francisco Quinana / Agustín Trier / Carlos Mariscotti	SRD-20-01-17	Tenaris					54,00	30,00%					54,00	30,00%			374.235,66	374.235,66
	TTP 257	Felicit, Fabio	SRD-20-01-17; LPL-21-01-17	Tubhler					70,00	38,89%					70,00	38,89%			485.120,30	485.120,30
	TTP 263	Gomez, Fabian	TAN-21-01-17	Indave					1,50	0,83%					1,50	0,83%			10.395,44	10.395,44
	TTP 264	Felicit, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valborg					3,75	2,08%					3,75	2,08%			25.988,59	25.988,59
	TTP 265	Mario Nicolás / Leandro Potos / Emiliano Moroni / Tomas Mastonardi	SRD-20-01-17	M ROY O S A C I F Y F					43,00	23,89%					43,00	23,89%			298.002,47	298.002,47
	TTP 268	Carlos Aquino / Fabio Perlat	SRD-20-01-17	Estrematic S.A.					10,50	5,83%					10,50	5,83%			72.768,05	72.768,05
	TTP 270	Felicit, Fabio	SRD-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					2,00	1,11%					2,00	1,11%			13.860,58	13.860,58
	TTP 271	Felicit, Fabio	SRD-08-01-18	FAVRA S.A.I.C.					4,00	2,22%					4,00	2,22%			27.721,16	27.721,16
	TTP 272	Felicit, Fabio / Eduardo Scherer	SRD-20-01-17	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					3,58	1,99%					3,58	1,99%			24.810,44	24.810,44
	TTP 273	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	NEC-20-01-17	TUBHER S.A.					35,50	19,72%					35,50	19,72%			246.025,30	246.025,30
	TTP 276	Kaitas Cepeda	SRD-20-01-17	WILDCAT S.A.					6,00	3,33%					6,00	3,33%				
	TTP 277	Felicit, Fabio / Julio Morales	SRD-08-01-18	INDAVE S.A.					4,00	2,22%					4,00	2,22%				
	TTP 279	Ariel Corrao / Eduardo Scherer	SRD-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					4,25	2,36%					4,25	2,36%			29.453,73	29.453,73
	TTP280	Gerardo Serrano	SRD-08-01-18	MEIP Ingeniería S.R.L.					9,00	5,00%					9,00	5,00%			62.372,51	62.372,51
	TTP281	Emiliano Moroni / Julio Morales	LPL-21-01-17	CIIMA S.A.					18,00	10,00%					18,00	10,00%			124.745,22	124.745,22
	TTP282	Emiliano Moroni / Horacio Rubén Rocha / Fabio Perlat	MPL-32-01-18; BBL-32-01-18; TAR-32-01-18; PIG 32-01-18; SRD-32-01-18	Komela					19,00	10,56%					19,00	10,56%			131.675,51	131.675,51
	TTP283	Gerardo Serrano / Angulo Barahona	TAN-21-01-17	Chimen Ake S.A.					35,00	19,44%					35,00	19,44%			242.560,15	242.560,15

Ing. EDUARDO M. MIEGUEIRO
GERENCIA TÉCNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TÉCNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA



TÜVRheinland®

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

TTP284	Walter Knutzen / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	Gelvez S.R.L.
TTP285	Emiliano Moroni / Martín Casserly / Fabio Ferlat	SRO-22-01-17	ESFEROMATIC S.A.
TTP286	Paricio Caspeles	SRO-20-01-17	TUBHIER
TTP287	Horacio Rubén Rocha	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.
TTP289	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	Taval S.A.
TTP290	Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarica	LPL-02-03-18	Tomene Americana S.A.
TTP291	Paricio Caspeles	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.
TTP293	Gerardo Serrano / Ariel Sergio Coman Bastarica	OLA-06-01-18	Nollmann S.A.
TTP294	Julio Morales / Gerardo Serrano / Luciano Belmar	BBL-02-02-18	Taval S.A.
TTP295	Julio Morales	SRO-08-01-18	AUTOQUEM SA
TTP296	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.
TTP297	Julio Morales / Martín Casserly / Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni	LPL-02-03-18	Industrias EPTA S.R.L.
TTP298	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer / Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarica	BBL-02-02-18; CHL-02-01-18; LPL-02-02-18; MPL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.
TTP299	Eduardo Scherer / Gerardo Serrano	LPL-06-01-18; LOB-06-01-18; MPL-06-01-18; SRO-06-01-18; TAR-06-01-18; BBL-06-01-18; OLA-06-01-18; NEC-06-01-18; TAN-06-01-18; LPL-06-02-18	PROTAN S.A.
TTP300	Fabio Ferlat / Leandro Gomez	SRO-08-01-18	Komilla
TTP301	Eduardo Scherer	BBL-02-01-18; MPL-02-02-18; BBL-02-02-18	INDAVE S.A.
TTP302	Fabio Ferlat / Leandro Gomez / Luciano Belmar	MPL-02-01-18	BAHSA S.R.L.
TTP303	Julio Morales	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.
TTP304	Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni		
TTP305	Fabio Ferlat	OLA-05-01-18;LOB-06-01-18;CHL-06-01-18;LPL-06-01-18;SRO-06-01-18;BBL-06-01-18;LPL-06-02-18;MPL-06-01-18	Lanin Corrostones
TTP306	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	CHL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.
TTP307	Eduardo Scherer		
TTP308	Fabio Ferlat	LPL-02-04-18	TECNARK SA
TTP309	Eduardo Scherer / Luciano Belmar	BBL-02-01-18	TYC S.A.
TTP310	Eduardo Scherer / Luciano Belmar	BBL-02-02-18	Consorcio AESA Construcciones y Servicios S.A.
TTP311	Humberto Mancuso	BBL-02-01-18	VALTRONIC S.A.
TTP312	Humberto Mancuso	NEC-09-01-18	VALTRONIC S.A.

9,00	5,00%				9,00	5,00%	\$	62.372,61	\$	-	\$	62.372,61
3,50	1,94%				3,50	1,94%	\$	24.256,02	\$	-	\$	24.256,02
15,00	8,33%				15,00	8,33%	\$	103.954,35	\$	-	\$	103.954,35
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
2,50	1,39%				2,50	1,39%	\$	17.325,73	\$	-	\$	17.325,73
2,75	1,53%				2,75	1,53%	\$	19.059,30	\$	-	\$	19.059,30
19,00	10,56%				19,00	10,56%	\$	131.575,51	\$	-	\$	131.575,51
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
6,50	3,61%				6,50	3,61%	\$	45.046,89	\$	-	\$	45.046,89
1,00	0,56%				1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
5,50	3,06%				5,50	3,06%	\$	38.116,60	\$	-	\$	38.116,60
7,83	4,35%				7,83	4,35%	\$	54.284,17	\$	-	\$	54.284,17
1,50	0,83%				1,50	0,83%	\$	10.395,44	\$	-	\$	10.395,44
15,00	8,33%				15,00	8,33%	\$	103.954,35	\$	-	\$	103.954,35
4,00	2,22%				4,00	2,22%	\$	27.721,16	\$	-	\$	27.721,16
11,00	6,11%				11,00	6,11%	\$	76.233,19	\$	-	\$	76.233,19
8,50	4,72%				8,50	4,72%	\$	58.907,47	\$	-	\$	58.907,47
2,00	1,11%				2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
1,00	0,56%				1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
1,25	0,69%				1,25	0,69%	\$	8.662,86	\$	-	\$	8.662,86
1,00	0,56%				1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
10,50	5,83%				10,50	5,83%	\$	72.768,05	\$	-	\$	72.768,05
3,50	1,94%				3,50	1,94%	\$	24.256,02	\$	20.790,87	\$	45.046,89
2,50	1,39%				2,50	1,39%	\$	17.325,73	\$	-	\$	17.325,73
5,00	2,78%				5,00	2,78%	\$	34.651,45	\$	-	\$	34.651,45

\$ 6.930,29 \$ 1.247.452,20

180,00

Dia

ING. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cae: Pablo Garaguly
Aprobado

ING. GERARDO SAGULA
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PANPEANA



Item	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Subtotal Inspectores Taller
TTP314	Eduardo Scherer / Julio Morales / Nicolas Marchionni	MPL-02-01-18	ESFEROMATIC S.A.					
TTP315	Nicolas Marchionni	LPL-02-03-18	AUTOQUEM					
TTP316	Luciano Belmar / Julio Morales / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni	LPL-02-02-18, CHI-02-01-18	EKA TECNICA S.A.					
TTP317	Luciano Belmar	MPL-09-01-18, CHI-02-01-18, BBL-02-01-18, BBL-02-02-18	EKA TECNICA S.A.					
TTP318	Luciano Belmar / Gerardo Serrano	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, OLA-06-01-18, BBL-06-01-18, SRO-06-01-18, CHI-06-01-18, LPL-06-02-18	BMI Austral S.R.L.					
TTP319	Eduardo Scherer	LPL-02-04-18	MIRELA S.A.					
TTP321	Nicolas Marchionni / Gerardo Serrano	LPL-02-03-18	AUTOQUEM					
TTP325	Eduardo Scherer / Luciano Belmar / Hector Vercesi / Ponciano Potes	BBL-02-04-18, CHI-02-02-18	Mavitech					
TTP326	Horacio Salgado	BBL-02-01-18, SRO-02-02-18, OLA-02-02-18	Prensa Cia del Sur					
TTP327	Leandro Gomez / Alfredo Sabadini	LPL-02-02-18	Gelvez S.R.L.					
TTP328	Luciano Belmar / Gerardo Serrano	MPL-06-01-18, NEC-06-01-18, OLA-06-01-18, LPL-06-02-18	Lamin Corrosiones					
TTP332	Pablo Andres Morales	SRO-20-01-17	Ingenieria SIMA S.A.					
TTP333	Eduardo Scherer	BBL-MPL-21-06-18	Formar S.A.					
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER								
					374,33	206,29%	19,00	
					374,33	207,96%	131,675,51	

TOTAL PROPIAS:	\$ 3.450.660,69	\$ 131.675,51	\$ 7.582.336,20
	207,46%	10,56%	287,17%

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS				MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO	
Item	Pedido N°	Inspector	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL
	TTP 268	Carlos Aquino	Señalización Integral S.R.L.		3,50	5,83%	20,365	ANTERIOR	ACTUAL
	TTP 274	Armando Bertoldi / Eduardo Scherer	GUAYABERA S.A.		3,50	5,83%	20,365	ANTERIOR	ACTUAL
	TTP 278	Pablo Perat / Ariel Coman	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.		1,00	1,87%	1,87	ANTERIOR	ACTUAL
	TTP282	Gerardo Serrano / Martin Cassinly / Fabian Gomez	A. Marshall Moffet S.A.		1,50	2,50%	3,75	ANTERIOR	ACTUAL
	TTP288	Gerardo Serrano	JOSE CURJ ANTUN E HIJOS S.A.		2,25	3,75%	8,4375	ANTERIOR	ACTUAL
	TTP307	Leandro Gomez / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni	Vehiculos Worcester de Arg. S.A.		2,00	3,33%	6,66	ANTERIOR	ACTUAL
	TTP313	Belmar / Nicolas Marchionni	A. Marshall Moffet S.A.		1,00	1,87%	1,87	ANTERIOR	ACTUAL
	TTP320	Oswaldo Chapela / Luciano Belmar	Estefanatic S.A.		1,00	1,87%	1,87	ANTERIOR	ACTUAL
	TTP329	Nicolas Marchionni	Gota		1,00	1,87%	1,87	ANTERIOR	ACTUAL

ING. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PANPEANA

ING. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PANPEANA



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



TTP230	Leandro Gomez / Angelo Barahona / Hector Vercesi	TERCEROS	NEHUEL S.R.L.
TTP231	Luciano Belmar	TERCEROS	S. Integral SRL

2,00	3,33%	5,00	8,33%	7,00	11,57%	\$	13.860,58	\$	34.551,45	\$	48.512,03
		0,50	0,83%	0,50	0,83%	\$	-	\$	3.465,15	\$	3.465,15
						\$	-	\$	-	\$	-
						\$	123.012,65	\$	38.116,60	\$	161.129,24
SUBTOTAL INSPECTORES TALLER											
17,75	29,56%	5,50	9,17%	23,25	36,83%	\$	123.012,65	\$	38.116,60	\$	161.129,24

TOTAL TERCEROS:	\$	123.012,65	\$	38.116,60	\$	161.129,24
		29,58%		9,17%		38,75%

TOTAL CONTRATO:	\$	1.563.259,60
-----------------	----	--------------

TOTAL CERTIFICADO
AVANCE DEL CONTRATO

\$	3.573.673,34	\$	169.792,11	\$	3.743.465,45
	214,86%		10,21%		225,07%

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Cdo. Pablo Geraghty
Asesorado

FIRMA PROVEEDOR


FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.


Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ing. GEREMIO SAGULA
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Ing. ALEJANDRO LORENZO
GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA

Liberación de Certificado		
Contrato Marco 4600001014 ex 4500063973		
Pedido Nº 4500069942		
HE 1000206356	Importe	41581.75
HE 1000206357	Importe	128210.38
Total		169792.13


 EDUARDO M. MILANO
 ING. GERENCIA TECNICA
 DPTO. DE OBRAS
 CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO N° 10
PERIODO: 01/08/18 AL 31/08/18

45000 69663

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063973

Item	INSPECTORES MES TALLER PROPIAS			Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ÍTEM				CERTIFICADO			
	Pedido N°	Inspector								ANTERIOR CANT.	%	ACTUAL CANT.	%	ANTERIOR	%	ACTUAL	ACUMULADO
TTP 233		Ferlat, Fabio / Aguilino, Carlos		LPL-02-01-17	Faisner					3,00	1,67%	3,00	1,67%	\$ 20.790,87	\$	\$	20.790,87
		Juan Navarrete		MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG- 32-01-17; SRO-32- 01-17; PEH-32- 01-17; PEH-32-02- 17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CH- 32-01-17	Marvitech					3,00		3,00	1,67%	\$ 20.790,87	\$	\$	20.790,87
TTP 240		Fabio Ferlat		NEC-21-01-17	Worcester-Valbol					1,25	0,69%	1,25	0,69%	\$ 8.662,86	\$	\$	8.662,86
TTP 248		Aguilino, Carlos		NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL- 21-01-17	Gora					1,00	0,56%	1,00	0,56%	\$ 6.930,29	\$	\$	6.930,29
TTP 253		Ferlat, Fabio		LPL-21-01-17	Worcester-Valbol					0,50	0,28%	0,50	0,28%	\$ 3.465,15	\$	\$	3.465,15
TTP 254		Daniel Mazzocchi / Carlos Aguilino / Alfredo Sabatini		SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					10,50	5,83%	10,50	5,83%	\$ 72.768,05	\$	\$	72.768,05
TTP 255		Bergeri, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matias Cepeda / Emiliano Moroni		SRO-20-01-17	Tenaris					54,00	30,00%	54,00	30,00%	\$ 374.235,66	\$	\$	374.235,66
TTP 257		Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Tieni / Carlos Mariscotti		SRO-20-01-17; LPL- 21-01-17	Tublier					70,00	38,89%	70,00	38,89%	\$ 485.120,30	\$	\$	485.120,30
TTP 263		Gomez, Fabian		TAN-21-01-17	Indave					1,50	0,83%	1,50	0,83%	\$ 10.395,44	\$	\$	10.395,44
TTP 264		Ferlat, Fabio		LPL 21-01-17	Worcester-Valbol					3,75	2,08%	3,75	2,08%	\$ 25.988,59	\$	\$	25.988,59
TTP 265		Juan Alejandro Gallardo / Merlo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastromanni		SRO20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F					43,00	23,89%	43,00	23,89%	\$ 298.002,47	\$	\$	298.002,47
TTP 266		Carlos Aguilino / Fabio Ferlat		SRO-20-01-17	Esferomatic S.A.					10,50	5,83%	10,50	5,83%	\$ 72.768,05	\$	\$	72.768,05
TTP 270		Fabio Ferlat		SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					2,00	1,11%	2,00	1,11%	\$ 13.860,58	\$	\$	13.860,58
TTP 271		Fabio Ferlat		SRO-08-01-18	FAVRA S.A.I.C.					4,00	2,22%	4,00	2,22%	\$ 27.721,16	\$	\$	27.721,16
TTP 272		Fabio Ferlat / Eduardo Scherer		SRO-20-01-17	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					3,58	1,99%	3,58	1,99%	\$ 24.810,44	\$	\$	24.810,44
TTP 273		Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti		NEC-20-01-17	TUBIER S.A.					35,50	19,72%	35,50	19,72%	\$ 246.025,30	\$	\$	246.025,30
TTP 276		Matias Cepeda		SRO-20-01-17	WILDCAT S.A.					6,00	3,33%	6,00	3,33%	\$	\$	\$	
TTP 277		Fabio Ferlat / Julio Morales		SRO-08-01-18	INDAVE S.A.					4,00	2,22%	4,00	2,22%	\$	\$	\$	
TTP 279		Ariel Conan / Eduardo Scherer		SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.					4,25	2,36%	4,25	2,36%	\$ 29.453,73	\$	\$	29.453,73
TTP 280		Gerardo Serrano		SRO-08-01-18	MEIP Ingeniería S.R.L.					9,00	5,00%	9,00	5,00%	\$ 62.372,61	\$	\$	62.372,61
TTP 281		Emiliano Moroni / Julio Morales		LPL-21-01-17	CIMA S.A.					18,00	10,00%	18,00	10,00%	\$ 124.745,22	\$	\$	124.745,22

Ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

TUV Rheinland Argentina S.A.
Cdr. Fabio Geraghty
Apoderado

ING. SERGIO SAGUIN
GERENCIA TECNICA LEONARDO LORENZO
Jefe del Depto. de GERENTE TECNICO
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

TTP282	Emiliano Moroni / Horacio Rubén Rocha / Fabio Ferlat	MPL-32-01-18, BBL-32-01-18, TAR-32-01-18, PIG-32-01-18, SRO-32-01-18	Komalla
TTP283	Gerardo Serrano / Angel Barahona	TAN-21-01-17	Chimen Alite S.A.
TTP284	Walter Knutzen / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	Gevez S.R.L.
TTP285	Emiliano Moroni / Martin Casserly / Fabio Ferlat	SRO-22-01-17	ESFEROMATICO S.A.
TTP286	Pablo Cepedez	SRO-20-01-17	TUBHIER
TTP287	Horacio Rubén Rocha	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.
TTP288	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	Taval S.A.
TTP289	Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarica	LPL-02-03-18	Tommene Americana S.A.
TTP290	Pablo Cepedez	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.
TTP291	Gerardo Serrano / Ariel Sergio Coman Bastarica	OLA-06-01-18	Nollmann S.A.
TTP292	Julio Morales / Fabian Gomez / Gerardo Serrano / Luciano Balmar	BBL-02-02-18	Taval S.A.
TTP293	Julio Morales	SRO-06-01-18	AUTOQUEM SA
TTP294	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.
TTP295	Julio Morales / Martin Casserly / Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni	LPL-02-03-18	Industrias EPTA S.R.L.
TTP296	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer / Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarica	BBL-02-02-18; CHH-02-01-16; LPL-02-02-18; MPL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.
TTP297	Eduardo Scherer / Gerardo Serrano	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, TAR-06-01-18, BBL-06-01-18, OLA-06-01-18, NEC-06-01-18, TAN-06-01-18, LPL-06-02-18	PROTAN S.A.
TTP298	Fabio Ferlat / Leandro Gomez	SRO-08-01-18	Komalla
TTP299	Eduardo Scherer	BBL-02-01-18, MPL-02-02-18, BBL-02-02-18	INDAVE S.A.
TTP300	Fabio Ferlat / Leandro Gomez	MPL-02-01-18	BAHISA S.R.L.
TTP301	Fabio Ferlat / Leandro Gomez / Luciano Balmar	MPL-02-01-18	Finder Arg S.A.
TTP302	Julio Morales	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	
TTP303	Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni		
TTP304			

19,00	10,56%					19,00	10,56%	\$	131.675,51	\$	-	\$	131.675,51
35,00	19,44%					35,00	19,44%	\$	242.560,15	\$	-	\$	242.560,15
9,00	5,00%					9,00	5,00%	\$	62.372,61	\$	-	\$	62.372,61
3,50	1,94%					3,50	1,94%	\$	24.256,02	\$	-	\$	24.256,02
15,00	8,33%					15,00	8,33%	\$	103.954,35	\$	-	\$	103.954,35
2,00	1,11%					2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
2,50	1,39%					2,50	1,39%	\$	17.325,73	\$	-	\$	17.325,73
2,75	1,53%					2,75	1,53%	\$	19.059,30	\$	-	\$	19.059,30
19,00	10,56%					19,00	10,56%	\$	131.675,51	\$	-	\$	131.675,51
2,00	1,11%					2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
3,50	1,94%					3,50	1,94%	\$	24.256,02	\$	20.790,87	\$	45.046,89
1,00	0,56%					1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	-	\$	6.930,29
2,00	1,11%					2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58
4,50	2,50%					4,50	2,50%	\$	31.166,31	\$	6.930,29	\$	38.116,60
7,83	4,35%					7,83	4,35%	\$	54.264,17	\$	-	\$	54.264,17
1,00	0,56%					1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	3.465,15	\$	10.395,44
13,00	7,22%					13,00	7,22%	\$	90.093,77	\$	13.860,58	\$	103.954,35
4,00	2,22%					4,00	2,22%	\$	27.721,16	\$	-	\$	27.721,16
11,00	6,11%					11,00	6,11%	\$	55.442,32	\$	20.790,87	\$	76.233,19
8,50	4,72%					8,50	4,72%	\$	58.907,47	\$	-	\$	58.907,47
2,00	1,11%					2,00	1,11%	\$	13.860,58	\$	-	\$	13.860,58

Día 180,00 \$ 6.930,29 \$ 1.247.452,20

[Firma]
ING. EDUARDO M. MILANO
ING. GERENCIA TECNICA
OPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

ruv Rheinland Argentina S.A.
Cdr. Pablo Geraghty
Apoderado


[Firma]
ING. SERGIO GABRIEL ANDRÉS MORENO
GERENCIA TECNICA
Jefe del Depto. CAMUZZI GAS DEL SUR
Camuzzi Gas Pampeana

TTP	Proveedor	Código de Proyecto	Descripción del Proyecto	Unidad	Porcentaje	Valor Unitario	Valor Total
TTP305	Fabio Ferlat	OLA-06-01-18, LOB-06-01-18, CHI-06-01-18, LPL-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL-06-01-18, LPL-06-02-18, MPL-06-01-18	Lanlin Corrosiones	1,00	0,56%	\$ 6.930,29	\$ - \$ 6.930,29
TTP306	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	CHI-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.	1,25	0,69%	\$ 8.662,86	\$ - \$ 8.662,86
TTP307	Eduardo Scherer	LPL-02-04-18	TEGNARK SA	1,00	0,56%	\$ 6.930,29	\$ - \$ 6.930,29
TTP308	Fabio Ferlat	BBL-02-01-18	TYC S.A.	1,00	0,56%	\$ 6.930,29	\$ - \$ 6.930,29
TTP309	Eduardo Scherer / Luciano Belmar	BBL-02-01-18	Consortio: AESA Construcciones y Servicios S.A.	9,00	5,00%	\$ 62.372,61	\$ 10.395,44 \$ 72.768,05
TTP310	Eduardo Scherer / Luciano Belmar	BBL-02-02-18	Humberto Manzano	2,00	0,83%	\$ 13.860,58	\$ 10.395,44 \$ 24.256,02
TTP311	Humberto Manzano	BBL-02-01-18	VALYTRONIC S.A.	2,50	1,39%	\$ 17.325,73	\$ - \$ 17.325,73
TTP312	Humberto Manzano	NEC-09-01-18	VALYTRONIC S.A.	5,00	2,78%	\$ 34.651,45	\$ - \$ 34.651,45
TTP314	Morales / Nicolas Marchionni	MPL-02-01-18	ESFEROMATIC S.A.	2,00	1,11%	\$ 13.860,58	\$ - \$ 13.860,58
TTP315	Nicolas Marchionni	LPL-02-03-18	AUTOQUEM	0,25	0,14%	\$ 1.732,57	\$ - \$ 1.732,57
TTP316	Luciano Belmar / Julio Morales / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni	LPL-02-02-18, CHI-02-01-18	EKA TECNICA S.A.	0,25	1,11%	\$ 1.732,57	\$ 13.860,58 \$ 15.593,15
TTP317	Luciano Belmar	MPL-08-01-18, CHI-02-01-18, BBL-02-01-18, BBL-02-02-18	EKA TECNICA S.A.	1,25	0,69%	\$ 8.662,86	\$ - \$ 8.662,86
TTP318	Luciano Belmar	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, OLA-06-01-18, BBL-06-01-18, SRO-06-01-18, CHI-06-01-18, LPL-06-02-18	BMI Austral S.R.L.	1,00	0,56%	\$ 6.930,29	\$ - \$ 6.930,29
TTP319	Eduardo Scherer	LPL-02-04-18	MIRBLA S.A.	1,00	0,56%	\$ 6.930,29	\$ - \$ 6.930,29
TTP321	Nicolas Marchionni / Gerardo Serrano	LPL-02-03-18	AUTOQUEM	1,00	0,83%	\$ 6.930,29	\$ 3.465,15 \$ 10.395,44
TTP325	Eduardo Scherer / Luciano Belmar	BBL-02-04-18, OLA-02-02-18	Maritech	4,50	2,50%	\$ 31.186,31	\$ - \$ 31.186,31
TTP326	Horacio Salgado	BBL-02-01-18, SRO-02-02-18, OLA-02-02-18	Prema Cia del Sur	1,50	0,83%	\$ 10.395,44	\$ - \$ 10.395,44
TTP327	Leandro Gomez	LPL-02-02-18	Gelvez S.R.L.	1,00	1,11%	\$ 6.930,29	\$ 6.930,29 \$ 13.860,58
TTP328	Luciano Belmar / Gerardo Serrano	MPL-06-01-18, NEC-06-01-18, OLA-06-01-18, LPL-06-02-18	Lanlin Corrosiones	2,00	1,11%	\$ 13.860,58	\$ - \$ 13.860,58
			SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	374,33	205,25%	\$ 3.284.333,73	\$ 156.376,96 \$ 3.450.660,69

TOTAL PROPIAS:	\$ 3.284.333,73	\$ 166.326,96	\$ 3.450.660,69
	197,46%	13,33%	276,62%

[illegible]

CERTIFICADO
 IN: ALEJANDRO LORENZO
 IN: GERENTE GENERAL TECNICO
 GERENCIA TECNICA MUZZI SAS DEL SUR
 Jefe del Depto. de Obras
 Muzzi Sas Paeonaria



TOTAL CONTRATO:	\$ 1.663.269,60
------------------------	------------------------

P. 115 Rhineland Argentina S.A.
 Order Pablo Geraghty
 Montevideo

FIRMA PROVIDOR


ing. EDUARDO M. MILANO
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE OBRAS
CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

LEGGIO SAGULA

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Jefe del Depto. de Obras
Camuzzi Gas Pampeana

ING. ALESSANDRO LORENZINI
GERENTE TECNICO
S.M. IZZI GAS DEL SUR

Contrato Marco 4600001014			
Certificado de TUV agosto de 2018 Taller			
Pedido			
4500069663 Importe	166326.96	HE	1000205794
	34651.46	HE	1000205792
Total Certificado	200978.42		


 Ing. EDUARDO M. MILANO
 GERENCIA TECNICA
 DPTO. DE OBRAS
 CANUZZI GAS PANPEANA I SUR