



PLANILLA DE CERTIFICACIÓN



DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: PROVISIÓN DE INSPECCIÓN CALIFICADA PARA VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EN TALLER

CERTIFICADO N° 12  
PERIODO: 01/10/18 AL 31/10/18

FIRMA CONTRATISTA: TÜV RHEINLAND ARGENTINA S.A.  
ORDEN DE COMPRA/CONTRATO N°: 4500063973

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

INSPECTORES MES TALLER PROPIAS										Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICIÓN DEL ÍTEM				CERTIFICADO			
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO					
					CANT.	%	CANT.	%	CANT.								%				
	TTP 233	Ferlat, Fabio / Aquino, Carlos	LPL-02-01-17	Fainser							3,00	1,67%	\$ 20.790,87	\$ -	\$ 20.790,87						
		Juan Navarrete	MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; SRO-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-01-17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CH-32-01-17	Marvitech							3,00	1,67%	\$ 20.790,87	\$ -	\$ 20.790,87						
	TTP240	Fabio Ferlat	NEG-21-01-17	Worcester-Valbol							1,25	0,69%	\$ 8.662,86	\$ -	\$ 8.662,86						
	TTP 248	Aquino, Carlos	NEG-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL-21-01-17	Gora							1,00	0,56%	\$ 6.930,29	\$ -	\$ 6.930,29						
	TTP 253	Ferlat, Fabio	LPL-21-01-17	Worcester-Valbol							0,50	0,28%	\$ 3.465,15	\$ -	\$ 3.465,15						
	TTP 254	Daniel Mazzocchi / Carlos Aquino / Alfredo Sabatini	SRO-20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F							10,50	5,83%	\$ 72.768,05	\$ -	\$ 72.768,05						
	TTP 255	Berbegel, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matias Cepeda / Emiliano Moroni	SRO-20-01-17	Tenaris							54,00	30,00%	\$ 374.235,66	\$ -	\$ 374.235,66						
	TTP 257	Eduardo Scherer / Francisco Quintana / Agustín Tien / Carlos Mariscotti	SRO-20-01-17; LPL-21-01-17	Tubhler							70,00	38,89%	\$ 485.120,30	\$ -	\$ 485.120,30						
	TTP 263	Gomez, Fabian	TAN-21-01-17	Indave							1,50	0,83%	\$ 10.395,44	\$ -	\$ 10.395,44						
	TTP 264	Ferlat, Fabio	LPL 21-01-17	Worcester-Valbol							3,75	2,08%	\$ 25.988,59	\$ -	\$ 25.988,59						
	TTP 265	Juan Alejandro Gallardo / Merelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Tomas Mastrolardi	SRO20-01-17	M ROYO S A C I I F Y F							43,00	23,89%	\$ 298.002,47	\$ -	\$ 298.002,47						
	TTP 266	Carlos Aquino / Fabio Ferlat	SRO-20-01-17	Esteromatic S.A.							10,50	5,83%	\$ 72.768,05	\$ -	\$ 72.768,05						
	TTP 270	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.							2,00	1,11%	\$ 13.860,58	\$ -	\$ 13.860,58						
	TTP 271	Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	FAVRA S.A.I.C.							4,00	2,22%	\$ 27.721,16	\$ -	\$ 27.721,16						
	TTP 272	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer	SRO-20-01-17	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.							3,58	1,99%	\$ 24.810,44	\$ -	\$ 24.810,44						
	TTP 273	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	NEG-20-01-17	TUBHIER S.A.							35,50	19,72%	\$ 246.025,30	\$ -	\$ 246.025,30						
	TTP 276	Matias Cepeda	SRO-20-01-17	WILDCAT S.A.							6,00	3,33%	\$ -	\$ -	\$ -						
	TTP 277	Fabio Ferlat / Julio Morales	SRO-08-01-18	INDAVE S.A.							4,00	2,22%	\$ -	\$ -	\$ -						
	TTP 279	Ariel Coman / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.							4,25	2,36%	\$ 29.453,73	\$ -	\$ 29.453,73						
	TTP280	Gerardo Serrano	SRO-08-01-18	MEIP Ingenieria S.R.L.							9,00	5,00%	\$ 62.372,61	\$ -	\$ 62.372,61						
	TTP281	Emiliano Moroni / Julio Morales	LPL-21-01-17	CM&A S.A.							18,00	10,00%	\$ 124.745,22	\$ -	\$ 124.745,22						

TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Cdo. Pablo Geraghty  
Apoderado

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TÉCNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TÉCNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA  
Dpto. de Depo. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

TTP282	Emiliano Moroni / Horacio Rubén Rocha / Fabio Ferlat	MPL-32-01-18, BBL-32-01-18, TAR-32-01-18, PIG-32-01-18, SRO-32-01-18	Komalla
TTP283	Gerardo Serrano / Angelo Barabozza	TAN-21-01-17	Chimen Alke S.A.
TTP284	Walter Knutzen / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	Gevez S.R.L.
TTP285	Emiliano Moroni / Martín Casserly / Fabio Ferlat	SRO-22-01-17	ESPEROMATIC S.A.
TTP286	Patricio Cespedes	SRO-20-01-17	TUBHIER
TTP287	Horacio Rubén Rocha	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.
TTP288	Gerardo Serrano / Fabio Ferlat	SRO-08-01-18	Taval S.A.
TTP289	Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarica	LPL-02-03-18	Tomene Americana S.A.
TTP290	Patricio Cespedes	NEC-20-01-17	TUBHIER S.A.
TTP291	Gerardo Serrano / Ariel Sergio Coman Bastarica	OLA-06-01-18	Nollmann S.A.
TTP292	Julio Morales / Fabian Gomez / Gerardo Serrano / Luciano Belmar	BBL-02-02-18	Taval S.A.
TTP293	Julio Morales	SRO-08-01-18	AUTOQUEM SA
TTP294	Eduardo Scherer	PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.
TTP295	Julio Morales / Martín Casserly / Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni	LPL-02-03-18	Industrias EPTA S.R.L.
TTP296	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer / Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarica	BBL-02-02-18, CHL-02-01-18, LPL-02-02-18, MPL-02-01-18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.
TTP297	Eduardo Scherer / Gerardo Serrano	LPL-06-01-18, LOB-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, TAR-06-01-18, BBL-06-01-18, OLA-06-01-18, NEC-06-01-18, TAN-06-01-18, LPL-06-02-18	PROTAN S.A.
TTP298	Fabio Ferlat / Leandro Gomez	SRO-08-01-18	Komalla
TTP299	Eduardo Scherer	BBL-02-01-18, MPL-02-02-18, BBL-02-02-18	INDAVE S.A.
TTP300	Fabio Ferlat / Leandro Gomez	MPL-02-01-18	BAHSA S.R.L.
TTP301	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18	Finder Arg S.A.
TTP302	Fabio Ferlat / Leandro Gomez / Luciano Belmar	PEH-32-01-18	
TTP303	Julio Morales		
TTP304	Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni		

\$ 1.247.452,20

\$ 6.930,29

180,00

Día

Ing. EDUARDO M. MILANO

GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PANPEANA I SUR

Ing. ALEJANDRO LORENZO

GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PANPEANA

ING. SERGIO SABALA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana



1.00	0.56%				1.00	0.56%	\$	6,930.29	\$	-	\$	6,930.29
1.25	0.69%				1.25	0.69%	\$	8,662.86	\$	-	\$	8,662.86
1.00	0.56%				1.00	0.56%	\$	6,930.29	\$	-	\$	6,930.29
10.50	5.83%				10.50	5.83%	\$	72,768.05	\$	-	\$	72,768.05
6.50	3.61%	3.00	1.67%		9.50	5.28%	\$	45,046.89	\$	20,790.87	\$	65,837.76
2.50	1.39%				2.50	1.39%	\$	17,325.73	\$	-	\$	17,325.73
5.00	2.78%	0.50	0.28%		5.50	3.06%	\$	34,651.45	\$	3,465.15	\$	38,116.60
2.00	1.11%				2.00	1.11%	\$	13,860.58	\$	-	\$	13,860.58
0.25	0.14%				0.25	0.14%	\$	1,732.57	\$	-	\$	1,732.57
3.75	2.08%	4.00	2.22%		7.75	4.31%	\$	25,988.59	\$	27,721.16	\$	53,709.75
1.25	0.69%				1.25	0.69%	\$	8,662.86	\$	-	\$	8,662.86
3.00	1.67%	0.50	0.28%		3.50	1.94%	\$	20,790.87	\$	3,465.15	\$	24,256.02
1.00	0.56%				1.00	0.56%	\$	6,930.29	\$	-	\$	6,930.29
1.50	0.83%				1.50	0.83%	\$	10,395.44	\$	-	\$	10,395.44
6.00	3.33%	7.00	3.89%		7.00	3.89%	\$	-	\$	48,512.03	\$	48,512.03
6.50	3.61%	8.50	4.72%		14.50	8.06%	\$	41,581.74	\$	58,907.47	\$	100,489.21
3.50	1.94%				15.00	8.33%	\$	45,046.89	\$	58,907.47	\$	103,954.35
2.00	1.41%				3.50	1.94%	\$	24,256.02	\$	-	\$	24,256.02
4.00	2.22%				3.50	1.94%	\$	13,860.58	\$	10,395.44	\$	24,256.02
0.50	0.28%				2.50	1.39%	\$	-	\$	17,325.73	\$	17,325.73
		4.00	2.22%		4.00	2.22%	\$	-	\$	27,721.16	\$	27,721.16

Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TÉCNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA


1. SECRET  
 2. SECRET  
 3. SECRET  
 4. SECRET  
 5. SECRET  
 6. SECRET  
 7. SECRET  
 8. SECRET  
 9. SECRET  
 10. SECRET  
 11. SECRET  
 12. SECRET  
 13. SECRET  
 14. SECRET  
 15. SECRET  
 16. SECRET  
 17. SECRET  
 18. SECRET  
 19. SECRET  
 20. SECRET  
 21. SECRET  
 22. SECRET  
 23. SECRET  
 24. SECRET  
 25. SECRET  
 26. SECRET  
 27. SECRET  
 28. SECRET  
 29. SECRET  
 30. SECRET  
 31. SECRET  
 32. SECRET  
 33. SECRET  
 34. SECRET  
 35. SECRET  
 36. SECRET  
 37. SECRET  
 38. SECRET  
 39. SECRET  
 40. SECRET  
 41. SECRET  
 42. SECRET  
 43. SECRET  
 44. SECRET  
 45. SECRET  
 46. SECRET  
 47. SECRET  
 48. SECRET  
 49. SECRET  
 50. SECRET  
 51. SECRET  
 52. SECRET  
 53. SECRET  
 54. SECRET  
 55. SECRET  
 56. SECRET  
 57. SECRET  
 58. SECRET  
 59. SECRET  
 60. SECRET  
 61. SECRET  
 62. SECRET  
 63. SECRET  
 64. SECRET  
 65. SECRET  
 66. SECRET  
 67. SECRET  
 68. SECRET  
 69. SECRET  
 70. SECRET  
 71. SECRET  
 72. SECRET  
 73. SECRET  
 74. SECRET  
 75. SECRET  
 76. SECRET  
 77. SECRET  
 78. SECRET  
 79. SECRET  
 80. SECRET  
 81. SECRET  
 82. SECRET  
 83. SECRET  
 84. SECRET  
 85. SECRET  
 86. SECRET  
 87. SECRET  
 88. SECRET  
 89. SECRET  
 90. SECRET  
 91. SECRET  
 92. SECRET  
 93. SECRET  
 94. SECRET  
 95. SECRET  
 96. SECRET  
 97. SECRET  
 98. SECRET  
 99. SECRET  
 100. SECRET  
 101. SECRET  
 102. SECRET  
 103. SECRET  
 104. SECRET  
 105. SECRET  
 106. SECRET  
 107. SECRET  
 108. SECRET  
 109. SECRET  
 110. SECRET  
 111. SECRET  
 112. SECRET  
 113. SECRET  
 114. SECRET  
 115. SECRET  
 116. SECRET  
 117. SECRET  
 118. SECRET  
 119. SECRET  
 120. SECRET  
 121. SECRET  
 122. SECRET  
 123. SECRET  
 124. SECRET  
 125. SECRET  
 126. SECRET  
 127. SECRET  
 128. SECRET  
 129. SECRET  
 130. SECRET  
 131. SECRET  
 132. SECRET  
 133. SECRET  
 134. SECRET  
 135. SECRET  
 136. SECRET  
 137. SECRET  
 138. SECRET  
 139. SECRET  
 140. SECRET  
 141. SECRET  
 142. SECRET  
 143. SECRET  
 144. SECRET  
 145. SECRET  
 146. SECRET  
 147. SECRET  
 148. SECRET  
 149. SECRET  
 150. SECRET  
 151. SECRET  
 152. SECRET  
 153. SECRET  
 154. SECRET  
 155. SECRET  
 156. SECRET  
 157. SECRET  
 158. SECRET  
 159. SECRET  
 160. SECRET  
 161. SECRET  
 162. SECRET  
 163. SECRET  
 164. SECRET  
 165. SECRET  
 166. SECRET  
 167. SECRET  
 168. SECRET  
 169. SECRET  
 170. SECRET  
 171. SECRET  
 172. SECRET  
 173. SECRET  
 174. SECRET  
 175. SECRET  
 176. SECRET  
 177. SECRET  
 178. SECRET  
 179. SECRET  
 180. SECRET  
 181. SECRET  
 182. SECRET  
 183. SECRET  
 184. SECRET  
 185. SECRET  
 186. SECRET  
 187. SECRET  
 188. SECRET  
 189. SECRET  
 190. SECRET  
 191. SECRET  
 192. SECRET  
 193. SECRET  
 194. SECRET  
 195. SECRET  
 196. SECRET  
 197. SECRET  
 198. SECRET  
 199. SECRET  
 200. SECRET  
 201. SECRET  
 202. SECRET  
 203. SECRET  
 204. SECRET  
 205. SECRET  
 206. SECRET  
 207. SECRET  
 208. SECRET  
 209. SECRET  
 210. SECRET  
 211. SECRET  
 212. SECRET  
 213. SECRET  
 214. SECRET  
 215. SECRET  
 216. SECRET  
 217. SECRET  
 218. SECRET  
 219. SECRET  
 220. SECRET  
 221. SECRET  
 222. SECRET  
 223. SECRET  
 224. SECRET  
 225. SECRET  
 226. SECRET  
 227. SECRET  
 228. SECRET  
 229. SECRET  
 230. SECRET  
 231. SECRET  
 232. SECRET  
 233. SECRET  
 234. SECRET  
 235. SECRET  
 236. SECRET  
 237. SECRET  
 238. SECRET  
 239. SECRET  
 240. SECRET  
 241. SECRET  
 242. SECRET  
 243. SECRET  
 244. SECRET  
 245. SECRET  
 246. SECRET  
 247. SECRET  
 248. SECRET  
 249. SECRET  
 250. SECRET  
 251. SECRET  
 252. SECRET  
 253. SECRET  
 254. SECRET  
 255. SECRET  
 256. SECRET  
 257. SECRET  
 258. SECRET  
 259. SECRET  
 260. SECRET  
 261. SECRET  
 262. SECRET  
 263.



## PLANILLA DE CERTIFICACIÓN

[illegible]

TOTAL PROPIAS:	\$ 3.575.405,91	\$ 280.676,75	\$ 3.856.082,66
	214,96%	22,50%	309,12%

  
Ing. EDUARDO M. MILANG  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

ING. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TÉCNICA  
Jefe del Departamento de Obras  
Caruzzi Las Pampas

ING. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TÉCNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA

TUV Rheinland Argentina S.A.  
Cdo. Pablo Geraghty  
Apoderado

INSPECTORES MES TALLER TERCEROS																		
Item	Pedido N°	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MEDICION DEL ITEM				CERTIFICADO					
									ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO			
									CANT.	%	CANT.	%				CANT.	%	
	TTP 268	Carlos Aquino	TERCEROS	Señalización Integral S.R.L.						3,50	5,83%		3,50	5,83%	\$	24.256,02	\$	24.256,02
	TTP 274	Armando Bertolo / Eduardo Scherer	TERCEROS	GUAYABERA S.A.						1,00	1,67%		1,00	1,67%	\$	6.930,29	\$	6.930,29
	TTP 278	Fabio Ferlat / Ariel Coman	TERCEROS	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.						1,50	2,50%		1,50	2,50%	\$	10.395,44	\$	10.395,44
	TTP292	Gerardo Serrano / Martin Casserly / Fabian Gomez	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.						2,50	4,17%		2,50	4,17%	\$	17.325,73	\$	17.325,73
	TTP288	Horacio Rubén Rocha / Gerardo Serrano	TERCEROS	JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A.						1,00	1,67%		1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	6.930,29
	TTP307	Eduardo Scherer	TERCEROS	Valvulas Worcester de Arg. S.A.						1,00	1,67%		1,00	0,56%	\$	6.930,29	\$	6.930,29
	TTP313	Leandro Gomez / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.	Dia	60,00	\$ 6.930,29	\$ 415.817,40		2,25	3,75%		2,25	3,75%	\$	15.593,15	\$	15.593,15
	TTP320	Oswaldo Chapela / Luciano Belmar	TERCEROS	Esferomatic S.A.						2,00	3,33%		2,00	3,33%	\$	13.860,58	\$	13.860,58
	TTP329	Nicolas Marchionni	TERCEROS	Gora						1,00	1,67%		1,00	1,67%	\$	6.930,29	\$	6.930,29
	TTP330	Leandro Gomez / Angelo Barahona / Hector Vercesi / Federico Kugler	TERCEROS	NEHUEL S.R.L.						7,00	11,67%	6,00	13,00	21,67%	\$	41.581,74	\$	90.093,77
	TTP331	Ludiano Belmar / Eduardo Scherer	TERCEROS	S. Integral SRL						0,50	0,83%	0,50	1,00	1,67%	\$	3.465,15	\$	6.930,29
															\$	-	\$	-
										23,25	38,75%	6,50	29,75	47,36%	\$	161.129,24	\$	206.176,13

TOTAL TERCEROS:	\$ 161.129,24	\$ 45.046,89	\$ 206.176,13
	38,75%	10,83%	49,58%

TOTAL CONTRATO:	\$ 1.663.289,60
-----------------	-----------------

TOTAL CERTIFICADO	\$ 3.736.535,16	\$ 325.723,63	\$ 4.062.258,79
AVANCE DEL CONTRATO	224,65%	19,58%	244,23%

TÜV Rheinland Argentina S.A.  
Odon. Pablo Gárgathy  
Apoderado

FIRMA PROVEEDOR

Ing. EDUARDO M. MILANO  
GERENCIA TECNICA  
DPTO. DE OBRAS  
CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Ing. SERGIO SAGULA  
GERENCIA TECNICA  
Jefe del Depto. de Obras  
Camuzzi Gas Pampeana

Ing. ALEJANDRO LORENZO  
GERENTE TECNICO  
CAMUZZI GAS PAMPEANA