

N° Contrato:	4500078877	Proyecto u Obra:	EXTENSION DE RED DE GAS EN VICTORICA
Mes:	Noviembre	Contratista:	MUNICIPALIDAD DE VICTORICA
		N° Certificado:	3
			Montó Total de Contrato:
			\$ 3,629,565.85

[illegible]

APROBO MEDICION.
FECHA:

FECHA:

AFROBO PLANILLA:

FECHA:

Ing. Nicolás Echegaray
REPRESENTANTE TECNICO
M.P. 3196

Ing. MARCOS A. JUAN
JEFE DE TIENCO
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMIJUZI GAS PAMPEANA S.A.

JUAN JOSÉ STELLER
INSPECTOR TECNICO
SECCION TECNICO
COMUNIDAD LINEA SOCIO LA PAMPA
MUTUAL GAS PANDEMA S.A.

GERENTE UNIDAD DE NEGOCIOS

~~Ing. HUGO ALBERTO CUADRELLI
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMIÑEZ SCS PAMPEANA S.A.~~

AREA TECNICA - SEDE CENTRAL

23

Nº Contrato: 4500076877 Proyecto u Obra: EXTENSION DE RED DE GAS EN VICTORIA Monto Total de Contrato: \$ 430,281.79

Mes: Noviembre Año: 2019 Contratista: MUNICIPALIDAD DE VICTORIA Nº Certificado: 2

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	%	SOBRE RUBRO	%	MEDICION OBRA				MEDICION RUBRO				MEDICION OBRA				OBSERVACIONES
									ANTERIOR	CANT.	%	ACTUAL	ANT.	ACT.	%	ACUM.	ANT.	ACT.	%	ACUM.	
CÓDIGO DE OBRA: SRO-81-02-19																					
DOCUMENTACION																					
1-1	Proyectos Constructivos (Segun lo indicado en el Artículo 11-1 del Pliego)																				
	1-2 Planos Conforme a Obra (Segun lo indicado en el Artículo 11-2 del Pliego)	Global	1	20999.57	20999.57	4.88	4.88	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	48.84	0.00	48.84	0.00	4.88	20999.57	20999.57		
	1-3 Instalacion de Serv. Domiciliario	Global	1	22000.00	22000.00	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	INSTALACION DE SERV. DOMICILIARIO																				
1-1	Provision de Materiales e Instalacion de Servicios	Un	107	3619.46	387282.22	100.00	90.01	0.00	0.00	28.00	26.17	28.00	23.55	0.00	23.55	23.55	0.00	101344.88	101344.88		
				TOTAL	\$ 430,281.79																
										AVANCE TOTAL	28.43%	TOTAL CERTIFICADO				\$ 20,999.57				\$ 101,344.88	\$ 122,344.45

Ing. Nelson Echeverría
REPRESENTANTE TECNICO
M.P. 3196

APROBO MEDICION:
FECHA:

FECHA:

ING. MARCOS A. JUAN
JEFE TECNICO
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

ING. SEBASTIAN GARCIA
GERENTE
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA
CAMUZZI GAS PANPEANA S.A.

AREA TECNICA - SEDE CENTRAL