Camuzzi Gas Pampeana S.A.
AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

MURVE SRL MURVE SRL Calle 29 1566 1900 La Plata

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 19.07.2019 Documento de pago 2000019241

Proveedor nro. 1733

1 1 / Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000275 NC 0002A00000004 19.07.2019	172,155.97-	0.00	172,155.97
1600005239 FA 0002A00000076 19.07.2019	688,623.87	64,878.61	623,745.26
TOTAL GENERAL	516,467.90	64,878.61	451,589.29

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

1233

ORIGINAL

MURVE S. R. L.

Razón Social: MURVE SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD

Domicilio Comercial: 29 1566 Dpto:1 - La Plata Sudeste Calle 50

COD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00002

Comp. Nro: 00000076

Fecha de Emisión: 01/06/2019

CUIT: 30708319089

Ingresos Brutos: 30-70831908-9

Fecha de Inicio de Actividades: 12/05/2003

Período Facturado Desde:

LIMITADA

01/06/2019

Ambas Veredas, Buenos Aires

Hasta: 01/06/2019

Fecha de Vto. para el pago: 01/06/2019

CUIT: 30657864281

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA:

IVA Responsable Inscripto

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta:

Cóc

Cheque

Lic. FEDERICO MATHEOS Resp. Administracion Intern Camuzzi Gas Pampeana S.

Unidad de Negocio La Pla

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

ódigo	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota	Subtotal c/IVA
	FACTURAMOS CERTIFICADO N°2 DE OBRA: AMPLIACIÓN RED DE GAS BARRIO 125 Y 18/- BERISSO - UN LA PLATA - CONTRATO 4500073897 - CÓDIGO: LPL-02/19	1,00	unidades	569110,64	0,00	569110,64	21%	688623,87

Camuzzi Gas Pampeana S.A. CK JAVIER & CROMAYOR

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

JUAN F. MOYA Herado

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

03 JUN 2019

Ing. ERNESTO IAFOLL Jefe Técnico U.N. La Plata Camuzzi Gas Pampeana

ECIBIDO

CO. LA PLATA RUBÉN SISLIAUSKAS

AREA TÉCNICA Camuzzi Ges Pampoene S.A.

JUAN F MOYA

Otros Tributos		Unided de Nedo	manana S.A.		
Descripción	Detalle	Alíc. %	GAPONE COM		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	569110,64
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Internos			0,00		
Impuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	119513,23
	Importe Otro	s Tributos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
				IVA 5%: \$	0,00
				IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
				Importe Otros Tributos: \$	0,00
				Importe Total: \$	688623,87

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69229402579245

Fecha de Vto. de CAE: 11/06/2019

detalle de la operación



07083190890010000269229402579245201906119



CERTIFICADO Nº 2

Calle 29 N° 1566 dpto. 1 / Tel-fax: 0221 453-5984 / La Plata 1900 / e-mail: murvesrl@yahoo.com.ar

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE POLIETILENO EN EL BARRIO UBICADO ENTRE LAS CALLES 18 A 18 BIS Y DE 125 A 126, DE LA CIUDAD DE BERISSO.

CONTRATO Nº: 4500073897 CODIGO DE OBRA: MONTO CONTRACTUAL: \$ 1.679.745,75

FECHA: 03/06/2019

PERIODO: MAYO 2019

	The strain of th			PRECIO	PRECIO	%	- Sauce	Editor	MEDICIO	ON ITEM			ME	DICION OF	RA	Mark Control	CERTIFICAD	0
Rubro Item	DESCRIPCION	unid	cant	UNIT	TOTAL	SOBRE	ANTE	RIOR	ACT	UAL	ACUM	ULADO	%	%	%		CERTIFICAD	U
					The Total	OBRA	CANT	%	CANT	%	CANT	%	ANT	ACT	ACUM	ANT	ACTUAL	ACUM
1	DOCUMENTACIÓN							a in									-	The second
1.1	Proyecto Constructivo	Globa	1	83.900,00	83.900,00	4,99	1,00	100,00			1,00	100,00	4,99		4,99	83900,00		83900,00
1.2	Planos conforme a obra	Globa	1	84.000,00	84.000,00	5,00		189×		1	1400	MARKET !	SALE.				Vallet and an	
II	CAÑERÍAS - Provisión e Instalación						AUG.											
II.1	Instalación de cañerías	July 1																
11.1.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11											100	75-1-1		Thesin		1-19/11-12	
II.1.1	Materiales y mano de obra, fusionado, bajado a zanja y tapado, reparación de veredas y pavimento	netro	740	615,34	455.351,60	27,11	740,00	100,00	36,00	4,86	776,00	104,86	27,11	1,32	28,43	455351,60	22152,24	477503,84
11.1.2	Cañería de Øn 90 mm - SDR 11							37-	13.44	LL. W	J. Cr. 1	F911, 612						73
II.1.2	Materiales y mano de obra, fusionado, bajado a zanja y tapado, reparación de veredas y pavimento	netro	380	1.312,26	498,658,80	29,69			360,00	94,74	360,00	94,74		28,12	28,12		472413,60	472413,60
11.2	Conexiones a cañerías existentes	E	T E		W-III PALE							-						
11.2.	Cañeria de PE Øn 90 mm (a instalar) con Cañeria de Acero Øn 76mm (existente)	Jnida	1	53.593,65	53.593,65	3,19	1,00	100,00			1,00	100,00	3,19		3,19	53593,65		53593,65
11.3	Prueba neumática de fuga y de hermeticidad final				die al			3-76										
11.3.1	Cañería de Øn 50 mm - SDR 11	netro	740	4,33	3.204,20	0,19			F F F F					THE COL				
11.3.2	Cañería de Øn 90 mm - SDR 11	netro	380	18,89	7.178,20	0,43				Chrysley	E-TON				MITTER	W. THE		
	Instalación de servicios integrales, empalmados, perforados y amurados.																	/
III III.1	Instalación de servicios integrales, emplamados y perforados (según indicado en Art.	Jnida	106	4.659,05	493.859,30	29,40			16./	15,09	16,00	15,09		4,44	4,44		74544,80	74544,80
тот	AL GENERAL				1.679.745,75	100,00 %					-100		35,29	33,88	69,17	592.845,25	569.110,64	1.161.955,8

CONTRATISTA

SOCIO GERENTE

INSPECTOR

ng. ALEJANDRO BUCCOLINI INSPECCION DE OBRAS Camuzzi Gas Pampeana

RUBÉN SISLIAUSKAS
AREA TÉCNICA
Camuzzi Gas Pampeana SEA TECNICO E OPERATIVOLLA Camuzzi Gas Pampeana

JUAN F. MOYA GERENTE UNIDABOPERATIVA Plata Unidad de Negocio La Plata Camuzzi Gas Pampasana S:A:

GERENCIA TECNICA-SEDE CENTRAL

Página 1 de 1



Anexo 2b: Estadística de Accidentes de Trabajo para personal Contratista

EMPRESA: CAMUZZI GAS PAMPEANA SA

RESPONSABLE DE LA INFORMACION: ING. CARLOS COMOLLI

CONTRATO No: 4500073897

PERIODO: MAYO 2019

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE POLIETILENO EN EL BARRIO UBICADO ENTRE LAS CALLES 18 A 18 BIS Y DE 125 A 126, DE LA CIUDAD DE BERISSO.

	later and the			CANTID	DIAC DEPONDOS	Accidente in-itinere					
DEDCOMAL	CANTIDAD	HORAS	HX, 10, 5831	SIN DIAS F	PERDIDOS			50 243	DIAS PERDIDOS (POR ACCIDENTES	Mink Black	
PERSONAL	DE PERSONAL	HOMBRES TRABAJADAS	1° AUXILIOS	TRATAMIENTO MEDICO	TAREAS RESTRINGIDAS	TOTAL	CON DIAS PERDIDOS	FATALES		CANTIDAD	DIAS PERDIDOS
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
OPERACIONES	4	552	-		-	-	-	RY FINE	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	100	
ADMINISTRACION				-		-	N. 1. 15		where - " Edge	7 a-	860-F6
TOTALES	4	552		Part Inter	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)						

CCIDENTES VEHICUL	ARES				
CANTIDAD DE VEHICULOS	CANTIDAD DE ACCIDENTES	KM. RECORRIDOS	DIAS FUERA DE SERVICIOS	PERSONAL	DIAS PERDIDOS
[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
2		570			

OBSERVACIONES:

LAS HORAS Y LOS DATOS DE LOS VEHICULOS SON CONSIGNADOS POR LA EMPRESA. EL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE CERTIFICA LA EXISTENCIA O NO DE ACCIDENTES.

CARLOS A. COMOLLI)
Ing. Mecánico - Ing. Laboral
Mat. 16878

Firma del Responsable

ORIGINAL

MURVE S. R. L.

COD, 03

NOTA DE CRÉDITO

Punto de Venta: 00002

Comp. Nro: 00000004

Fecha de Emisión: 01/06/2019

CUIT: 30708319089

Ingresos Brutos: 30-70831908-9

Fecha de Inicio de Actividades: 12/05/2003

Fecha de Vto. para el pago: 01/06/2019

Razón Social: MURVE SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD

LIMITADA

Período Facturado Desde:

Domicilio Comercial: 29 1566 Dpto:1 - La Plata Sudeste Calle 50

Ambas Veredas, Buenos Aires

01/06/2019

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

CUIT: 30657864281

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad IVA Responsable Inscripto Condición frente al IVA:

Hasta: 01/06/2019

de Buenos Aires

Condición de venta:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	NOTA DE CREDITO 25% SOBRE FACTURA A	1,00	unidades	142277,6	6 0,00	142277,66	21%	172155,97

Camuzzi Bas Pampacan S.A. CH JAVIER AGROMAYOR APODERADO

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. JUAN F. MOYA

poderado PIA

CAMUZZ GAS PAMPEANA S.A 03 JUN 2019

RECIBIDO

BUBÉN SISLIAUSKAS CO. LA PLATA

AREA TECNICA
Cemuzzi Gas Pampeana S.A.

LIC. PEDERICO MATHEOS Resp. Administracion Interr Camuzzi Gas Pampeana S. In lad se Negocio La Ple

> ing. ERNESTO IAFO Jefe Técnico U.N. La P Camuzzi Gas Pampeana

Otros Tributos Alíc. % Importe Detalle Descripción Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias JUAN F. MO Per /Ret de IVA

> Pla@00 Unidad de Negocio Li na Soaco 0.00 0,00

Gerente

0,00

0,00

Importe Otros Tributos: \$

Importe Neto Gravado: \$ IVA 27%: \$ IVA 21%: \$

> IVA 10.5%: \$ IVA 5%: \$

0,00 IVA 2.5%: \$ 0,00 IVA 0%: \$ 0,00

Importe Otros Tributos: \$ Importe Total: \$

0,00 172155,97

142277,66

29878,31

0,00

0,00

Per./Ret. Ingresos Brutos

Impuestos Municipales

Impuestos Internos

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69229402657715

Fecha de Vto. de CAE: 11/06/2019



307083190890030000269229402657715201906112