Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

INGENIERIA GAMAR SA INGENIERIA GAMAR SA Moreno 3750 7600 MAR DEL PLATA

PEDIDO: 4500068485

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 15.03.2019 Documento de pago 2000006873 Proveedor nro. 5168

1 / 1 Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000055 NC 0002A00000113 15.03.2019	153,719.95-	0.00	153,719.95
1100000056 NC 0002A00000114 15.03.2019	153,719.95-	0.00	153,719.95
1600001266 FA 0002A00002228 15.03.2019	1,024,799.69	121,867.88	902,931.81
TOTAL GENERAL	717,359.79	121,867.88	595,491.91

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

PLANILLA DE MEDICION Y CERTIFICACIÓN DE OBRA

Camuzzi Gas Pampeana

NGEN	INGENIERÍA GANTAR S.A.			•			٠.				•					
BRA:	OBRA: INSTALACION ERP AZOPARDO - MAR DEL PLATA - PCIA DE BSAS					. 4							ŧ			
SODIC	CODICO DE OBRA: MPL-02-0(:18		_	UNIDAD DE NEGOCIOS	ocios:	War del Plata	lata						CERTIFICADO Nº	1 (UNO)	_	
ONTR	CONTRATISTA, INGENIERIA GAMAR SA		O	CENTRO OPERATIVO:	TIVO	Mar del Plata	lata			,			PERIODO:	Diciem	Diclembre 2018	
OCAC	LOCACION DE OBRA: 4500068485		2	MONTO TOTAL DE OBRA (S/ RVA)	E OBRA (s/ NA):	s	8,365,594.89	4.89				-	FECHA:	31/12/2018	118	
				PRECIO	PRECIO			MEDICION ITEM	Z TEM	,			CERTIFICADO	DO		
RUBRO ITEM	TEM	ONI C	CANT	UNITARIO	TOTAL	ANTERIOR	OR	ACTUAL	7	ACUMULADO	LADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACU.	ACUMULADO	OBS.
				(\$ SIN IVA)	(\$ SIN IVA)	CANT	×	CANT	.	CANT .	*	\$	\$			
	DOCUMENTACIÓN ***				ah usah sakar											•
	1.1 Proyecto Constructivo Máximo: 5% del total de la obra	Global		409338,04	409338,0			10	100.00%	-	100.00%		409,338,04	60	409,338.04	
	12. Planos conforme a obra, Minimo: 5% del total de la obra	Global	-	425063.13	425063.1											
	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN								-							
	#1 Instalación de carrerras de planta y válvulas principales.	ō	,	114482,11	114482.1					•						
	ii.2 Instalación de cañenas y conexiones de entrada y salida	ত	-	4404399,93	4404399.9											
·	II.3. Montaje de sistemas de regulación y medición	Ö	, <u>-</u>	116947,48	116947.5				•				•			,
	Il.4. Instalación de equipos de medición	ত	-	71827.68	7.1827.7											
	Il.5 Telemedición	ច	-	71827.68	7,1827,7					3						
-	II.6 Construcción de accesos, bases para montaje y canalizaciones	Ō	1	513321.98	513322.0		,									
	II.7 Construcción de cámaras para válvulas	ਰ	Ţ	485305,15	485305.2										The second second control of	-
-	II.8 Construcción de recintos y muros	ਲ	-	1236758.20	1236758.2		e.	0.28	28,00%	O	28.00%		346,292.30		346,292.30	***************************************
	It.9 Installaciones eléctricas	ত	-	123723.56	123723.6									-		
	II.10 Protección Anticorrosiva y Puesta e Tierra	Ö	7	91311.55	91311.6			1.00	100.00%	+-	100.00%		91,311,55	.93	91,311.55	-
	HABILITACIÓN Y DESAFECTACIÓN															
	III.1 Habilitación y Puesta en Marcha	ច		54179.0	54179.0							COLOMBO CANADA C		Water State County Asset Hotelston	***************************************	***************************************
	III.2 Desafectación de instalaciones	ত	7	70917,3	70917.3							THE PARTY OF THE P	*			
2	Gooteferenciación (segun jo indigados en 19 artículo 11212 del Aneco							į				,				
	N.1 Georreferenciación	Global	1	176192.06	1761921			/ 1			·			_		
	TOTAL SIN IVA Y SIN DESCUENTO DE ANTIC	DEANT	CIPO F	SIPO FINANCIERO \$	8,365,594.89		AVANCE DE OBRA(LPL):	OBRA		10.12%		· ·	\$ 846,941.89	49	846,941.89	
	Aprobación de la Medicion:			(,				-	
								•					_		•	

INSPECCION DE OBRA TON Rheinisto Arg. S.A. Inspección de Obre Mejandro Faria

> Ing. Paule Martinez INGENIERIA GAMAR S.A. ONTRATISTA

PRESIDENTE

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Ing. MATÍAS IBAÑEZ GERENCIA TÉCNICA DEPÁRTAMENTO DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMFEANA / SUR

GENERAL TECNICO
SENENTE TECNICO
SANTOZZI GAS PAMPEANA

To think of dealth of HADO CASABOUNE

S PAMPEANA S.A.

CAMUZZI 6

Ing. SEPATO SAGULA AERENCIA TECNICA Jele del Depto, de Obras Carnizzi Ses Pempeana

S. W. C.

ORIGINAL

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000113

Fecha de Emisión: 11/02/2019

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Fecha de Vto. para el pago: 11/02/2019

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Período Facturado Desde:

CUIT: 30657864281

Condición frente al IVA:

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Hasta: 11/02/2019

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente Fac. A: 00002-00002228

11/02/2019

IVA Responsable Inscripto

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	nota de credito por dcto de ant. financiero	1,00	otras unidades	127041,28	0,00	127041,28	21%	153719,95

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	
puestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	
mpuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	
	Importe Otros Trib	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	
	,		•	IVA 5%: \$	
				IVA 2.5%: \$	
				IVA 0%: \$	
				Importe Otros Tributos: \$	
				Importe Total: \$	15

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69068260722072

Fecha de Vto. de CAE: 21/02/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de



DUPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Punto de Venta: 00002

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 11/02/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00000113

Período Facturado Desde: 11/02/2019 Hasta: 11/02/2019 Fecha de Vto. para el pago: 11/02/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente Fac. A: 00002-00002228

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA	
	nota de credito por dcto de ant. financiero 15% del monto actual	1,00	otras unidades	127041,28	0,00	127041,28	21%	153719,95	

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importo Noto Gravado: \$	127041,
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	Importe Neto Gravado: \$	•
mpuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,0
mpuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	26678,6
	Importe Otros Trib	outos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,0
	,	•	-,	IVA 5%: \$	0,0
				IVA 2.5%: \$	0,0
				IVA 0%: \$	0,0
				Importe Otros Tributos: \$	0,0
				Importe Total: \$	153719,9

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69068260722072

Fecha de Vto. de CAE: 21/02/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle d

TRIPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Punto de Venta: 00002

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 11/02/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00000113

Período Facturado Desde: 11/02/2019 Hasta: 11/02/2019 Fecha de Vto. para el pago: 11/02/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente Fac. A: 00002-00002228

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	nota de credito por dcto de ant. financiero 15% del monto actual	1,00	otras unidades	127041,28	0,00	127041,28	21%	153719,95

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	127041
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	
Impuestos Internos				IVA 27%: \$	0
Impuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	26678,67
	Importe Otros Tribu	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0
	,		,	IVA 5%: \$	0
				IVA 2.5%: \$	0
				IVA 0%: \$	0
				Importe Otros Tributos: \$	0
				Importe Total: \$	153719

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69068260722072

Fecha de Vto. de CAE: 21/02/2019

ORIGINAL

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Punto de Venta: 00002

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 11/02/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00000114

Período Facturado Desde: 11/02/2019 Hasta: 11/02/2019 Fecha de Vto. para el pago: 11/02/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente Fac. A: 00002-00002228

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	nota de credito por dcto de anticipo financiero complementaria a la nc 113, por error en el porcentaje aplicado	1,00	otras unidades	127041,28	0,00	127041,28	21%	153719,95

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	127041,28
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	•
Impuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	26678,67
	Importe Otros Tributos	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
		******	2,23	IVA 5%: \$	0,0
				IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
				Importe Otros Tributos: \$	0,0
				Importe Total: \$	153719,9

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

....



307088442480030000269068267603674201902210

CAE N°: 69068267603674 Fecha de Vto. de CAE: 21/02/2019

DUPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Comp. Nro: 00000114

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Punto de Venta: 00002

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 11/02/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Período Facturado Desde: 11/02/2019 Hasta: 11/02/2019 Fecha de Vto. para el pago: 11/02/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente Fac. A: 00002-00002228

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	nota de credito por dcto de anticipo financiero complementaria a la nc 113, por error en el porcentaje aplicado	1,00	otras unidades	127041,28	0,00	127041,28	21%	153719,95

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	127041,28
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	•
Impuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,00
Impuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	26678,67
	Importe Otros Tribi	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
		******	2,23	IVA 5%: \$	0,0
				IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
				Importe Otros Tributos: \$	0,0
				Importe Total: \$	153719,9

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69068267603674

Fecha de Vto. de CAE: 21/02/2019

TRIPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

COD. 03

NOTA DE CRÉDITO

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Punto de Venta: 00002

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 11/02/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00000114

Período Facturado Desde: 11/02/2019 Hasta: 11/02/2019 Fecha de Vto. para el pago: 11/02/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente Fac. A: 00002-00002228

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	nota de credito por dcto de anticipo financiero complementaria a la nc 113, por error en el porcentaje aplicado	1,00	otras unidades	127041,28	0,00	127041,28	21%	153719,95

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias		<u> </u>	0,00		
Per./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	127041,
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	
Impuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,
Impuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	26678,
	Importe Otros Tribu	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,
	,	•	.,	IVA 5%: \$	0,
				IVA 2.5%: \$	0,
				IVA 0%: \$	0,
				Importe Otros Tributos: \$	0,
				Importe Total: \$	153719,



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69068267603674

Fecha de Vto. de CAE: 21/02/2019

ORIGINAL

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

COD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00002

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

IVA Responsable Inscripto

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 11/02/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00002228

Período Facturado Desde: 11/02/2019 Hasta: 11/02/2019 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2019

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

CUIT: 30657864281

Condición frente al IVA:

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 1 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTRATO NRO 4500068485	1,00	otras unidades	846941,89	0,00	846941,89	21%	1024799,69

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	<u>'</u>	<u> </u>	0,00		
er./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	846941,
er./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	•
npuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,0
npuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	177857,8
	Importe Otros Trib	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,0
		*	-,	IVA 5%: \$	0,0
				IVA 2.5%: \$	0,0
				IVA 0%: \$	0,0
				Importe Otros Tributos: \$	0,0
				Importe Total: \$	1024799,6

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69068260498586

Fecha de Vto. de CAE: 21/02/2019



DUPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

A COD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00002

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 11/02/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00002228

Período Facturado Desde: 11/02/2019 Hasta: 11/02/2019 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 1 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTRATO NRO 4500068485	1,00	otras unidades	846941,89	0,00	846941,89	21%	1024799,69

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	<u>'</u>	<u> </u>	0,00		
er./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	846941,
er./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	•
npuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,0
npuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	177857,8
	Importe Otros Trib	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,0
		*	-,	IVA 5%: \$	0,0
				IVA 2.5%: \$	0,0
				IVA 0%: \$	0,0
				Importe Otros Tributos: \$	0,0
				Importe Total: \$	1024799,6

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69068260498586

Fecha de Vto. de CAE: 21/02/2019

sta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la



TRIPLICADO

INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

ACOD. 01

FACTURA

Punto de Venta: 00002

Razón Social: INGENIERIA GAMAR SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio Comercial: Moreno 3746 - Mar Del Plata Norte, Buenos

Aires

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30708844248

Ingresos Brutos: 30708844248

Fecha de Emisión: 11/02/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/08/2004

Comp. Nro: 00002228

Período Facturado Desde: 11/02/2019 Hasta: 11/02/2019 Fecha de Vto. para el pago: 11/03/2019

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Condición de venta: Cuenta Corriente

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
	CERTIFICADO NRO 1 OBRA INSTALACION DE ERP AZOPARDO CONTRATO NRO 4500068485	1,00	otras unidades	846941,89	0,00	846941,89	21%	1024799,69

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias	<u>'</u>	<u> </u>	0,00		
er./Ret. de IVA			0,00	Importe Neto Gravado: \$	846941,
er./Ret. Ingresos Brutos			0,00	•	•
npuestos Internos			0,00	IVA 27%: \$	0,0
npuestos Municipales			0,00	IVA 21%: \$	177857,8
	Importe Otros Trib	utos: \$	0,00	IVA 10.5%: \$	0,0
		•	-,	IVA 5%: \$	0,0
				IVA 2.5%: \$	0,0
				IVA 0%: \$	0,0
				Importe Otros Tributos: \$	0,0
				Importe Total: \$	1024799,6

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69068260498586

Fecha de Vto. de CAE: 21/02/2019