Camuzzi Gas Pampeana



DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLER

Item

ACUMULADO PERIODO: 01/01/19 AL 31/01/19 €9 CERTIFICADO W 69 49 69 69 69 69 w 649 49 ↔ ₩ ь 69 w ₩ 69 ₩ 69 ING. EDUARDO M. MILANO
PERENCIA TECNICA
DOTTO. DE OBRAS
DOTTO. DE OBRAS
DANYZZI GAS PAMPEANA I SUR ACUMULADO CANT. % MEDICIÓN DEL ITE ACTUAL CANT. | % ANTERIOR CANT. % CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. Precio Total Precio Unitario Cantidad Unidad FAVRA S.A.I.C. VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A. VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A. VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A. MROYOSACIIFYF MROYOSACIIFYF MEIP Ingenieria S.R.L Worcester-Valbol Norcester-Valbol Worcester-Valbol Esferomatic S.A. TUBHIER S.A. WILDCAT S.A. INDAVE S.A. CIMA S.A. Proveedor Marvitech Fainser Tenañs Tubbier Indave Gora MPL-32-01-17; TAR-32-01-17; PIG-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-01-17; PEH-32-02-17; LPL-32-01-17; LOB-32-01-17; CH-32-01-17; CH-NEC-21-01-17 NEC-21-01-17; TAN-21-01-17; LPL-21-01-17 Eduardo Scherer / Francisco | SRO-20-01-17; LPL-|Quintana / Agsutin Tieri / 21-01-17 SRO-08-01-18 LPL-21-01-17 SRO-20-01-17 SRO-08-01-18 SRO-08-01-18 SRO-20-01-17 SRO-20-01-17 SRO-08-01-18 SRO-08-01-18 SRO-20-01-17 SRO-20-01-17 NEC-20-01-17 SR020-01-17 TAN-21-01-17 LPL 21-01-17 Código Obra LPL-02-01-17 LPL-21-01-17 FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A. Carlos Aquino / Fabio Ferlat Aguino / Alfredo Sabatini Berbergi, Gustavo / Alfredo Sabatini / Matias Cepeda / Fabio Ferlat / Julio Morales Merelo Nicolas / Leandro Potes / Emiliano Moroni / Scherer Eduardo Scherer / Carlos Daniel Mazzocchi / Carlos Gerardo Serrano Emiliano Moroni / Julio Morales uan Alejandro Gallardo Fablo Ferlat Fablo Ferlat / Eduardo Ariel Coman / Eduardo ORDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 460001090 Inspector miliano Moroni Carlos Mariscotti Gomez, Fablan Matias Cepeda Juan Navarrete Ferlat, Fabio / Aguino, Carlos Aquino, Carlos Ferlat, Fabio Ferlat, Fabio Fabio Ferlat INSPECTORES MES TALLER PROPIAS Fabio Ferlat TTP 253 Pedido Nº TTP 255 TTP 263 TTP 276 TTP281 TTP 264 TTP 277 TTP 233 TTP240 TTP 248 TP 254 TTP 257 TTP 265 TTP 266 TTP 270 TTP 271 TTP 272 TTP 273 TTP 279 TTP280

ING SEPPO SAGULA SEFENCIA TEONIDA Jefe del Deprio, de Obras Camuzzi Gas Pampeana

▲ TÜVRheinland®

	Ţ	TÜVRheinland®	pu ®				PLANILL	PLANILLA DE CERTIFICACIÓN	2							Camuzzi Gas Pampeana
	ТТР282	Emiliano Moroni / Horacio Rubén Rocha / Fabio Ferlat	MPL-32-01-18, BBL 32-01-18, TAR-32- 01-18, PIG-32-01- 18, SRO-32-01-18	Komalia								V7	₩	<i>ч</i> э	'	es
1	TTP283	Gerardo Serrano / Angelo Barahona	TAN-21-01-17	Chimen Alke S.A.									s	\$ -		vs.
	TTP284	Walter Knuttzen / Eduardo Scherer	SRO-08-01-18	Gelvez S.R.L.									s	69	•	\$
	TTP285	Emiliano Moroni / Martin Caccorty / Eatin Seriat	SRO-22-01-17	ESFEROMATIC S.A.								97	€	69	,	69
	TTP286	Patricio Cespedes	SRO-20-01-17	TUBHIER								7	\$	49	•	\$
	TTP287	Horacio Rubén Rocha	SRO-08-01-18	EKA TECNICA S.A.								~	\$. \$	-	\$
	TTP289	Fablo Feriat Julio Morales / Ariel Sergio	SRO-08-01-18	Tavai S.A.	11:							***	es e	69 6		es e
	117.500	Coman Bastarrica	LT-02-03-10	Content Oriented a content of the co									9 *	9 6		9 6
	TTP293	Gerardo Serrano / Ariel	OLA-06-01-18	Nolmann S.A.									, 6	o eo		9 9
. •	TTP294	Sergio Coman Bastarrica Julio Morales / Fabian Gomez / Gerardo Serrano /	-	Taval S.A.									9	<i>ь</i> ,	•	s
•	TTP295	Luciano Belmar Julio Morales	SRO-08-01-18	AUTOQUEM SA						-		97	s	69	•	s.
	TTP296	Eduardo Scherer	OLA-32-01-18; PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.									s	€ 1	1	69
•	TTP297	Julio Morales / Martin Casserty / Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni	<u> </u>	Industrias EPTA S.R.L.						- Annual III - II - II - II - II - II - II - I			9	<i>У</i>		y,
	ТТР298	Fabio Ferlat / Eduardo Scherer / Julio Morales / Ariel Sergio Coman Bastarrica	BBL-02-02-18; CHI- 02-01-18; LPL-02- 02-18; MPL-02-01- 18	Válvulas Worcester de Arg. S.A.								~	₩.	٠.	,	və
	ТГР299	Eduardo Scherer / Gerardo Serrano	LPL-06-01-18, MPL-06-01-18, MPL-06-01-18, SRO-06-01-18, BBL- 06-01-18, DL-06-01-18, TAN-06-01-18, DL-06-01-18, DL-06-01-18	PROTAN S.A.	ដី	25.00 20.00	\$ 8.180,74	\$ 1.963.377.60			T.	-	ь	<i>U</i> 3	ı	ю
	TTP300	Fabio Ferlat / Leandro Gomez	SRO-08-01-18	Komalia							0		\$	\$	•	\$
	TTP301	Eduardo Scherer	88L-02-01-18, MPL 02-02-18, BBL-02- 02-18	INDAVE S.A.									S	۶.	1	ss
	TTP302	Fabio Ferlat / Leandro Gomez / Luclano Belmar	MPL-02-01-18	BAHISA S.R.L.	NAY NAY						L M MI	ON	\$	υ	ŧ	s
	TTP303	Julio Morales	OLA-32-01-18: PEH-32-01-18	Finder Arg S.A.						Ing. EDUARI	ICIA TECNICA		w	69	'	s
	TTP304	Eduardo Scherer / Nicolas Marchionni								DPTC DISTRIBUTED	CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR		49	\$		₩.
											•					

GERENCIA SAGULA GERENCIA TECNICA Jek del Depis, de Obras Camural Rei Permesana

▲ TÜVRheinland[®]

					• •			. 3				Ġ.							
Lanin Corrosiones	Válvulas Worcester de Arg. S.A.	TECNIARK SA	TYC S.A.	Consorcio: AESA Construcciones y Serviclos S.A.	VALVTRONIC S.A	VALVTRONIC S.A	ESFEROMATIC S.A.	AUTOQUEM	EKA TECNICA S.A.	EKA TECNICA S.A.	BMI Austrai S.R.L.	MIRBLA S.A.	AUTOQUEM	Ingeniería SIMA S.A.	Marvitech	Prema Cia del Sur	Gelvez S.R.L.	Lanin Corrosiones	Ingenieria SIMA S.A. Formar S.A.
CLA-06-01-18,LOB-06-01-18,LOB-01-18,CH-06-01-18, LD-06-01-18, BBL-06-01-18, LPL-06-02-18, MPL-06-02-18, MPL-06-01-18	CHI-02-01-18	LPL-02-04-18	BBL-02-01-18	BBL-02-02-18	BBL-02-01-18	NEC-09-01-18	MPL-02-01-18	LPL-02-03-18	LPL-02-02-18, CHI- 02-01-18	MPL-09-01-18, MPL-02-01-18, CHI- 02-01-18, BBL-02- 01-18, BBL-02-02- 18	LPL-06-01-18, CDB- 06-01-18, CDA-06- 01-18, BBL-06-01- 18, SRO-06-01-18, CHI-06-01-18, LPL- 06-02-18	LPL-02-04-18	LPL-02-03-18	SRO-20-01-17	BBL-02-04-18, OLA- 02-02-18	BBL-02-01-18. SRO-02-02-18. OLA-02-02-18	LPL-02-02-18	MPL-06-01-18, NEC-06-01-18, OLA-06-01-18, LPL- 06-02-18	SRO-20-01-17 BBL-MPL-21-09-18
Pabio Ferlat	Eduardo Scherer / Carlos Mariscotti	Fabio Ferlat	Eduardo Scherer / Luciano Belmar	Eduardo Scherer / Luciano Belmar / Gustavo Chocron / Julio Morales / Juan Kalscma / Paulo Cabezas	Humberto Manzano	Humberto Manzano	Éduardo Scherer / Julio Morales / Nicolas Marchionol	Nicolas Marchionni	Luciano Belmar / Julio Morales / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni / Eduardo Scherer / Fabian Gomez / Juan Kalksma	Luciano Belmar	Luciano Belmar / Gerardo Serrano / Pabio Ferlat / Eduardo Scherer / Juan Kalksma / Nicolas Marchiormi	Eduardo Scherer	Nicolas Marchionni /	Pablo Andres Morales	Eduardo Scherer / Luciano Beimar / Hector Vercesi / Ponciano Potes / Juan Pablo Salias	Horacio Salgado	Leandro Gomez / Alfredo Sabatini	Luciano Belmar / Gerardo Serrano	Pablo Andres Morales Eduardo Scherer
TTP305	TTP306	TTP308	TTP309	TTP310	TTP311	TTP312	TTP314	TTP315	TTP316	TTP317	TTP318	TTP319	TTP321	TTP322	TTP325	ТТР326	TTP327	TTP328	TTP332 TTP333

ana	ı	•	1 .	40.903,70	'	8.180,74	•		1	ı	,	•	•	,	•	8.180,74	•	•	,	.•
	ø	s	s s	w	s	\$	69	653	ь	w	ь	65	49	\$	↔	ક્ક	s	69	S	\$
Camuzzi Gas Pampeana	•	_		4.090,37	•	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	-	-
	69	S	s s	s	œ	i I	\$	s	69	49	\$	s	ω	εs	69	v	es.	69	s	↔
	,	,	1	36.813,33	٠	8.180,74	1	1	ı	•	•	•	•		ANO .	DPTO DE OBRAS GAMÚZZI GASPÁMPEÁNA I SUR 8.180.74	•	•	•	-
	₩.	\$	s	ۍ.	€9	\$	69	59	Ø	45	₩	w	\$	8	ESTE ONIC	EAN	49	4	s	69
				2.08%		0,42%						1.6	A.		RDO W	O. DE OF				
				5,00		1,00							and the second		ng. EDU/	AMUZZI G				
				0.21%					-											
				05.0																
				1,88%		0,42%										0,42%				
NÔE				4,50		1,00										1,00				

TÜVRheinland®

TTP334	Joan Rivero / Julio Morales / Juan Kalksma / Maximiliano Britos	TAN-50-01-18	MROYOSACIIFYF											4	•	4
TTP335	Eduardo Scherer / Sergio Molinaro / Juan Kalksma	CHI-02-01-18	Komalia										•		•	£A.
TTP336	Humberto Manzano	TAN-50-01-18	VALVTRONIC S.A						2,40	1,00%	2,40	1,00%		. \$	19.633,78	19.633.78
TTP337	Maximiliano Britos	GNC-04-18	Targa SRL				13,00	5,42%	15.00	6,25%	28,00	11,67% \$	106.349,62	.62 \$	122.711.10 \$	229.060,72
TTP338	Juan Kalksma / Eduardo Scherer	TAN-50-01-18	Valmec S.A.						1,00	0,42%	1.00	0,42%	. بم	<i>s</i>	8.180,74	8.180,74
TFP340	Juan Pabio Salias	NEC-09-01-18	Vakkua				00'9	2,50%	3,00	1,25%	00'6	3,75% \$	49.084,44	.44 \$	24.542,22	73.626,66
TTP341	Affredo Sabatini	MPL-22-01-18	PEITEL SA								<u></u>		45	- 8	•	a.
TTP342	Juan Kalksma / Sergio Molinaro / Daniel Berbergi / Eduardo Scherer	MPL-22-01-18	WORCESTER				5.00	2.08%	5,00	2.08%	, 00:01	4.17%	40.903,70	\$ 02.	40.903,70	81.807,40
TTP345	Humberto Manzano	TAR-02-02-19	VALVTRONIC S.A						0,40	0.17%	0,40	0,17%	9	\$ -	3.272,30	3.272,30
												1	9	\$	٠	6
				ns	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	ES TALLER	30,50	12,71%	27,30	11,38%	57,80 2	24,08% \$	249.512,57	\$ 75,	223.334,20	472.846,77

ING. EDUARDO M. MILANO GERENOTA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

SAGULA SERVON TÉONICA SE CELOSOCIOS OPAS (SERVE) ÉRS PARTIBERTA

Comuzzi Gas Pampeana

)



	Ţ	TÜVRheinland®	_® pr				PLANILL	PLANILLA DE CERTIFICACIÓN	×							Cam Gas	Camuzzi Gas Pampeana	E
PECT.	INSPECTORES MES TALLER TERCEROS	ER TERCEROS				-						-					_	
						I					MEDICIÓN DEL ITEM					CENTERA		
tem tem	Pedido Nº	Inspector	Código Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad F	Unidad Cantidad Preclo Unitario	Precio Total	ANTERIOR	NOR	ACTUAL	-	ACUMULA	9		CENTIFICADO		
									CANT.	%	CANT.	_	CANT. %	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	LADO
	TTP 268	Carlos Aquino	TERCEROS	Señalizacion Integral S.R.L.												s	69	•
	TTP 274	Armando Bertolo / Eduardo Scherer	TERCEROS	GUAYABERA S.A.												ь	€9	•
	TTP 278	Fabio Ferlat / Artel Coman	TERCEROS	VALVULAS WORCESTER DE ARGENTINA S.A.											₩	w	69	,
	TTP292	Gerardo Senano / Martin Casseriy / Fabian Gomez	TERCEROS	A, Marshall Moffat S.A.							_				9	w	<i>9</i> 9	
	TTP288	Horado Rubén Rocha / Gerardo Serrano	TERCEROS	JOSE CURI ANTUN E HIJOS S.A.							\vdash					ss	69	•
	TTP307	Eduardo Scherer	TERCEROS	Válvulas Worcester de Arg. S.A.							 	l	l			\$	59	,
	TTP313	Leandro Gomez / Luciano Belmar / Nicolas Marchionni	TERCEROS	A. Marshali Moffat S.A.											· •	₩.	s,	•
	TTP320	Osvaldo Chapela / Luciano Belmar	TERCEROS	Esferomatic S.A.	Día	120.00	\$ 8.180.74	\$ 981.688,80							6	8	va ,	٠
	TTP329	Nicolas Marchionni	TERCEROS	Gora											5	\$	\$	١
	TTP330	Leandro Gomez / Angelo Barahona / Hector Vercesi / Federico Kualer	TERCEROS	NEMUEL S.R.L.					3.00	2,50%			3,00	2,50%	\$ 24.542,22	ь	us ,	24.542,22
	тР331	Luciano Belmar / Eduardo Scherer / Cristian Agüero / Juan Kalksma	TERCEROS	S, Integral SRL							1,00	0,83%	1,00	0,83%	υ,	\$ 8.180,74	74 S	8.180,74
	TTP339	Cristian Agüero / Juan Kaiksma	TERCEROS	Nollmann S.A.									<u> </u>		9	s	€9	'
	TTP343	Eduardo Scherer / Juan Kalksma	TERCEROS	FINDER ARG S.A.							3.00	2,50%	3,00	2,50%	69	\$ 24.542,22	\$ 22	24.542,22
	TTP346	Mumberto Manzano	TERCEROS	VALVTRONIC S.A							0,40	0.33%	0,40	0,33%		\$ 3.272,30	30 \$	3.272.30
l															·	S	\$	•
						SUBTOTAL	SUBTOTAL INSPECTORES TALLER	TALLER	3,00	2,50%	4,40	3,67%	7,40	6,17%	\$ 24.542,22	\$ 35,995,26	\$ 97	60.537,48

\$ 2.945.066,40 TOTAL CONTRATO:

Ing. EDUARDO M. MILANO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA I SUR

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

533.384,25

259.329,46 \$ 8,81%

274.054,79 \$ 9,31%

60.537,48

\$ 35.995,26 \$ 3,67%

24.542,22

63

TOTAL TERCEROS:

ING ALEJANDRO LORENZO GERENTE TECNICO CAMUZZI GAS DAMPEANA FIRMAS APROBACION CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

UFIRMA PROVEEDOR

SERENCIA TEONICA SERENCIA TEONICA Sere del Depto, de Obras Samuzzi Bas Pampeana