Camuzzi Gas Pampeana S.A. AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147 (C1107AAF) CAPITAL FEDERAL CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

VAKKUA S.A. EN FORMACION VAKKUA S.A. EN FORMACION INDEPENDENCIA 3354 7400 OLAVARRIA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago 08.11.2019 Documento de pago 2000031928 Proveedor nro. 8816

1 / 1 Página

Documento Factura Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1100000659 OT 00006A00000002 08.11.2019	40,491.82-	0.00	40,491.82
1600009263 OT 00006A00000003 08.11.2019	938,696.23	152,175.12	786,521.11
TOTAL GENERAL	898,204.41	152,175.12	746,029.29

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

Código de a	Código de Identificación:	BITTO BOOK			-		-											
Ath Combands							Proyecto a Obra :		Centración	denscrises on E	Construction de ascalara en ESP subterrárses SALADILLO	DHIO	П					
							Contratigue			,	Valencing		ŕ					
Merci	Septierabre	. 06184	3	2519	J								'n					
						ACTA	ACTA DE MEDICIÓN CENTISCADO NRO:	TEXADO NRO		1					STATE OF THE PROPERTY.	:coming	43.2	£ 3.203.623,75
CONSIDE	HEM	OCCORPONI	a a	5	DINTERNE	20202	× dic	K		A Substantian	SAEDICION (TEM	жпем				continuo		
			ACCUSE.				SUBIO.	8	2000	a services	í	M. Jan	ACINA	AZITMREADO				CHECKEN SEELS
		Construcción de escalera en ERP subterránea Saladillo			1						N S	•	CARL		ANTERCOM	ACTEME	ACOMBIADO	
		DOCUMENTÁCIÓN						ļ										
-	7	Proyecto Constructivo (Máximo 5%.)	Gabet	*	\$ 156 186.65	\$ 150.182,65	305,305	106.	907	ocean	800		1					
	ń	Decumentación Conforme a Obra (Minamo 5%)	F-90(5	1	\$ 522.070.39	9 5 122 672 38	43,634	200	980		1.00	3.	2002	8000	1591M,65	86	159168,65	
	-	CONSTRUCCION DE ESCALERA									AVY.	mingr	8	30'00	gg	122071 39	1220/8.39	
=	iń	Construcción de Escaleiras Metálicas, Conductos de Veritásociones exitentores, Tapas y Marcos de Cártúra, Ariestallanas y Herrapes.	100	1	5 848 £20.5H	5.642,600,04	XO0'00T	26.45%	.0.85	85,00	aro	88		Š.	and the same			
		MONTALE DERA MECANICA													200	*1,355.	548220.04	
	_	Montaja de: Escaleris Metálicas: Ventidaciones. Tapas y Marcos de Cantara. Amestaliamas y Extansor para y Sunta artefera	Global	1	\$ 317.505.40	\$317.405,00	300,00%	9-300%	88	8.00	, deb	40.00						
≡		ORKA CIVIL										Aviria	8,	00001	130563,34	123042,36	217605.40	
	'n	Apetiura de Zanjas, Robira de Paredos, Reparación de veradas y Filhtúra de la ERP.	Jegorg	1	\$ 634 256.98	\$ 634.256,98	390,000	18,76%	24.0	8								
		OBA RECTRICA									Can l	arter .	2007	100,00	\$3911E,47	95135.55	634156,94	
	an an	Institutiones electricas	Giobal	*	\$ 212.50€.92	\$212568,67	100.00%	6.52×	080	89	26	3				,		
		новиндойаро										orine	8	00/001	120055,3.4	42513,78	212568,32	
		Construcción de encortado, armadura y llenado.	Clobs	-	\$ 816.77.511.	\$ 436.775.33	3.00, COTA	25,65%	06.0	00/06	86	ş		1				
≥		GEORREFERENCIACIÓN										ario.	NY T	BORRE	633412,48	16154 FC	\$1677LH	
	8	Georieferenciación	Gotor	7	\$ 96.331.37	\$ 52 33.37	*200,00#	X00.	96.0	98	1]					
;		ADICIONAL PINTURA										minus	B}	100,00	986	78,133,57	96331,37	
.	. cis	Putura ERP	Gonel	e.	5.75,900,00	6.79.800,00	sou not	2,49%	00'0	85	ž	100.00	ş	1				
		Trios codes				ST. SERVICE TO		K.	AVAME FOR	38.82	AVANCE OF GRIA.		ANAMAGE OF	4	200	OD/CORRE/	758020,00	
		The state of the s			TOTAGEN	\$ 5.200,623,75		X17,49%	ANABOE DE OUBLES			.8	OBAKEN			S. Ch. Maph	5.2788.45575	
		メイスとしている。			í	(**			PATPICIO				1	7. OF 10.74	5 775 382,01	\$3.290.423,75	
		VINITAR OSCURIAN			Ć	£			1	and the same		The second secon				1	3	

MARCOS J. BAKE

TUV Rheinland Arg. S.A. Inspección de Obra Alejandro Peria

885.534 et

CAMPAIL STATE WASHING WIRESON

ING. ALEJANDBOLONENZO GENENTE TECNICO CAMIJZZ/ GAS PAMPEANA

DAY SENDIO SABULA GERENOM TEONIOA Jefe del Deput, de Obres Camuzzi fras del Sur

ADRIAN MARZULLO GERENCIA TECNICA DPTO. DE OBRAS CAMUZZI GAS PAMPEANA | SUR

VAKKUA S.A.



NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000002

Fecha de Emisión: 11/10/2019

CUIT: 30710299516

Ingresos Brutos: 30-71029951-6

Hasta: 30/09/2019

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2007

Razón Social: VAKKUA S.A.

30657864281

Condición frente al IVA:

Condición de venta:

CUIT:

Domicilio Comercial: Independencia 3354 - Olavarria, Buenos

Transferencia Bancaria

IVA Responsable Inscripto

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Nº: ERP-08/19 - OBRA Nº: 4500073790 -

CERTIFICADO Nº: 4

Período Facturado Desde: 01/09/2019

Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

de Buenos Aires

Factura de Crédito (FCE) A: 00006-00000003

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
1	DEVOLUCIÓN ANTICIPO FINANCIERO CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN ERP SUBTERRÁNEA SALADILLO PROV. DE BUENOS AIRES - CO LOBOS - CONCURSO	1,00	unidades	33464,31	0,00	33464,31	21%	40491,82

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00	Importe Neto Gravado: \$	33464,31
Per./Ret. de IVA			0,00	IVA 27%: \$	0,00
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	IVA 21%: \$	7027,51
Impuestos Internos			0,00	IVA 10.5%: \$	0,00
mpuestos Municipales			0,00	•	•
	Importe Otros Tribu	ıtos: \$	0,00	IVA 5%: \$	0,00
	•			IVA 2.5%: \$	0,00
				IVA 0%: \$	0,00
				Importe Otros Tributos: \$	0,00
				Importe Total: \$	40491,82
			SON \$ CUARE	ENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y I	JNO CON 82/100

Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69416949233570

Fecha de Vto. de CAE: 11/10/2019



VAKKUA S.A.



FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE)

Punto de Venta: 00006 Comp. Nro: 00000003

Hasta: 30/09/2019

Fecha de Emisión: 11/10/2019

CUIT: 30710299516

Ingresos Brutos: 30-71029951-6

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2007

Domicilio Comercial: Independencia 3354 - Olavarria, Buenos

Razón Social: VAKKUA S.A.

Aires

Fecha de Vto. para el pago: 11/11/2019

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Nº: ERP-08/19 - OBRA Nº: 4500073790 -

CBU del Emisor: 2850585530094013101871

CUIT: 30657864281 Apellido y Nombre / Razón Social: CAMUZZI GAS PAMPEANA S A

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto Domicilio Comercial: Moreau De Justo A.Av 240 Piso:03 - Capital Federal, Ciudad

Período Facturado Desde: 01/09/2019

de Buenos Aires

Condición de venta: Transferencia Bancaria

CERTIFICADO Nº: 4

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. medida	Precio Unit.	% Bonif	Subtotal	Alicuota IVA	Subtotal c/IVA
1	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN ERP SUBTERRANEA SALADILLO PROV. DE BUENOS AIRES - CO LOBOS - CONCURSO	1,00	unidades	775782,01	0,00	775782,01	21%	938696,23

Otros Tributos					
Descripción	Detalle	Alíc. %	Importe		
Per./Ret. de Impuesto a las Ganancias			0,00	Importe Neto Gravado: \$	775782
Per./Ret. de IVA			0,00	IVA 27%: \$	O
Per./Ret. Ingresos Brutos			0,00	IVA 21%: \$	162914
npuestos Internos			0,00	• •	
npuestos Municipales			0,00	IVA 10.5%: \$	O
	Importe Otros Tribu	tos: \$	0.00	IVA 5%: \$	0
		•	2,22	IVA 2.5%: \$	0
				IVA 0%: \$	0
				Importe Otros Tributos: \$	0
				Importe Total: \$	938696
	SON \$ N	IOVECIEI	NTOS TREINTA Y	OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	SEIS CON 23/



Comprobante Autorizado

Pág. 1/1

CAE N°: 69416949183840

Fecha de Vto. de CAE: 11/10/2019

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de l



30710299516201000066941694918384020191011