

DENOMINANCION DEL SERVICIO: PROVISION DE INSPECCION CALIFICADA PARA VERIFICACION DE TRABAJOS EN TALLEF

FIRMA CONTRATISTA: TUV RHEINLAND ARGENTINA S.A.

tera E

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CERTIFICADO Nº 11.1 AJUSTES PERIODO: 01/10/19 AL 31/10/19

AJUSTE 4.986,33 9.932,66 9.932,66 14.898,99 24.831,65 9,832,66 81.944,45 196.170,04 12.415,83 19,865,32 9.832,66 9.932,66 89.383,94 218,518,52 49.663,30 12.415,83 109.259,28 38.254,21 506,565,86 ACUMULADO 63 CERTIFICADO ACTUAL 4.966,33 \$ 8.932,86 \$ 8.932,66 \$ 14.898,99 \$ 24.831,65 \$ 69 49 88.393,94 \$ 81.944,45 196.170,04 12,415,83 19.865,32 9.832,66 9,932,66 09.259.26 49.663,30 12,415,83 508.585,68 9.932,66 218.518,52 8.939,39 36.254,21 ANTERIOR 0,63% 0,52% 0,21% 7,04% 0.42% 9,17% 3,44% 8.23% 0,52% 1,52% 4,58% 21,25% 3,75% 0,42% 0,42% 0,42% 2.08% ACUMULADO 8,7 51,00 19,75 3.08 8,25 20 2,50 53 1,25 8 08'0 8 3,65 8 5,00 8 MEDICIÓN DEL ITEN 0,42% 0,63% 1,04% 0,52% 0,63% 21,25% 3,44% 8,23% 3,75% 9,17% 0,52% 1.52% 0,42% 4,58% 0.42% 0.42% 2,08% ANTERIOR CANT. % 1,00 11,00 22,00 19,75 35 2,50 1,25 2,00 51,00 8,25 3,0 <del>2</del>5 8 9.00 080 2,00 8 3,65 2.383.838,40 Precio Total AS SE Cor. Peblo Geraginty Precio Unitario \$ 9.932,86 Codersido 240,00 Cantidad 1000000 Unidad DIa. Consordo; AESA Canstrucciones y Servicios S.A. MROYOSACIIFYF M.ROYO S.A.C.I.I.F. y F. MROYOSACIIFYF EKA TECNICA S.A. GUAYABERA S.A. EKA TECNICA S.A. LANIN MEDIA S.A VALVIRONIC S.A EKA TECNICA S.A. BMI Austrai S.R.L. Prema Cía del Sur WORCESTER NORCESTER Valmec S.A. Vakkua PEITEL SA TECNIARK Targa SRL Proveedor Komalia TAR-01-01-18; CHI-20-01-18; TAN-20-01-19 LPL-89L-SRO MPL-09-02-18 LPL-06-02-19 NEC-09-01-18 BBL-02-01-18, \$RO-02-02-18, OLA-02-02-18 PIG-02-02-19 LPL-08-02-19 TAR-02-02-19 BBL-09-03-19 TAN-50-01-18 MPL-22-01-18 MPL-22-01-18 TAR-02-02-19 Cédigo Obra BBL-02-02-18 TAN-50-01-18 CHI-02-01-18 TAN-50-01-18 GNC-04-18 Juneson Affredo Sabatín Affredo Sabatín Juan Kalisma / Sergio Molinaro / Daniel Berbergi / Eduardo Scherer Daniel Berbergi / Angel Rodriguez / Horacio Ruben Rocha / Daniel Samudio / Eduardo Scherer / Gustavo Chocron / Jose Velasquez / Daniel Samudio / Gustavo Humberto Manzano Angel Rodriguez / Gerardo Serrano / Julio Morales / Juan Kaiksma / Pedro Eduardo Scherer / Luciano Beimar / Gustavo Chocron / Julio Morales / Juan Kalksma / Paulo Cabezas Eduardo Scherer / Fabian Gomez / Leandro Gomez / Ponciano Potes / Gerardo Corrao Gustavo Chocron / Alfredo Llederer Gustavo Chocron / Alfredo Liederer / Eduardo Scherer Juan Kalksma / Yaximiliano Britos / Alfredo Betancurt Carlos Mariscotti / Julio Morales / Raul Marcano / an Rivero / Julio Morales Iolinaro / Juan Kaiksma Iumberto Manzano / Joan Varcano Carlos Mariscotti / Felice errano / Pablo Bortoli uan Kalksma / Eduardo Paul Marcano Parlos Mariscotti / Raul Matias Cepeda Humberto Manzano Eduardo Scherer DRDEN DE COMPRA/CONTRATO Nº: 460001090 Inspector bevallier Iumberto Manzano Horacio Salgado INSPECTORES MES TALLER PROPIAS Pedido Nº TTP348 T1F358 TTP361 TTP362 TTP359 TTP336 TTP342 TP344 TTP347 TTP310 TTP326 TTP335 TTP340 TP334 TTP337 T-F-338

LING. EDUARDOZM. MILANSO S. GERENCH TECNICA DPTO. DE OBRAS DPTO. DE OBRAS CANUZZI GAS PAMPEANA I SUR

ASSESSED AND RESIDENCE AGO SKRULA Dapto, de Otras



Horacio Ruben Rocha / Raul CHI-02-02-19-SRO- Marcano / Fabio Ferlat / 02-02-19 Nan Fernandez	Horadio Ruben Rocha / Raul TAR-02-02-19 Marcano / Ivan Fernandez	Alfredo Liederer / Gustavo Chocron / Omar Correa	Natias Cepeda / Norberto Sanabria / Felice Corrao / Gustavo Chocron / Ivan Fernandez / Miguel Danos	Pablo Bortoli LPL-06-02-19	otti / Joan iei Samudio /	Gerardo Serrano / Norberto TAR-01-01-19	Gerardo Serrano / Norberto Sanabria / Éduardo Fierro	Eduardo Scherer / Jose PEH-22-01-19	Eduardo Flerro MPL-09-02-18	Leandro Gomez PEH-22-01-19	ardo		Humberto Manzano TAR-02-02-19 Ivan Fernandez / Alejandro PIG-08-01-19	Daniel Samudio / Joan MPL-09-02-18	Damian Alegre / Gustavo PEH-22-01-19	Ivan Fernandez / Eduardo Scherer / Gustavo Converso BBL-02-03-19 7 Joan Rivero	Gustavo Converso / Joan TAN-02-01-19
Ro- Finder Arg S.A.	Finder Arg S.A.	Tecoil SRL	Tormene Americana S.A. / INDEMET S.A.	PROTAN S.A.	9 MROYOSACHEYE	9 ESFEROMATIC S.A.	9 ESFEROMATIC S.A.	9 MROYOSACIIFYF	8 VALMEC S.A.	9 TECNIARK S.A.			9 VALVTRONIC S.A.  ROMALIA S.A.	B Esferomatic S.A.	B Esferomatic S.A.	G Tormene Americana S.A.	INDAVE S.A.
17,50	11.50	2,00	20,75	1,50	71,00	1,25	2,50	33,00	1.50	1,00	3,00	1,50	3,00	05,0		1,00	
7,29%	4,78%	0.83%	8,65%	0.63%	29,58%	0,52%	1,04%	13,75%	0,63%	0.42%	1,25%	0,63%	1,25%	0,21%		0,42%	
											0,50	0,50	2,00	0,25	6,00	4,00	3,00
17,50	11,50	2,00	20,75	1,50	71,00	1.25	2,50	33,00	1,50	1,0	3,50	2.00	20.0	0,75	8,00	5,00	3,00
7,29%	0 4,79%	%£8'0 0	75 8,65%	0,63%	00 29,58%	5 0,52%	0 1,04%		$\dashv$	0 0.42%	ᅱ	0,83%	╁┈	5 0,31%	2,50%	2,08%	1,25%
s,	\$	\$ %	<i>s</i>	\$	\$ %	8 %	» %	\$	+	, %		\$ ¢		«»	s %	s %	\$ %
173.821,56	114.225,59	19.865,32	206.102,70	14.898,99	705,218,86	12,415,83	24,631,65	327.777,78	14,898,89	9.832,66		14.898.99	29,797,98	4,966,33	1	9,932,66	•
ь	s	€ <del>S</del>	w	မ	ss.	5	ь	so	49	s		\$ 4.966.33	\$ 19,865,32	\$ 2.483,17	\$ 59.595,98	\$ 39,730,64	\$ 29.797,98
<b>1</b>	6	φ.	<i>ω</i>	s	<b>6</b>	49	<i>»</i>	65	\$ -	8		33 5		\$ 41.	\$ 96'	<u>\$</u>	s 86.
173,821,55	114,225,59	19.865,32	206.102,70	14.898,99	705.218,88	12,415,83	24.831,65	327.777,78	14.898.99	9.932,66	34.764,31	2 483 17	49.663,30	7.449,50	59.595,96	48.663,30	29.797,98

19.656,65	
	<u>,</u>
3.322.971.40	139,40%
\$ 161.405,73 \$ 3.322.971,40 \$	6,77%
\$ 3.161.565,68	88,42%
	TOTAL PROPIAS:

3.628,92

4.838,56

7,257,84

604,82

2,419,28 302,41 19.856,85

1	ANTO MEDITOR	90000000			L													
Marec	UKES MES I ALL	ASPECTORES HES TALLER TENCENCS									MEDICIÓN DEL ÍTEM	DEL ITEM				CERTIFICADO		
-	Dadley Me	rotoevan	Códino Obra	Proveedor	Unidad	Cantidad	Unidad Cantidad Precio Unitario	Precio Total	ANTE	ANTERIOR	ACTUAL	¥.	ACUMULADO	90				
2			B.				(	1	CANT.		CANT.	١	CANT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AJUSTE
	TTP330	Leandro Gomez / Angelo Barahona / Hector Verces /	TERCEROS	NEHUEL S.R.L.		**			3,00	2,50%	0		3,00	2,50% \$	\$ 29.797,98	· •	\$ 29.707,98	
	TTP331	Luciano Belmar / Eduardo Scherer / Cristian Agüero /	TERCEROS	S. Integral SRL			A		1,00	%58'0		5	8	\$ %83%	9,932,86	69	\$ 8.932,68	
	TTP343	Eduardo Scherer / Juan	TERCEROS	FINDER ARG S.A.				F 7	3,00	2,50%		100	A3.00MII ARROW	, P.	\$ 28.797,98		\$ 29.797.98	
	TTP346	Humberto Manzano	TERCEROS	VALVTRONIC S.A		\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		%. -	0,40	0,33% 10.0	ш	Jenner	O-48 IIC	\$ %£E'O \	3.973.06		3.973,06	
	TTP351	Eduardo Scherer	TERCEROS	GEOTEX S.R.L			3		0,50	0,42%	법	FRENCH JABOS	1848	0,42%	5 4,966,33	-	\$ 4.800,55	
-											ä	DPTO. DE CONTRANA I SUR	APF ANA	SUR		(		

CAMUZZI GAS PAMPEANA I



	***************************************			-	_	-										
TTP352	Juifo Morales / Juan Kalisma / Pedro Betancurt / Carlos Mariscott / Morado Ruben Rocha / Matias Cepeda / Eduardo Scherer / Daniel Samudio	TERCEROS	EXGADET				<b>00/21</b>	14,17%	-	17,00	14,17%	u <sub>r</sub>	168.865,22	·	\$ 168.855,22	
тгР363	Duan Kalksma / Pedro Betancurt / Gerando Serrano / Matias Cepeda / Raul Marcano	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.				1,50	1,25%		1,50	1,25%	v	14.898,99	,	\$ 14.898,99	
TTP354	Juan Kalksma / Pedro Betancurt / Gerando Serrano / Matias Cepeda / Raul Marcano	TERCEROS	A. Marshall Moffat S.A.				2,50	2,08%		2,50	2,08%	us.	24.831,85		\$ 24,831,65	
TTP360	Matias Cepeda	TERCEROS	JCURIEHJO	Día 120	120,00 \$ 8	\$ 8.832,68 \$ 1.191.919,20	L	0,42%		0.50	0.42%	s	4.966.33		\$ 4.986.33	
TTP367	Humberto Manzano	TERCEROS	VALVTRONICS.A				2,88	1.67%	L	2,00	H	\$	19.865,32	\$	\$ 19.865,32	
TIP371	Osvaldo Diaz	TERCEROS	EPTA ARGENTINA S.A.				8	0.42%		8.1	0,42%	\$	8,932,66		\$ 9.932,66	
TTP372	Alfredo Liederer	TERCEROS	EKA TECNICA S.A.				1,75	0.73%		1,75	0.73%	8			\$ 17,382,16	
TTP375	Eduardo Scherer / Gustavo Chocron / Alfredo Liederer	TERCEROS	SEÑALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA				2,30	0,83%		2,00	%88'0	<b>6</b> 7	18.865,32		\$ 19.865,32	
TTP377	Gustavo Chocron / Fabio Ferlat	TERCEROS	INDAVE S.A				4,00	1,67%		4,00	1,67%	59	38,730,64		\$ 39.730,64	
TTP378	Alfredo Llederer	TERCEROS	SEÑALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA				0,50	0.21%		0,50	0,21%	*	4.966,33		\$ 4.966,33	
TTP379	Joan Rivero	SONECEROS	SEÑALES Y MOJONES DE L. BASSI Y CIA				1,00	0,42%		1.00	0,42%	44	8.932,66	٠	\$ 9.632,66	
TTP381	Joan Rivero	TERCEROS	MAGNALUN S.A.				8	0,42%		1,8	0.42%	s	9.932.66	9	\$ 9.632.66	
TTP384	Osvaldo Diaz	TERCEROS	VALMEC S.A.				05'0	0.21%		0,50	H	┪	<b>L</b>			
TTP385	Joan Rivero	TERCEROS	BAHISA S.R.L.	1. 1. 1.			050	0,21%		0,50	0,21%	s	4.966,33		\$ 4.986,33	
TTP387	Joan Rivero / Alejandro Baron	TERCEROS	LANIN MEDIA S.A.				1,50	0,63%	0,25	1,75	0,73%	s	14.898,99	2.483,17	\$ 17.382,16	\$ 302,41
7TP380	Joan Rivero	TERCEROS	ESFEROMATIC S.A.	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			9.	0,42%		1,00	0.42%	s	9.832,66	*	\$ 9.832,86	\$
TTP393	Joan Rivero	TERCEROS	BAHISA S.A.				0,50	0.21%		0,50	┝	s	_	•	\$ 4.866,33	L
TTP386	Gustavo Converso / Joan Rivero	TERCEROS	ESFEROMATIC S.A.						0,75	0,75	0,31%	ş	,	7,449,50	s	\$ 907,23
TTP388	Alejandro Baron	TERCEROS	LANIN MEDIA S.A.						0,25	0.25	H	<i>\$</i>	•	2.483,17	\$ 2,483,17	\$ 302,41
TTP369	Daniel Samudio	TERCEROS	FINDER ARG S.A.						3,00	3,00	1,25%	s	\$	29.797,98	\$ 29,797,98	\$ 3
												ş	,	,	•	
				SUB	SUBTOTAL INSPECTORES	PECTORES TALLER	46,65	38,88%	4,25	50,90	34,29%	•	463.358,59 \$	42.213,81	\$ 505.572,39	\$ 5.140,97

	\$ 3.575,757,60	
Ì	12	
	- 12	
	OTAL CONTRATO:	
	₽	
	Š	
П		
l	4	į

gentina S.A.

TOTAL CERTIFICADO AVANCE DEL CONTRATO

TIV STORMAND ANOTHER SA COOK PROTO GENERALW

ING. EDUARDO N. MILAW. FIRMAS APROBACION CAMUZZIGAS PAMPEANAS.A. CAMUZZIGAS PAMPEANAS.A. CAMUZZIGAS PAMPEANA BATO. DE OBRAS DPTO. DE OBRAS DPTO. DE OBRAS DPTO. DE OBRAS DPTO. DE OBRAS DATO. DE OBRAS DE

24.797,62

5.140,97

505.572,39 \$ 42,42%

\$ 42.213,81 \$

\$ 463.358,59 38,88%

TOTAL TERCEROS: