


21


Nº Contrato: 450078677      Proyecto u Obra: EXTENSION DE RED DE GAS EN INTENDENTE ALVEAR      Monto Total de Contrato: \$ 3.629.585,85

Centralista: MUNICIPALIDAD DE VICTORIA      N° Certificado: 2      Mes: Noviembre      Año: 2019


RUBRO	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL	%	SOBRE RUBRO	%	MEDICION ITEM			MEDICION RUBRO			MEDICION OBRA			CERTIFICADO			OBSERVACIONES
										ANTERIOR	%	CANT.	ACTUAL	%	ANT.	%	ACUM.	ACT.	%	ANTERIOR	ACTUAL	
CODIGO DE OBRA: SRO-51-01-19																						
I	DOCUMENTACION																					
I-1	Proyectos Constructivos (Segun lo indicado en el Anticipo III-1.1 del Pliego) Maximo 5% del total de la obra																					
	Global	1,0	177997,73		177997,73		100,00	0,00	0,00	100,00	49,31	0,00	49,31	4,904	0,000	4,904	177997,73	0,00	177997,73			
I-2	Planoes Conforme a Obra (Segun lo indicado en el Anticipo III-1.2 del Pliego) Maximo 5% del total de la obra																					
	Global	1,0	182997,72		182997,72		0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
II	CANERIAS																					
II-1	Provision de Cañeria de D 50 mm																					
	Mts	2550	269,17		686383,50		0,00	2550,000	100,00	100,00	0,00	37,27	37,27	0,000	18,911	18,91	686383,50	0,00	686383,50			
II-2	Provision de Cañeria de D 63 mm																					
	Mts	1670	432,97		723059,90		0,00	1670,000	100,00	100,00	0,00	39,26	39,26	0,000	19,921	19,92	723059,90	0,00	723059,90			
II-3	Provision de Cañeria de D 90 mm																					
	Mts	690	626,30		432147,00		0,00	690,000	100,00	100,00	0,00	23,47	23,47	0,000	11,906	11,91	432147,00	0,00	432147,00			
III	CANERIAS																					
III-1	Instalacion de Cañeria de D 50 mm																					
	Mts	2550	285,27		729388,50		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
III-2	Instalacion de Cañeria de D 63 mm																					
	Mts	1670	293,97		490929,90		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
III-3	Instalacion de Cañeria de D 90 mm																					
	Mts	690	298,64		206061,60		0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00			
TOTAL						\$ 3.629.585,85											\$ 1.997.773	\$ 1.841.590,40	\$ 2.019.588,13			

APROBO PLANILLA:  **Ing. Nicolás Echevarría**  
REPRESENTANTE TECNICO  
M.P. 3186

FECHA: \_\_\_\_\_

APROBO MEDICION:  **Ing. Marcos A. Juan**  
JEFE TECNICO  
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

FECHA: \_\_\_\_\_

FECHA:  **JUAN CARLOS STADLER**  
JEFE TECNICO  
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

FECHA: \_\_\_\_\_

Ing. Hugo Roberto Garselli  
SERENTE  
UNIDAD DE NEGOCIO LA PAMPA  
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

AREA TECNICA - SEDE CENTRAL